

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间: 2022 年 11 月 18 日

合同段交工验收证书第 02 号

工程名称: G318 池州至殷汇段一级公路改建工程		合同段名称及编号: CYSG-02		
项目法人: 池州市公路管理服务中心		设计单位: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司		
施工单位: 安徽省路港工程有限责任公司		监理单位: 安徽省高等级公路工程监理有限公司、安徽省中兴工程监理有限公司		
<p>本合同段起讫桩号 K14+000-K30+843.88, 全长 16.844km, 其中新建路段 15.4km, 一级公路标准, 主要工程量如下:</p> <p>路基工程: 填方 1122476m³、挖方 403442m³、片石砼挡墙 61635m³、软基处理、防护及排水等附属工程;</p> <p>路面工程: 水泥稳定碎石底基层 89410.7m³, 水泥稳定碎石基层 160939.3m³、沥青混凝土面层 71400m³;</p> <p>桥涵工程: 本标段全线设桥梁 10 座, 总长 1443.33m。其中大桥 3 座: 秋浦河大桥全长 634.75m (12*30 装配式预应力混凝土箱梁+ (42+72+42) 悬臂浇筑变截面预应力混凝土连续箱梁+ (30+50+30) 悬臂浇筑变截面预应力混凝土连续箱梁)、涓桥二桥全长 230.5m (4*30m+3*30m+1*13m) 装配式预应力混凝土箱梁和装配式预应力混凝土 T 梁、龙山口二桥: 左幅桥全长 307.5m (4*30+3*30+3*30m) 装配式预应力混凝土箱梁、右幅一桥长 97.5m (3*30m)、右幅二桥长 187.5m (3*30+3*30m) 装配式预应力混凝土箱梁, 中小桥 7 座; 全线小型构筑物共 98 道, 其中圆管涵 78 道, 盖板涵 20 道;</p> <p>交安工程: 波形梁钢护栏 61355m, 标线 22873m², 监控设施, 标识标牌等, 合同价 1880.96 万元;</p> <p>绿化工程: 三维土工网植草 61523m², 客土喷播 42937m², 植生袋 56055m², 乔木 3370 株, 灌木 796912 株。声屏障, 净化池等, 合同价 1531 万元。</p>				
本合同段价款	原合同	41422.22 万元	实际	以决算审计为准
本合同段工期	原合同	36 个月	实际	36 个月
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定 (内容较多时, 可用附件)</p> <p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定:</p> <p>工程平、纵线形顺畅, 几何尺寸控制较好。砌筑工程的外观质量良好。交工验收资料基本完善。根据《公路工程质量检验评定标准》, 交工验收工程质量评定得分为 98.9 分, 质量等级合格。</p> <p>合同执行期间, 施工单位能按合同要求按期组织人员、机械设备、材料进场, 建立质量自检体系, 施工期间, 能够采取有效措施确保工程质量, 完成阶段工程计划任务, 同时高度重视文明工地建设和施工安全生产, 合同执行良好。</p> <p>遗留问题及缺陷的处理意见:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、部分桥梁伸缩缝堵塞, 建议对桥梁伸缩缝内杂物进行清理。 2、进一步完善沿线交通安全设施设置, 及时封闭个别尚未封闭的中央分隔带。 3、整理修复个别处受雨水冲刷的边坡; 清理部分涵洞内的淤泥。 				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

年

月

日



单位盖章


(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

年

月

日



单位盖章

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

年

月

日



单位盖章

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

年

月

日

单位盖章

(注:表中内容较多时,可用附件。)