

电网信息公开表

(2025 年 3 月)

一、电源接入信息

截至 2025 年 2 月底，配套送出工程尚未投产的电源项目情况详见下表。

| 序号 | 电源项目名称 | 提交并网意向书时间 | 电网公司出具并网意向受理通知书时间 | 提交接入系统设计 方案报告时间 | 电网公司出具接入系统设计 方案受理通知书时间 | 电网公司书面回复接入 系统方案时间 | 配套送出工程 | | | 备注 |
|----|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---|-----------------|
| | | | | | | | 项目概况 | 投产计划 | 进展情况 | |
| 1 | 国能神皖池州发电有限公司二期 2×660MW 扩建项目 | / | / | 2022 年 6 月 8 日 | 2022 年 6 月 13 日 | 2023 年 3 月 2 日 | 安徽池州电厂二期 220kV 线路送出工程 | 2025 年 4 月 30 日 | 基础累计完成 128 基，立塔累计完成 124 基；架线累计完成 25 公里。 | / |
| 2 | 池州市贵池区梅龙街道桐梓山 100MW 光伏发电项目 | 2024 年 8 月 30 日 | 2024 年 9 月 4 日 | 2024 年 11 月 7 日 | 2024 年 11 月 8 日 | 2024 年 12 月 23 日 | / | / | / | 利用既有间隔接入，配套送出线路 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---------------------|-----|--|
| | | | | | | | | | | 由业主自建 |
| 3 | 国能神皖池州东至县 龙泉让塘 100MW 光伏 发电项目 | 2024 年 8 月 1 日 | 2024 年 8 月 6 日 | 2024 年 9 月 29 日 | 2024 年 9 月 29 日 | 2024 年 10 月 25 日 | 安徽池州国华 东至林丰 100MW 光伏复 合项目 220kV 送出工程 | 2025 年 12 月 31 日 | 已核准 | 配套送出线 路由业主自 建 |
| 4 | 国华东至林丰 100MW 光伏复合项目 | 2024 年 6 月 27 日 | 2024 年 6 月 27 日 | 2024 年 6 月 27 日 | 2024 年 6 月 28 日 | 2024 年 7 月 30 日 | 安徽池州国华 东至林丰 100MW 光伏复 合项目 220kV 送出工程 | 2025 年 12 月 31 日 | 已核准 | 配套送出线 路由业主自 建 |
| 5 | 润能贵池牛头山光伏 发电项目 | 2024 年 4 月 29 日 | 2024 年 4 月 29 日 | 2024 年 4 月 29 日 | 2024 年 4 月 29 日 | 2024 年 5 月 17 日 | 安徽池州润能 贵池牛头山光 伏等 220 千伏 送出工程 | 2025 年 12 月 31 日 | 已核准 | 配套送出线 路由业主自 建，过渡方 案已经 35kV 并入灯塔变 |
| 6 | 华电东至县泥溪二期 风电场项目 | 2024 年 3 月 5 日 | 2024 年 3 月 5 日 | 2024 年 6 月 28 日 | 2024 年 6 月 28 日 | 2024 年 8 月 6 日 | 安徽池州国华 东至林丰 100MW 光伏复 合项目 220kV 送出工程 | 2025 年 12 月 31 日 | 已核准 | 配套送出线 路由业主自 建 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----|-----------------------|
| 7 | 池州市贵池区梅龙街道桐梓山 100MW 渔光互补光伏发电项目(一期 6MW) | 2023 年 12 月 20 日 | 2023 年 12 月 21 日 | 2024 年 4 月 21 日 | 2024 年 4 月 22 日 | 2024 年 5 月 10 日 | / | / | / | 利用既有间隔接入, 配套送出线路由业主自建 |
| 8 | 池州墩上渔光互补光伏发电项目 | 2023 年 9 月 7 日 | 2023 年 9 月 8 日 | 2024 年 4 月 23 日 | 2024 年 4 月 23 日 | 2024 年 5 月 20 日 | / | / | / | 利用既有间隔接入, 配套送出线路由业主自建 |
| 9 | 池州官港新能源东至县官港风电场项目 | 2023 年 3 月 1 日 | 2023 年 3 月 6 日 | 2023 年 3 月 10 日 | 2023 年 3 月 16 日 | 2023 年 4 月 26 日 | 安徽池州 220kV 政源变电站 110kV 间隔扩建工程 | 2025 年 3 月 31 日 | 已开工 | 配套送出线路由业主自建 |
| 10 | 中电工程安徽贵池区(秋江)100MW 渔光互补光伏电站项目 | 2022 年 11 月 23 日 | 2022 年 11 月 29 日 | 2022 年 11 月 30 日 | 2022 年 12 月 9 日 | 2023 年 3 月 10 日 | 安徽池州珍珠溪 220kV 变电站 110kV 间隔扩建工程 | 2024 年 6 月 30 日 | 已完工 | 配套送出线路由业主自建 |
| 11 | 池州市殷汇镇肖滩村(西大圩) 20MW 农光互补光伏发电项目 | 2021 年 9 月 17 日 | 2021 年 9 月 17 日 | 2021 年 9 月 17 日 | 2021 年 9 月 17 日 | / | / | / | / | / |
| 12 | 通威东至黄泥湖渔光一体产业园一期光伏发电项目 | 2021 年 1 月 11 日 | 2021 年 1 月 11 日 | / | / | / | / | / | / | / |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|-----|-------------------------------|
| 13 | 池州共享混合储能调频电站 | 2025 年 1 月 2 日 | 2025 年 1 月 3 日 | / | / | / | / | / | / | / |
| 14 | 润能贵池牛头山光伏发电项目储能电站 | 2024 年 4 月 29 日 | 2024 年 4 月 29 日 | 2024 年 4 月 29 日 | 2024 年 4 月 29 日 | 2024 年 5 月 17 日 | 安徽池州润能贵池牛头山光伏等 220 千伏送出工程 | 2025 年 12 月 31 日 | 已核准 | 配套送出线路由业主自建，过渡方案已经 35kV 并入灯塔变 |

