

电网信息公开表

(2025 年 4 月)

一、电源接入信息

截至 2025 年 3 月底，配套送出工程尚未投产的电源项目情况详见下表。

序 号	电 源 项 目 名 称	提交并网 意向书时 间	电网公司出 具并网意向 受理通知书 时间	提交接入 系统设计 方案报告 时间	电网公司出 具接入系统 设计方案受 理通知书时 间	电网公司书 面回复接入 系统方案时 间	配套送出工程			备 注
							项目概况	投产计划	进展情况	
1	国能神皖池州发电有 限责任公司二期 2× 660MW 扩建项目	/	/	2022 年 6 月 8 日	2022 年 6 月 13 日	2023 年 3 月 2 日	安徽池州电厂 二期 220kV 线 路送出工程	2025 年 4 月 30 日	基础累计完 成 129 基， 立塔累计完 成 128 基； 架线累计完 成 40 公里。	/
2	池州市贵池区梅龙街 道桐梓山 100MW 光伏 发电项目	2024 年 8 月 30 日	2024 年 9 月 4 日	2024 年 11 月 7 日	2024 年 11 月 8 日	2024 年 12 月 23 日	/	/	/	利用既有间 隔接入，配 套送出线路

										由业主自建
3	国能神皖池州东至县 龙泉让塘 100MW 光伏 发电项目	2024 年 8 月 1 日	2024 年 8 月 6 日	2024 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 29 日	2024 年 10 月 25 日	安徽池州国华 东至林丰 100MW 光伏复 合项目 220kV 送出工程	2025 年 12 月 31 日	已核准	配套送出线 路由业主自 建
4	国华东至林丰 100MW 光伏复合项目	2024 年 6 月 27 日	2024 年 6 月 27 日	2024 年 6 月 27 日	2024 年 6 月 28 日	2024 年 7 月 30 日	安徽池州国华 东至林丰 100MW 光伏复 合项目 220kV 送出工程	2025 年 12 月 31 日	已核准	配套送出线 路由业主自 建，过渡方 案已经 35kV 并入政源变
5	润能贵池牛头山光伏 发电项目	2024 年 4 月 29 日	2024 年 4 月 29 日	2024 年 4 月 29 日	2024 年 4 月 29 日	2024 年 5 月 17 日	安徽池州润能 贵池牛头山光 伏等 220 千伏 送出工程	2025 年 12 月 31 日	已核准	配套送出线 路由业主自 建，过渡方 案已经 35kV 并入灯塔变
6	华电东至县泥溪二期 风电场项目	2024 年 3 月 5 日	2024 年 3 月 5 日	2024 年 6 月 28 日	2024 年 6 月 28 日	2024 年 8 月 6 日	安徽池州国华 东至林丰 100MW 光伏复 合项目 220kV 送出工程	2025 年 12 月 31 日	已核准	配套送出线 路由业主自 建

7	池州市贵池区梅龙街道桐梓山 100MW 渔光互补光伏发电项目(一期 6MW)	2023 年 12 月 20 日	2023 年 12 月 21 日	2024 年 4 月 21 日	2024 年 4 月 22 日	2024 年 5 月 10 日	/	/	/	利用既有间隔接入, 配套送出线路由业主自建
8	池州墩上渔光互补光伏发电项目	2023 年 9 月 7 日	2023 年 9 月 8 日	2024 年 4 月 23 日	2024 年 4 月 23 日	2024 年 5 月 20 日	/	/	/	利用既有间隔接入, 配套送出线路由业主自建
9	池州官港新能源东至县官港风电场项目	2023 年 3 月 1 日	2023 年 3 月 6 日	2023 年 3 月 10 日	2023 年 3 月 16 日	2023 年 4 月 26 日	安徽池州 220kV 政源变电站 110kV 间隔扩建工程	2025 年 3 月 31 日	已开工	配套送出线路由业主自建
10	中电工程安徽贵池区(秋江)100MW 渔光互补光伏电站项目	2022 年 11 月 23 日	2022 年 11 月 29 日	2022 年 11 月 30 日	2022 年 12 月 9 日	2023 年 3 月 10 日	安徽池州润能贵池牛头山光伏等 220 千伏送出工程	2025 年 12 月 31 日	已核准	配套送出线路由业主自建
11	池州市殷汇镇肖滩村(西大圩) 20MW 农光互补光伏发电项目	2021 年 9 月 17 日	2021 年 9 月 17 日	2021 年 9 月 17 日	2021 年 9 月 17 日	/	/	/	/	/
12	通威东至黄泥湖渔光一体产业园一期光伏发电项目	2021 年 1 月 11 日	2021 年 1 月 11 日	/	/	/	/	/	/	/

13	池州共享混合储能调频电站	2025 年 1 月 2 日	2025 年 1 月 3 日	/	/	/	/	/	/	/
14	润能贵池牛头山光伏发电项目储能电站	2024 年 4 月 29 日	2024 年 4 月 29 日	2024 年 4 月 29 日	2024 年 4 月 29 日	2024 年 5 月 17 日	安徽池州润能贵池牛头山光伏等 220 千伏送出工程	2025 年 12 月 31 日	已核准	配套送出线路由业主自建，过渡方案已经 35kV 并入灯塔变

