

附件 5:

## 2021 年财政衔接资金项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

2021 年,青阳县扶贫开发领导小组《关于下达青阳县 2021 年第一批市县财政衔接(原扶贫专项)及地方债支持巩固脱贫攻坚成果资金计划的通知》(青扶组[2021]5 号)下达资金计划 634.3 万元,青阳县委农村工作领导小组《关于下达青阳县 2021 年中央、省级及第二批县级财政衔接资金计划的通知》(青农工组[2021]3 号)、《关于下达青阳县 2021 第三批县级财政衔接资金计划的通知》(青农工组[2021]5 号)分别下达资金计划 1541.06 万元,55.5 万元,共计下达资金计划 2230.86 万元。

#### (二) 项目绩效目标情况。

完成财政衔接资金项目建设计划,按时拨付项目资金,巩固拓展脱贫攻坚成果,改善生产和出行条件,补齐发展短板;通过项目实施,促进县域经济发展,改善群众出行条件,提升通行能力。

#### (三) 项目预算执行情况。

##### 1、资金计划

2021 年青阳县财政局以青财农[2021]43 号、62 号、71 号共下达财政衔接项目资金 2230.86 万元,资金到位率 100%;

##### 2. 补助资金到位、使用及结余情况

我局 2021 年共拨付财政衔接项目资金 2230.86 万元，，无结余，项目资金使用率 100%。

## 二、项目组织实施情况

### （一）项目实施情况。

#### 1、制度建设及项目管理

财政衔接项目建设中，四制执行较好；项目建设中未发生较、重大质量事故，无较、重大安全事故；项目都办理了竣工验收，资料完整。

#### 2、财务管理

财务管理制度健全，资金使用合规。

### （二）项目绩效目标完成情况

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### （1）项目完成数量

2021 年度完成农村公路建设 33.401 公里、桥梁 2 座、硬化道路 10.619 公里，项目开工率 100%，项目完工率 100%。

##### （2）项目完成质量

2021 年，我局加强项目资金使用管理，项目资金使用符合国家有关财经和单位财务管理制度的规定，资金使用合规。同时，各项目实施单位当年完工项目质量验收合格率达到 100%，完成了年度绩效目标。

##### （3）项目实施进度

2021 年，我局加强对项目建设的技术指导和督查，精心组织项目实施，强化过程管理，按期完成计划投资，达到预期目标。2021

年财政衔接项目完成率 100%。

## 2. 效益指标完成情况分析

### (1) 项目实施的经济效益分析

2021 年度项目实施对促进当地新增就业、乡村振兴、经济社会发展发挥了不可替代的作用。

### (2) 项目实施的社会效益分析

通过项目的实施，极大地提升了道路运输的通行能力，方便了城乡居民出行，提升城乡居民幸福感、安全感，缓解和改善日常的交通压力。

### (3) 项目实施的生态效益分析

项目实施中，因地制宜，整体遵从生态防护和安保相关原则，灵活运用技术指标，避免深填深挖破坏自然环境，注重生态环境保护。

## 3. 满意度指标完成情况分析

项目实施后，社会公众认可度很高，完工和在建项目在保障道路、内通外联、促进区域经济发展、方便群众出行等方面的效益日益显现，群众满意度高。

## 三、综合评价情况及评价结论

2021 年，我县加强项目绩效管理，确保项目资金安全使用，年度绩效目标总体完成情况较好。

评价表明，我县财政衔接资金项目实施单位能够加强项目业务和财务管理制度建设，财务管理核算制度执行较为规范，项目成本核算和控制有效，项目“四制”执行情况整体情况良好，工程质量、安全管理措施落实到位，工程质量和安全责任事故总体可控，年度各项目

建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现。

评价表明，项目的实施对加快我县交通基础设施建设、拉动地方投资，促进我县经济发展、方便人民群众生活和出行等方面具有重要意义。

## 五、存在的问题

项目建设及项目资金难以做到全流程监管。项目实施单位为各乡镇政府，点多面广，涉及部门、单位多，难以做到全面性的监督。

## 六、下一步工作计划

强化项目全程跟踪，加强项目管理，提高项目质量；严格执行财政衔接资金使用管理规定，建立健全资金使用规章制度，不定期组织相关部门对项目资金 usage 情况进行督查，保障项目合规使用。

青阳县交通运输局（盖章）

主要负责人：



2022年6月8日

附件1:

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政衔接资金项目						
主管部门		青阳县交通运输局			实施单位	各乡镇政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2230.86	2230.86	2230.86	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2230.86	2230.86	2230.86				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成财政衔接资金项目建设计划,按时拨付项目资金,巩固拓展脱贫攻坚成果,改善生产和出行条件,补齐发展短板;通过项目实施,促进县域经济发展,改善群众出行条件,提升通行能力。			完成财政衔接资金项目建设计划,按时拨付项目资金,巩固拓展脱贫攻坚成果,改善生产和出行条件,补齐发展短板;通过项目实施,促进县域经济发展,改善群众出行条件,提升通行能力。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程	33.401	33.401	50	5	
			硬化公路里程	10.619	10.619		5	
			新建桥梁座数	2	2		5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%		15	
			项目(工程)完成及时率	100%	100%		5	
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%		10	
			成本指标	成本控制	不超过项目预算		不超过项目预算	5
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显	明显	20	9	
		社会效益指标	改善群众出行条件	明显	明显		9	
		生态效益指标	保护生态环境	良好	良好		5	
		可持续影响指标	对提升道路通行能力的可持续影响程度	明显	明显		5	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	村组满意度	≥95%	100%	10	5	
			群众满意度	≥90%	95%		5	
总分						100	98	

注:1.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

2.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。