

《东至生态县建设规划》实施情况评估报告

一、《东至生态县建设规划》编制基本情况

东至县具备生态环境保护和建设的良好基础条件，自 1997 年作为池州市一员，首列第一个也是唯一的国家生态经济示范区，东至县始终高举“生态立县”战略，高度重视经济建设与生态保护协调发展。为贯彻落实池州市创建国家级生态市有关部署，为使东至县在工业化城镇化进程中进一步加强生态环境保护，促进生态建设工作，东至县一直严格按照《池州市生态建设规划（2004-2020）》有关部署认真开展生态创建工作。但随着我县社会经济的快速发展，原《池州市生态建设规划》中“东至县规划部分”，因站在全市角度，对我县指导不够具体细化，针对性和操作性不强；加之编制时间过早，“规划”的部分内容已发生改变或不适应我县社会经济发展要求，更不适应我县创建国家生态县的目标要求。为此，东至县于 2011 年委托安徽省环境科学研究院按照国家环保部《生态县、生态市建设规划编制大纲》等文件要求，结合东至实际，编制了《东至生态县建设总体规划（2012-2020）》，2012 年 5 月 19 日通过省环保厅组织的专家评审，2012 年 9 月 30 日经东至县第十五届常委会第十一次会议审议通过，并批准实施。

二、《东至生态县建设规划》主要任务落实情况

（一）生态县建设任务分解落实情况

1、健全组织机构。县委、县政府将生态建设工作纳入东至国民经济发展规划，成立了由县长任组长，常务副县长任常务副组长，各分管副县长任副组长的领导小组，对全县生态创建工作统一部署、统一协调、统一推进。领导小组下设办公室，抽调专人集中办公，全面负责创建工作所涉及的项目实施、检查指导、考核迎检等工作。各职能部门明确了分管领导并成立相应的组织机构，各乡镇成立了环保站，配备专（兼）职环保人员，负责各单位生态创建内容。通过建立健全组织机构，配齐配强创建人员，为创建工作提供强有力的组织保障。

2、强化制度建设。认真落实环境保护“一岗双责”要求，建立健全环保目标责任制。按《东至县创建国家生态县工作实施方案》要求，细化分解各项建设指标，明确责任单位和责任人，每年以签订目标责任书的形式逐层下达，形成一级抓一级，层层抓落实的工作局面。县委常委会、县政府常务会定期听取环保和创建工作汇报，研究解决建设过程中的重大问题。县人大、县政协每年组织人大代表、政协委员对生态建设、环境保护工作进行视察。县政府督办室、县生态办定期对生态建设目标进展情况进行监督检查。通过明确职责，协作联动，形成“党委政府领导、人大政协监督、职能部门统一监管，社会力量共同创建”的工作机制，为生态县创建工作提供了制度保障。

3、加强资金保障。将环保执法和生态创建经费全部纳入财

政保障，每年设立东至经济开发区安全环保专项基金 2000 万元，添置更新现代化的环保现场取证设备，环境监察、监测硬件逐步完善。同时，通过政府自筹、争取项目、招商引资、民间投资等多种方式，不断加大对农业综合开发、农村环境综合整治等重点领域和涉及民生的重大工程的资金支持，构建“政府引导、市场运作、多方参与”的财政投入机制。

4、强化科技支撑。与安徽省环科院和江苏省环科院等专业机构建立长期战略合作关系，主动向上级主管部门请示汇报争取省环保厅、市环保局的支持，聘请专家顾问，借力高层次智力资源，为我县环境保护生态建设把脉问诊。

5、树立生态理念。政府主动参与，建立生态县创建定期调度制和环保第一审批制，并由县生态办行使统一的综合协调指导和监督职能。严格执行“谁污染、谁治理”的原则，“宁可慢发展、不要新污染”，将企业污染治理和节能减排工作列入环保模范企业评选的必备条件，使工业企业自觉把污染治理工作摆到企业发展经营的首位。

6、营造宣传氛围。制定创建国家级生态县宣传工作方案，在电视台重要版面、黄金时段、显著位置巡回播放创建创建国家生态县标语，在东至在线网站设立“创建国家级生态县”专栏，在《池州日报·东至新闻》上开设“生态创建”专栏，在重要交通醒目位置设立永久性宣传牌，并及时编印生态创建工作简报，结合“六·五”世界环境日等重大节假日契机，广泛

宣传生态县建设目的意义和内容要求，普及生态科技和环保法规教育，培育全民生态环境意识。

（二）生态县建设工程完成情况

《东至生态县建设总体规划（2012-2020）》涉及“经济发展、生态环境保护和社会进步”三大类别，13个建设领域，原规划201项重点工程，其中2014年前实施项目共145项，因国家政策调整（如吉阳核电、计生服务中心等项目）和实际情况变化等因素影响，经原项目规划实施部门仔细斟酌，对2014年前实施项目进行了认真筛选，调整后实施项目共123项。（具体完成情况详见附表）

1、经济发展类工程

包括生态工业建设、生态旅游建设、生态农业建设、生态林业建设等4大工程体系，规划涉及54个重点项目，规划投资为125.78亿元，现调整为53个项目，估算总投资105.2亿元。

（1）生态工业建设项目进展情况（原规划14个项目，现调整为16个项目）

水性树脂、有机硅深加工项目规划建设新建综合办公楼2.4万平方米，厂房、仓库2万平方米，计划投资5000万元，已投产，完成投资5000万。

东至县泰发、佳利、聚豪等服饰公司产业连片发展项目规划建设年产7000万套服装生产能力，已投产，完成投资27000万元。

安徽华尔泰 60 万吨硫酸及热电联产项目，计划投资 35000 万元，调整投资为 100000 万元。已投产。

安徽祥鑫化工电子化学品项目，规划建设 2 万吨高纯电子级五氯化磷、2 万吨三氯氧磷、10 万吨高纯三氯化磷、2000 吨六氟磷酸锂及 3000 吨电解液，属高新技术产业，计划投资 158000 万元，调整投资为 100000 万元，现已完成投资 40000 万元。

东至县江南山泉纯净水制造有限公司年产 18000 吨系列纯净水项目，规划投资 1000 万元，用地 4.4 亩，新建厂房及办公楼、生产附属用房等 2000 平方米，新上两条纯净水生产流水线，已基本完成。

安徽泰合森能源有限公司 40 万吨/年碳四综合利用项目，规划投资 36000 万元，购置甲醇制氢装置、反应分馏装置、废酸回收装置、灌区和装卸台以及火炬、配电室、空压站、消防水池等设施。目前，一期已投产，二期正在安装设备，调试。

安徽威格森新材料二期项目，规划投资 18000 万元，建设二期干法生产线，正在安装设备。

安徽华兴工业园项目，规划建 H 型轻钢结构加工、重型 H 型钢加工、高频焊钢结构加工、金属面 EPS 夹芯板等加工生产线各一条，计划投资 100000 万元，调整投资为 50000 万元。目前一期 10 万平方米 H 轻型钢构厂房建设已完成，二期正在建设，累计完成投资 30000 万元。

安徽普洛康裕制药项目，规划年产 500 吨氧氟沙星、1000 吨左氧及其盐、300 吨盐酸莫西沙星、100 吨马波沙星、3000 吨酒石酸泰乐菌素、3300 吨硫酸粘菌素等生物医药项目，计划投资 120000 万元，调整投资为 10000 万元。一期已投产，二期正在建设，累计完成投资 85000 万元。

安徽国风新型非金属材料年产 40 万吨石灰石生产项目，计划投资 20000 万元，规划建设一座 600 吨 / 日双膛竖窑、风机房、煤粉输送设备等，年产 40 万吨高活性氧化钙，项目已投产，完成投资 20000 万元。

安徽东昕钢结构有限公司年产 1.8 万吨钢结构项目，占地 3 公顷，建设 22000 平方米厂房、办公楼、库房及配套设施。计划投资 10000 万元，已投产，完成投资 10000 万元。

安徽天豪玻璃制品有限公司年产 450 万只高档水杯项目，计划投资 10000 万元。目前厂房已封顶，办公楼等配套设施正在建设，完成投资 8000 万元。

永丰置业有限公司年产 560 平方米橡塑输送带项目，建设生产厂房、仓库 64000 平方米，办公楼及宿舍 9000 平方米，引进具有先进工艺水平的加工设备 140 台（套），新建年产 560 平方米橡塑输送带生产线一条，计划投资 26000 万元，调整投资为 18000 万元。目前已完成厂房、仓库和办公楼、宿舍建设，橡塑输送带生产线正在建设中，完成投资 16000 万元。

安徽海大饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产项目，计划投

资 20000 万元，一期已投产，二期在建，已完成投资 11000 万元。

安徽安腾药业医药原料药项目，规划建设年产 220 吨新型原料药、260 吨新型医药中间体，计划投资 35000 万元，正在建设厂房，完成投资 6000 万元。

安徽得尚电子科技有限公司硅(矽)电子橡胶生产线项目，计划投资 10000 万元，完成投资 3500 万元。

(2) 生态旅游业建设项目进展情况(原规划 18 个项目，对 3 个项目进行了更换，现仍为 18 个项目)

安徽省西海温泉度假村生态旅游项目，计划投资 30000 万元，完成项目用地流转，正在打温泉井，投资 6500 万元。

升金湖生态旅游区建设项目，计划投资 50000 万元，调整投资为 30000 万元，完成升金湖湿地科普中心建设，投资 8500 万元。

仙寓山·南溪古寨旅游景区开发建设项目，规划实行二次招商，主要建设核心区 3 平方公里。计划投资 100000 万元，调整投资为 50000 万元。目前仙寓山更名九天仙寓景区已经创建成功国家 4A 级旅游景区，金鸡寨漂流修复后重新开业，南溪古寨启动建设。累计完成投资 30000 万元。

池州芙蓉山生态农业园项目，计划投资 20000 万元。已修建度假村道路 10 多公里，栽植珍贵苗木 300 亩 10 万余株，完成两座人工水库和水系贯通工程建设、通过招拍挂取得度假山

庄基础建设用地。累计投资 8000 万元。

东瑞大厦项目计划投资 20000 万元，主体工程即将封顶，完成投资 12000 万元。

大渡口国际假日大酒店项目计划投资 20000 万元，酒店主楼主体工程已完成，正在建设裙楼，完成投资 10800 万元。

印象东流大酒店项目计划投资 12000 万元，已建成，完成投资 12000 万元。

潭东花果山立体生态园项目，规划建设内容有：水果种植园 400 亩、林下种植园 400 亩、茶叶体验园 80 亩、垂钓休闲园 40 亩、时蔬采摘园 20 亩、农家生活体验元、农产品深加工、单体别墅度假村 10 幢、农家休闲木屋 20 个；水上公园、停车场、餐饮服务、商场等综合服务中心建设；县道至项目区 1.5 公里旅游公路建设，10 公里游步道、休闲步道建设、水电等基础设施建设，规划投资 10000 万元，正在建设。

安徽金橡生态休闲农庄建设项目，规划投资 3000 万元，占地 900 亩，主要经营绿化基地及生态休闲农庄，已完成注册，开展土地流转整理登记工作。

尧渡河景区建设项目，规划投资 5000 万元，建设漂流、休闲、度假、文化体验设施建设，2 年左右时间创建国家 3A 级以上旅游景区，公司已经注册，正在开展策划、规划和设计等工作。

东流江景生态园项目，计划投资 10010 万元，规划已通过

评审，正在开展土地征用、流转、建筑设计等工作，完成投资 600 万元。

泥溪神洲生态农业园项目，计划投资 12000 万元，已编制项目计划书，加工和生活用电已通至项目区，有线电视网络、移动通讯网络、电话、宽带、水泥公路已通到距项目区 1000 米的元潘村村部，栽植部分珍贵树种苗木，正在开展土地流转等工作，完成投资 600 万元。

历山风景区建设项目，计划投资 20000 万元，正结合美好乡村建设，优化景区入口环境，整修游客服务中心和桥梁，增建休闲廊亭、旅游公厕，正在开建自来水工程，加强道路、通讯、电力等基础设施建设，加大招商力度，完成投资 1000 万。

环升金湖张家滩乡村旅游示范点项目计划投资 20000 万元，张汪公路建成通车，完成张溪桥头至老街堤顶旅游公路；杨峨头空心村规划整治基本完成，张溪桥头上游塔石村空心村整治已完成规划，正在设计施工图纸等，即将开工建设；旅游码头建设基本完成；开展新桥头游客服务中心休闲木屋、餐饮接待等部分配套旅游设施建设，完成投资 5500 万元。

江南农业科技园龙源旅游度假村项目，计划投资 20000 万元，已完成一期建设，3A 景区创建材料已上报，大门楼扩建、荷花塘休闲乐园、度假别墅扩建等二期建设即将完工，完成投资 7500 万元。

美帝雅旅游制品扩规项目计划投资 20000 万元，已完成新

增厂房建设，增加流水线，产能得到扩大，完成投资 1200 万元。

东流陶公文化旅游区建设项目，计划投资 30000 万元。规划通过评审，天然塔修复工程已完成；城区和景区标识牌已设置；东流老街着力于恢复老街历史风貌，6 栋特色房屋已完成住户搬迁，即将完成 3 户房屋修复工程。完成投资 800 万元。

东至县金字牌公园建设项目，计划投资 20000 万元，调整投资为 10000 万元，已完成修建上山步道 2000 米，休闲广场 1 座，休闲观景平台 1 座，景观休闲亭 2 座，安装安全护栏 800 米；安装夜间照明太阳能路灯 25 盏，庭院灯 40 盏，雕凿崖刻 2 处，完成投资 1000 万。

（3）生态农业项目建设进展情况（原规划 11 个项目，现调整为 10 个项目）

新桥工贸年产 2 万吨芝麻深加工项目，计划投资 11000 万元，占地 20000 平方米，新建生产厂房、办公楼、生产附属用房 20000 平方米及年产生万吨芝麻深加工生产线两条，已完成 11000 万元。

茶叶标准化基地，现有 10 万亩茶园无公害化生产改造及 5 千亩有机茶叶生产基地新建，计划投资 3200 万元，完成投资 2800 万元。

畜禽标准化基地，建设水禽标准化养殖示范基地 10 个、标准化养猪场 15 个，规模化养殖量达 10 万头，计划投资 10000 万元，完成投资 4000 万元。

林竹标准化基地，计划投资 5000 万元，18 万亩毛竹基地改造(新建)及山地丘陵立体种植推广示范工程，已完成投资 4000 万元。

官港鑫农食用菌建设基地项目，规划投资 2000 万元，用于食用菌培育，已基本完成。

尧渡畜禽屠宰深加工产业园，整合示范区不规范的小型加工个体，新增畜禽标准化加工能力 2 万吨，重点发展畜禽深加工，计划投资 10000 万元，已完成。

农作物良种繁育体系建设，在各示范区建设主要农作物种子（苗）专业化生产基地，计划投资 7000 万元，正在建设。

新品种、新技术展示示范基地，计划投资 500 万元，在红叶村建设 75 亩新品种、新技术展示示范基地，已完成。

休闲农业建设工程，包括东流现代农业观光休闲基地、环升金湖生态景观观光休闲基地、仙寓山茶文化观光休闲基地，计划投资 10000 万元，正在建设。

服务体系建设工程，计划投资 26700 万元，包括农机化服务体系建设和农作物病虫害专业化统防统治机防队建设项目、农产品质量安全保障工程、防灾减灾保障工程、农村沼气建设项目、现代农业人才培训项目，正在建设。

（4）生态林业项目建设进展情况（原规划 11 个项目，现调整为 9 个项目）

退耕还林工程项目，计划投资 3000 万元，完成退耕还林工

程配套荒山荒地造林 2 万亩,封山育林 2 万亩,投资 1200 万元。

长防林营造与封育项目,计划投资 1600 万元,已完成长江防护林人工造林 0.3 万亩,封山育林 0.6 亩,完成投资 800 万元。

珍稀树种保护与培育项目,计划投资 1000 万元,已完成珍稀树种 0.4 万亩,投资 800 万元。

人工商品林营造项目,计划投资 4000 万元,已完成人工商品林 4 万亩,投资 3400 万。

森林抚育项目,计划投资 4000 万元,已完成投资 4000 万元。

林业科技示范园项目,毛竹、用材林造林、抚育、垦复、施肥示范逐步推进,化肥施用强度逐年降低,计划投资 2000 万元,已完成投资 1000 万元。

森林防火项目,已完成生物防火林带 126 公里,新建森林火险监测站、森林火险因子采集站、消防队营房、物资储备库,防火指挥车、扑火运兵车、视频监控系统等森林防火基本设施,完成投资 5000 万元。

森林病虫害预测、检疫与防治项目,东至县林业有害生物预防、测报、检疫、防治和松材线虫病三道防线建设稳步推进,完成投资 1150 万。

国有林区道路建设项目,规划建设国有林场林区道路建设 200km,完成投资 4000 万元。

2、生态环境保护工程

包括土地资源可持续利用、水资源可持续利用、可再生能源开发利用、生态环境保护、生物多样性保护与自然保护区建设等 5 大工程体系，规划涉及 60 个重点项目，规划投资为 27.5526 亿元，现调整为 40 个项目，估算总投资 28.0582 亿元。

(1) 土地资源持续利用三个项目分别为东流土地整理项目、大渡口镇、胜利镇土地整理项目和大渡口镇、胜利镇整体推进农村整治示范建设项目，计划投资 15400 万元，目前已完工。

(2) 水资源持续利用项目原规划包含水厂新扩建项目 2 个、小河流域水土保持项目 25 个、水库除险加固项目 1 个（40 座），现调整为水厂新扩建项目 2 个、水土保持综合治理 2 个、中小河流整治项目 4 个和水库除险加固项目 1 个（40 座），原计划投资 15701 万元，调整投资为 18057 万元，已完成投资 16856.99 万元。

花园水厂新建项目和胜利水厂改扩建项目正在实施，分别投资 280 万元和 1800 万元；历山河、秧田畈河等 25 个小河流域水土保持项目共计划投资 6207 万元，因省市每年安排数量仅为一个，我县及时对部分项目进行了调整，除完成仙寓河小流域水土保持综合治理工程（总投资 150 万元）和花园乡西边河小流域水土保持综合治理工程（总投资 100 万元）外，还增加了 4 个中小河流整治项目，分别为：尧渡河县城段防洪治理工程、七里湖圩尧渡河提防加固工程，分别投资 2486.99 万元和 2440 万元，均已完工；龙泉河下游龙泉河段防洪工程、黄湓河东湖

圩提防加固工程工程，总投资分别为 2550 万元和 2650 万元，正在建设中。23 座重点小（2）型水库除险加固，17 座普通小（2）型水库除险加固项目正在稳步实施，完成投资 5600 万元。

（3）可再生能源利用项目，5 个项目计划投资 65760 万元，分别为东至县大渡口高湖 110KV 输变电工程（计划投资 26000 万元，已投运）、东至东至经济开发区莲湖 110KV 输变电工程（计划投资 30000 万元，已投运），农户家用沼气工程、养殖大户沼气工程、县农村能源技术推广站节能项目投资 9760 万元，正在建设。

（4）生态环境保护项目（原规划 21 个项目，现调整为 20 个项目）

东至县成鑫再生资源利用有限公司再生资源综合市场项目，占地 3.3 公顷，新建 1500 平方米办公楼，2500 平方米钢结构仓储及厂房，5000 平方米普通物资拆解分拣车间、废旧汽车回收车间，其他用房 1000 平方米，配套露天龙门行车、剪切机、打包机、吊车等设备。计划投资 10000 万元，调整投资为 20000 万元，已投产。

东至县垃圾处理厂项目，计划投资 4347 万元，占地 15.58 公顷，填埋库容 167.2 万立方米，服务年限 22 年，采用改良型厌氧卫生填埋。目前主体工程已完工并投入使用。

东至经济开发区危废处置中心项目，计划投资 2700 万元，处理能力 12 吨/日，回旋窑焚烧，已投运。

东至县大渡口镇污水处理厂项目，计划投资 6000 万元，目前工程已完工并投入使用。

环保检测执法中心，计划投资 800 万元，调整投资为 1100 万元，主体工程已完成，正在进行内外部装修，已完成投资 1000 万元。

尧城污水处理厂东流连接线工程，规划投资 5000 万元，建设内容为东流镇区和东流工业集中区污水管网完善以及与县城污水处理厂管网连接工程，项目已进入施工阶段。

张溪镇和胜利镇污水处理厂项目，调整为小型集中式污水处理项目，计划投资 8000 万元，调整为 400 万元，现已完成投资。

东至经济开发区废气污染治理工程，计划投资 8000 万元，已按照一厂一策，全面治理园区企业废气污染，完成投资 8000 万元。

城区空气自动站建设工程，计划投资 80 万元，站房建设已完成，正在安装设备。

东至经济开发区空气自动站项目，计划投资 400 万元，正在建设。

东至经济开发区应急救援中心项目，计划投资 2000 万元，视频监控中心已建成，应急指挥中心大楼开工建设。

安徽常泰化工有限公司污水深度处理项目、东至东方纸业有限公司污水处理系统升级改造项目和安徽省魏氏禽业公司污

水处理系统污水系统升级改造项目共计投资 798 万元，已完成。

工业锅炉脱硫项目计划投资 460 万元，已完成。

工业脱氮项目，计划投资 300 万元，已关闭安徽省华尔泰化工股份有限公司 2 万吨硝酸生产线，完成投资 300 万元。

大渡口镇等重点乡镇环境综合整治项目，计划投资 2000 万元，已完成。

饮用水源地保护工程，规范全县 21 家集中式供水水源地建设，计划投资 2300 万元，正在建设中。

畜禽养殖污染治理与废弃物综合利用工程，对全县主要规模化养殖企业（天野特种养殖、隐山、白水塔、绿源牧业等）废水、废渣处置与综合利用，计划投资 1000 万元，已完成。

秸秆机械化综合利用示范工程，计划投资 1000 万元，已有部分乡镇购置了秸秆粉碎机，帮助农民秸秆机械化还田。

（5）生物多样性保护与自然保护区建设共 3 个项目，计划投资 12.349 亿元，完成投资 3.5 亿元。其中，自然保护区建设工程，新建立 1~2 个自然保护小区，保护珍稀野生动植物资源，计划投资 1100 万元，正在建设；古树名木调查和保护项目，全面调查全县古树名木资源，落实保护措施，完成投资 200 万元；升金湖生态环境保护项目已经国务院常务会议研究通过纳入近期良好湖泊规划，正在实施。

3、社会进步工程类

包括生态人居建设、人口可持续发展、生态文化发展、生态

教育建设等 4 大工程体系，规划涉及 31 个重点项目，规划投资为 23.5368 亿元，现调整为 30 个项目，估算总投资 20.5 亿元。

(1) 生态人居建设项目进展情况（原规划 19 个项目，现调整为 17 个项目）

农村饮水安全工程，计划投资 13000 万元。已采用自流引水和管网延伸方式、小型供水站等方式，解决农村 11.57 万人饮水不安全问题。

东流镇供水管网改造项目，规划供水管网改造，安装管道 26060 米，计划投资 4200 万元，正在建设。

美好乡村建设项目，规划 176 个村庄整治示范点建设，含危房重建、旧房改造，道路、饮水、环境设施等建设，已累计投资 17800 万元。

东至县城南新区安置房及附属设施工程，拟用地 99640 平方米，总建筑面积 15 万平方米（含 100 套 6000 平方米公租房），多层框架住宅楼、配建小区内道路、给排水、燃气管道、消防、强弱电、公共停车场、幼儿园、围墙及景观绿化等设施，计划投资 33000 万元，已完成投资 30000 万元。

东至县城新区滨河园小区拆迁安置房项目，计划投资 21000 万元，已完成投资 19000 万元。

东至县尧渡占山、香隅花山、胜利黄石征迁安置点建设项目，计划投资 30000 万元，已完成。

东至县金字牌综合农贸市场建设工程，计划投资 20000 万

元，建设农贸市场兼容商业用房，地上 6 层，地下 1 层，总建筑面积 46520 平方米，已完成投资 11000 万元。

东至县胜利镇教育园区建设项目，计划投资 6500 万元，占地 7.3 公顷，总建筑面积 38050 平方米，包括中学、小学、幼儿园及教师周转房建设，已完成，实际投资 11000 万元。

危桥改造新建工程，计划投资 4000 万元，已完成 22 座，投资 2400 万元。

大渡口土地整治新建安置房项目，一期在建，部分安置房已完成。

大渡口城市排涝系统和老城改造项目，计划投资 23000 万元，正在建设。

东至县中医院搬迁项目，计划投资 8000 万元，已完成。

乡镇卫生院改造工程、东至县妇幼保健院业务楼项目、东至县疾病预防控制中心、东至县血吸虫病防治站和村级卫生室建设项目正在建设。

(2) 人口可持续发展项目包括胜利计生服务所和国家免费孕前优生健康检查 2 个项目，均已完成，投资 190 万元。

(3) 生态文化发展项目进展情况 (5 个项目)

东至县市民文化公园及配套附属建筑工程，规划总建筑面积 3.6 万平方米，含影院、文化馆、非物质文化遗产保护中心，已完成主体工程 90%，投资 7000 万元。

东至县博物馆工程、东至县图书馆工程和东至县广电中心

项目，规划投资 9500 万元，正在建设。

广播电视村村通工程项目，计划投资 900 万元，270 个盲村和 1 个基站建设已全部开工，所有项目点的光缆均已架设完成，总体进度已超 80%。

（4）生态教育建设项目进展情况（5 个项目）

城南小学项目，体育馆、南北教学楼、科技楼、综合楼正在进行室内外装饰装修工程施工，已完成投资 3900 万元。

建设绿色学校项目，计划投资 800 万元，正在建设。

职业教育示范项目，计划投资 600 万元，正在建设。

校安工程项目，计划投资 200 万元，已全面完成。

学前教育推进工程试点县项目，计划投资 1200 万元，正在建设。

三、生态县建设成效

1、社会经济和生活水平得到提高

通过生态县建设，科学发展观得到落实，建立健全了相关的制度法规，使东至县经济快速发展，人们生活水平明显提高。初步实现了生态建设和经济发展的良性互动。国内生产总值 GDP 完成 110.8 亿元，同比增长 10.1%；财政总收入实现 11.7 亿元，同比增长 16.6%；社会消费品零售总额实现 29.3 亿元，同比增长 13.9%；农民人均纯收入 9421 元，同比增长 13.6%。

2、生态经济产业体系初步形成

生态工业方面，产业凸现，特色鲜明。拥有纺织服装、化

工、机械、玩具、新型非金属材料 and 绿色食品生产加工等六大产业。能源综合利用率不断提高，全县万元 GDP 能耗和新鲜水耗逐年降低。生态农业方面，无公害、绿色和有机农产品基地建设不断加强，无公害农产品、绿色食品、有机食品认证数量逐年增加，农业产业化水平不断提升。生态林业方面，林业资源得到进一步保护和壮大，全县森林覆盖率进一步提高。生态旅游方面，乡村旅游、民俗旅游、文化旅游、农家乐休闲旅游齐头并进，已成为我县经济新的增长点、生态创建的兴奋点。通过积极发展生态工业、生态农业、生态林业、生态旅游，东至生态产业体系初步形成，为加快东至县经济增长方式转变，加速产业结构调整，构建资源节约型、环境友好型社会起到推进作用。

3、城乡人居环境建设成效显著

生态县建设期间，东至县政府坚持以人为本，共建和谐社会的方针，加大公共事业经费投入，城市基础功能设施进一步完善、社会主义新农村建设蓬勃发展，宜居城镇和特色乡村渐成规模，极大的改善了群众的生活环境。

4、生态文明社会风尚渐入人心

通过政府各乡镇、部门的重视，宣传部门积极配合，通过“生态乡镇”、“生态村”、“绿色学校”、“绿色社区”、等创建活动健康发展，全社会环境意识大幅度提高，促进东至县社会生态文明进步。

5、生态保障能力和制度逐步健全

通过生态县创建，东至县能力保障体系进一步健全，通过科技能力建设、环境保护能力建设，资源、环境保护法规与制度建设，东至的可持续发展能力进一步加强。

附表

东至生态县建设重点工程投资实施情况汇总表

工程类别	建设领域	规划情况		调整情况		进展情况	
		项目数	投资估算 (亿元)	项目数	计划总投资 (亿元)	实施项目数	完成投资(亿元)
经济发展	生态工业	14	60.6	16	58	16	41.45
	生态林业	11	3.19	9	2.66	9	2.135
	生态农业	11	9.39	10	8.54	10	4.29
	生态旅游	18	52.6	18	35.2	18	10.93
生态环境保护	土地资源可持续利用	3	1.54	3	1.54	3	1.54
	水资源持续利用	28	1.5701	9	1.8057	9	1.6857
	可再生能源开发利用	5	6.576	5	6.576	5	5.91
	生态环境保护	21	5.5185	20	5.7885	20	4.9338
	生物多样性保护与自然保护区	3	12.348	3	12.348	3	3.5
社会进步	生态人居	19	19.8883	18	16.8515	18	14.37
	人口可持续发展	2	0.019	2	0.019	2	0.019
	生态文化	5	2.84	5	2.84	5	1.02
	生态教育	5	0.7895	5	0.7895	5	0.52
合计		145	176.8694	123	152.9582	123	92.3035

备注：原生态县建设规划中 2013 年之前必须完成或实施项目有 84 个，经过调整后必须完成数为 69 个，计划投资为 80.2875 亿元。实施项目 69 个，累计投资 74.8359 亿元，投资完成率达 93.21%。