

石台县2022年衔接资金项目计划完成情况一览表

项目类别	项目名称	责任单位和 责任人	实施地点	建设任务	资金规模	筹资方式				受益对象	绩效目标	群众参与和联农带农机制	项目实施情况	资金拨付			备注
						中央专项	省级专项	市级专项	县级专项					累计拨付	余额	拨付进度	
	合计				11958.00	5598.00	3630.00	1450.00	1280.00					11311.58	646.42	94.59%	
一、基础设施建设工程					4588.24	2765.00	1256.00	61.20	506.04					4466.28	121.96		
1	八棚村东水西调源头管道项目	七都镇政府 刘家伟	八棚村	管道铺设2300米及附属工程	30.00	30.00				八棚村村民	项目受益人口221户739人，其中脱贫户68户178人	改善群众生产生活及交通出行条件	已完工	30	0	100.00%	
2	伍村村高山蔬菜基地沟渠硬化项目	七都镇政府 刘家伟	伍村村	新建沟渠700米，及附属工程	38.00	38.00				伍村村村民	项目受益人口85户300人，其中脱贫户29户74人	改善群众生产生活及交通出行条件	已完工	31.820578	6.179422	83.74%	
3	银堤村水毁隔堰修复工程	七都镇政府 刘家伟	银堤村	水毁隔堰修复三座，总长55米，配套护坝等	30.00	30.00				全体村民	受益人口560人，其中脱贫人口140人	改善300亩农田灌溉条件，消除安全隐患	已完工	27.625613	2.374387	92.09%	
4	启田等村水毁修复项目	七都镇政府 刘家伟	启田村 银堤村	修复启田村水毁隔堰一座，配套护坝约130米及其它设施；银堤村水毁护坝修复长约30米，配套排灌渠道等	55.00	55.00				启田村、 银堤村村民	启田村受益人口120人，其中脱贫人口14户34人；银堤村受益人口82人，其中脱贫人口29人	消除一户民房安全隐患，改善70亩农田灌溉条件	已完工	54.070082	0.929918	98.31%	
5	河西村中心村安全饮水提升工程	横渡镇政府 刘琳	河西村	新建钢筋混凝土蓄水池一座30立方米，铺设水管1000米等附属设施	25.00	25.00				项目所在组村民	受益人口114户375人,其中脱贫户33户92人	提高抗旱能力，保障用水安全	已完工	25	0	100.00%	
6	鸿陵村杨坑等组管网改造及安全饮水提升工程	横渡镇政府 刘琳	鸿凌村	铺设水管1200米等附属设施	25.00	25.00				项目所在组村民	受益人口20户45人，其中脱贫户5户11人	提高鸿陵村基础设施条件，提升、保障杨坑组村民饮水安全	已完工	24.44238	0.55762	97.77%	
7	兰关村村组管网改造工程	横渡镇政府 刘琳	兰关村	管网改造1000米等附属设施	25.00	25.00				项目所在组村民	受益人口35户72人，其中脱贫户10户23人	提高兰关村基础设施条件，提升、保障下石组、上石等组村民饮水安全	已完工	20.810412	4.189588	83.24%	
8	璪溪村中心村农饮巩固提升工程	横渡镇政府 刘琳	璪溪村	管网改造2000米及安装水表等附属设施	50.00	50.00				项目所在组村民	受益人口56户125人，其中脱贫户24户28人	提高璪溪村基础设施条件，提升、保障河北组、璪溪组村民饮水安全	已完工	49.705125	0.294875	99.41%	
9	历坝村组管网改造工程	横渡镇政府 刘琳	历坝村	管网改造1000米等附属设施	25.00	25.00				项目所在组村民	受益人口27户55人，其中脱贫户11户18人	提高历坝村基础设施条件，提升、保障立新组、前进等组村民饮水安全	已完工	24.919221	0.080779	99.68%	
10	兰关村组防洪堤工程	横渡镇政府 刘琳	兰关村	水毁重建护坝长60米等附属工程	30.00	30.00				项目所在组村民	受益人口26户56人，其中脱贫户5户16人	保护50亩农田，不受洪水侵害	已完工	29.286787	0.713213	97.62%	
11	莲花村水毁护坝修复工程	仙寓镇政府 刘璇	莲花竹塘中屋组	修复竹塘组、中屋组70米水毁护坝	25.00	25.00				莲花竹塘中屋组村民	项目受益人口121户482人，其中脱贫户32户104人	保护121户482人群众生命财产安全，消除安全隐患	已完工	23.568761	1.431239	94.28%	
12	考坑村安饮提升工程	仙寓镇政府 刘璇	考坑村	西坑王屋新建入户管道3600米	9.00	9.00				考坑村村民	受益农户112户310人	巩固提升当地群众饮水安全	已完工	8.719903	0.280097	96.89%	
13	奇峰村安饮管道改造提升项目	仙寓镇政府 刘璇	奇峰村原湘源	原湘源管网改造7758米	50.00	50.00				奇峰村村民	受益170户607人，其中脱贫户51户159人	巩固提升当地群众饮水安全	已完工	49.039043	0.960957	98.08%	
14	南源村大田畝水毁修复项目	仙寓镇政府 刘璇	南源南一、南二、南三组	新建护坝340米，均高2.5米	55.00	55.00				南源南一二三组村民	受益人口114户405人，脱贫户40户128人	保护农田60亩	已完工	52.943917	2.056083	96.26%	
15	剌溪村和平组防洪沟改善项目	大演乡政府 钱 锬	剌溪村	新建沟渠500米	25.00	25.00				项目村民组村民	受益农户59户227人，其中脱贫户12户37人	提升当地基础设施水平，便于生活及农业生产	已完工	22.99	2.01	91.96%	

石台县2022年衔接资金项目计划完成情况一览表

项目类别	项目名称	责任单位和 责任人	实施地点	建设任务	资金规模	筹资方式				受益对象	绩效目标	群众参与和联农带农机制	项目实施情况	资金拨付			备注
						中央专项	省级专项	市级专项	县级专项					累计拨付	余额	拨付进度	
16	大演乡永福村夏村大棚护坝工程	大演乡政府 钱 锐	永福村	新建护坝225米及边沟清理	35.00	35.00				项目村民组村民	受益人口1316人，其中脱贫户91户301人	增强农田防洪能力，保障种植作物，促进农业生产	已完工	29.34	5.66	83.83%	
17	青联村青三组农田护坝工程	大演乡政府 钱 锐	青联村	新建农田护坝200米	50.00	50.00				项目村民组村民	受益人口230人，其中脱贫户8户35人	保护农田安全，促进农业生产	已完工	49.18	0.82	98.36%	
18	新联村新五组浆砌卵石护坝工程	大演乡政府 钱 锐	新联村	新建浆砌卵石坝230米，均高4.0米（含基础）	50.00	50.00				项目村民组村民	受益人口148人，其中脱贫户7户24人	增强防洪能力，便于农业生产，提升基础设施水平	已完工	48.92	1.08	97.84%	
19	新唐村自来水提升工程	大演乡政府 钱 锐	新唐村	铺设自来水管道1800米及配套设施	9.80	9.80				项目村民组村民	项目受益人口45户181人，其中脱贫人口28户65人	保障群众饮水安全，提升供水能力	已完工	9.56	0.24	97.55%	
20	新联村自来水提升工程	大演乡政府 钱 锐	新联村	铺设自来水管道1300米及配套设施	9.70	9.70				项目村民组村民	项目受益人口40户130人，其中脱贫户8户22人	保障群众饮水安全，提升供水能力	已完工	9.67	0.03	99.69%	
21	新唐村水毁护坝修复工程	大演乡政府 钱 锐	新唐村	修复水毁河坝、桥墩护脚等配套设施	20.00	20.00				新唐村一二组村民	项目受益人口88户312人，其中脱贫人口28户35人	保护大桥桥墩安全，保护农田10亩，增强防洪能力	已完工	20	0	100.00%	
22	西柏村张畈排洪沟工程	丁香镇政府 章志成	西柏村	排洪沟衬砌600米及配套设施工程	90.00	90.00				张畈、新建村民	受益农户57户192人，其中脱贫户16户58人	改善防洪减灾条件	已完工	88.82593	1.17407	98.70%	
23	库山村大坑河防洪护岸工程	丁香镇政府 章志成	库山村	新建防洪护岸240米	40.00	40.00				大坑组村民	受益27户91人，其中脱贫户10户32人	改善防洪减灾条件	已完工	39.889313	0.110687	99.72%	
24	库山村山塘清淤整治工程	丁香镇政府 章志成	库山村	山塘清淤整治1口，塘坝整治、底涵翻修等	15.00	15.00				早村组村民	受益21户72人，其中脱贫户7户26人	改善灌溉面积40亩	已完工	14.945909	0.054091	99.64%	
25	新中村田间沟渠硬化工程	丁香镇政府 章志成	新中村	榨屋、南边沟渠硬化600米	15.00	15.00				榨屋、南边组村民	受益68户243人，其中脱贫户15户59人	改善灌溉200亩	已完工	13.888845	1.111155	92.59%	
26	华侨村等3个村水毁修复工程	丁香镇政府 章志成	华侨村、新中村、红桃村	修复华侨村护坝、红桃村堤脚约100米，修复新中村钢筋砼盖板涵洞1座及防护挡墙	22.00	22.00				项目村民组	项目受益人口115户436人，其中脱贫户27户88人。	提高防洪能力，改善排灌条件	已完工	21.275557	0.724443	96.71%	
27	九步村修建沟渠工程	小河镇政府 罗彦辉	九步村	九步村（6个村民组）沟渠工程，长1860米断面0.4米*0.4米	42.00	42.00				九步村部分村民	受益387户1387人，其中脱贫户114户，脱贫人口399人	改善灌溉面积460亩	已完工	37.95	4.05	90.36%	
28	安元河治理项目	小河镇政府 罗彦辉	安元村	护砌长170米，均高3.0米	35.00	35.00				安元村部分村民	受益人口709人，其中脱贫户57户227人	保护耕地面积130亩，防洪人口709人	已完工	29.35	5.65	83.86%	
29	方元段沟渠硬化工程	小河镇政府 罗彦辉	安元村	长170米，断面0.8米*0.8米；砖砌渠道长120米，断面0.5米*0.5米	16.00	16.00				安元村部分村民	受益农户80户296人，其中脱贫户25户，脱贫人口94人	改善灌溉面积220亩	已完工	14.61	1.39	91.31%	
30	陈坦塘洼渠道沟建设工程	小河镇政府 罗彦辉	来田村	长500米断面0.8米*0.8米；长1000米断面0.4米*0.4米	52.00	52.00				来田村部分村民	受益农户94户396人，其中脱贫户37户，脱贫人口123人	改善灌溉面积140亩	已完工	45.11	6.89	86.75%	
31	尧田大畈沟渠硬化工程	小河镇政府 罗彦辉	尧田村	长400米,断面1米*0.8米	30.00	30.00				尧田村部分村民	受益农户221户905人，其中脱贫户50户172人	改善灌溉面积240亩	已完工	25.97	4.03	86.57%	
32	栗阳村栗阳畈渠道硬化工程	小河镇政府 罗彦辉	栗阳村	渠道硬化长290米，断面0.5米*0.5米	9.50	9.50				栗阳村部分村民	受益农户23户89人，其中脱贫户6户29人	改善灌溉面积220亩	已完工	9.5	0	100.00%	

石台县2022年衔接资金项目计划完成情况一览表

项目类别	项目名称	责任单位和 责任人	实施地点	建设任务	资金规模	筹资方式				受益对象	绩效目标	群众参与和联农带农机制	项目实施情况	资金拨付			备注
						中央专项	省级专项	市级专项	县级专项					累计拨付	余额	拨付进度	
33	莘田村、龙山村、郑村村水毁修复项目	小河镇政府 罗彦辉	莘田村、龙山村、郑村村	修复莘田村、龙山村、郑村村隔堰及配套设施	76.00	76.00				项目村民组	受益人口137户560人，其中脱贫户37户148人。	改善灌溉面积460亩、保护耕地220亩及防洪安全。	已完工	75.44	0.56	99.26%	
34	贡溪村原立新片安全饮水工程	仁里镇政府 檀世好	贡溪村	新建蓄水池一座，管道铺设长10000米等附属设施。	40.00	40.00				项目村民组全体村民	桐溪、上村、桐坡、高东、立新等5个村民组120户416人，其中脱贫户20户81人。	解决当地群众饮水安全问题	已完工	40	0	100.00%	
35	沙墩村护坝	仁里镇政府 檀世好	贡溪村	坝长170米	40.00	40.00				项目村民组全体村民	受益户数18户71人，其中脱贫户6户、20人	保护当地群众的房屋、农田	已完工	34.740185	5.259815	86.85%	
36	长田组排洪沟	仁里镇政府 檀世好	杏溪村	长400米、均宽1.5米	48.00	48.00				项目村民组村民	受益人口130户661人，其中脱贫户46户147人	解决农户生产需要	已完工	44.895931	3.104069	93.53%	
37	新田畈河坝加固及挡水坝项目	仁里镇政府 檀世好	缘溪村	护坝脚长210米，43米水毁护坝，配套拦砂设施	23.00	23.00				项目村民组全体村民	受益农户78户268人	解决汛期农作物受损问题	已完工	22.180052	0.819948	96.44%	
38	三增村等3个村水毁修复工程	仁里镇政府 檀世好	三增村、缘溪村、仁里镇南山组	修复三增村、缘溪村水毁河坝约30米，山塘排洪沟修复一座	17.00	17.00				三增村、缘溪村、仁里镇南山组涉及	项目共受益人口180户583人，其中脱贫户45户133人	保护基本农田122亩，消除安全隐患	已完工	15.313369	1.686631	90.08%	
39	矾滩村重阳水毁护坝项目	矾滩乡政府 彭超	矾滩村	新建护坝长100米，高2-3.5米，清淤150立方米	21.00	21.00				项目点全体村民	保障重阳22户123余人防洪安全，其中脱贫户5户12人	改善防洪安全	已完工	21	0	100.00%	
40	矾滩村外重阳隔堰项目	矾滩乡政府 彭超	矾滩村	新建砼隔堰长18米，浆砌石护坝长90米，均高3.5米	33.00	33.00				项目点全体村民	带动周边旅游发展，受益农户15户66人，其中脱贫户3户9人。	改善防洪安全	已完工	33	0	100.00%	
41	矾滩乡安全饮水工程引水管道更换项目	矾滩乡政府 彭超	洪墩村、高乐村	洪墩村：安装供水管D25-D63长2700m，高乐村：安装供水管D25-D63长2700m	30.00	30.00				项目点全体村民	受益91户324人，其中脱贫户30户90人	解决南坑组、屏风组、八亩田、阴坑组饮水难问题	已完工	27.49	2.51	91.63%	
42	八村组水毁护坝修复工程	矾滩乡政府 彭超	矾滩村	新建护坝长90米，高1.5-2米	14.00	14.00				项目点村民组全体村民	受益48户143人，其中脱贫户16户57人。	改善防洪安全	已完工	12.33	1.67	88.07%	
43	莲花村道路水毁应急修复工程	仙寓镇政府 刘璇	莲花村	新建洪家塔埭段25米公路护坝及长岭脚8米长公路护坝	25.00	25.00				项目所在村村民	保障当地群众出行及生产安全，受益132户496人，其中脱贫户46户145人。	解决群众出行安全	已完工	24.132809	0.867191	96.53%	
44	奇峰村水毁道路修复工程	仙寓镇政府 刘璇	奇峰村	修复水毁道路长40米及配套路肩、护坝等附属工程	8.00	8.00				项目所在村村民	保障当地群众出行及生产安全，保障农户326户1198人生产生活出行，其中脱贫户	解决群众出行安全	已完工	8	0	100.00%	
45	七都镇启田村万梓路水毁护坝工程	七都镇政府 刘家伟	启田村	水毁护坝修复长20米，过路涵管长6米等。	45.00	45.00				项目所在村村民	受益人口97人，其中脱贫人口25人	恢复道路正常通行，消除安全隐患	已完工	43.32802	1.67198	96.28%	
46	七都镇高路亭村公路水毁修复项目	七都镇政府 刘家伟	高路亭村	路面修复40平方米，长8米桥梁一座，配套护坝等。	48.00	48.00				项目所在村村民	受益人口109人,其中脱贫人口49人	改善群众生产生活条件，消除安全隐患	已完工	48	0	100.00%	
47	历坝村通村道路护坝修复工程	横渡镇政府 刘琳	历坝村	水毁道路护坝修复50米及附属工程	80.00	80.00				项目所在村村民	受益人口80户160人，其中脱贫户30户48人	改善出行条件，解决当地群众出行安全	已完工	80	0	100.00%	
48	琚溪村水毁道路护坝修复工程	横渡镇政府 刘琳	琚溪村	水毁道路护坝修复110米及附属工程	60.00	60.00				项目所在村村民	受益人口30户70人，其中脱贫户13户27人	改善出行条件，解决当地群众出行安全	已完工	60	0	100.00%	
49	矾滩村里重阳张家机耕桥项目	矾滩乡政府 彭超	矾滩村	新建机耕桥长16米，宽5米，护坝长80米，均高3米。	45.00	45.00				项目点全体村民	改善里重阳组7户42人，其中脱贫户1户2人	改善交通出行条件	已完工	44.48	0.52	98.84%	

石台县2022年衔接资金项目计划完成情况一览表

项目类别	项目名称	责任单位和 责任人	实施地点	建设任务	资金规模	筹资方式				受益对象	绩效目标	群众参与和联农带农机制	项目实施情况	资金拨付			备注
						中央专项	省级专项	市级专项	县级专项					累计拨付	余额	拨付进度	
50	三增村农田护坝及机耕路工程	仁里镇政府 檀世好	三增村	1、机耕路面硬化长1000米，沟渠硬化长400米；2、护坝长2350米	310.00	310.00				项目村民组全体村民	解决村民生产资料运输问题	解决基本农田灌溉、防洪问题	已完工	288.130314	21.869686	92.95%	
51	横渡镇河西村污水处理项目	横渡镇政府 刘琳	河西村	污水一体化处理设备一套，污水收集管网铺设3500米以及附属设施	177.00	177.00				项目村民组	受益55户219人，其中受益脱贫户26户72人	改善河西村的人居环境，促进河西村的经济和旅游业的发展	已完工	173.11039	3.88961	97.80%	
52	香口村隔堰水毁修复	横渡镇政府 刘琳	香口村	隔堰修复一处及前后挡墙、护坝约80米及附属工程。	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	项目村民组	受益农户50户80人，其中脱贫户16户28人	提高防洪抗旱及灌溉能力	已完工	141.306073	8.693927	94.20%	
53	鸿陵村水毁修复项目	横渡镇政府 刘琳	鸿陵村	修复鸿陵村隔堰3座及附属工程。	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	项目村民组	受益人口42户67人，其中脱贫户10户13人	提高防洪抗旱及灌溉能力	已完工	27	0	100.00%	
54	七都镇六都水毁护坝修复工程	七都镇政府 刘家伟	六都村	修复护坝约240米及附属工程。	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	六都村村民	项目受益人口177户523人，其中脱贫户56户162人	保护基本农田109亩，消除安全隐患。	已完工	130	0	100.00%	
55	大山等村水毁修复工程	仙寓镇政府 刘璇	大山村、莲花村、山溪村、珂田村	修复隔堰4座。护坝修复大山村、莲花村、山溪村、珂田村、南源村、竹溪村；考坑村水毁护坝、堤脚加固约1300米。	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	项目村民组	项目受益人口438户1774人，其中脱贫户138户550人	保护基本农田578亩，消除安全隐患。	已完工	180.297579	0.702421	99.61%	
56	大山村仙寓山道路水毁应急修复工程	仙寓镇政府 刘璇	大山村	路面修复200平方米，护坝70米	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	项目所在村有关村民	受益农户55户215人，其中脱贫户18户43人	保障当地群众出行及生产安全	已完工	39.080334	0.919666	97.70%	
57	大山村杨七路水毁修复项目	仙寓镇政府 刘璇	大山村	新建植筋挡土墙70米，波形护栏80米长	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	项目所在村有关村民	受益农户56户，183人，其中脱贫户21户49人	保障当地群众出行及生产安全	已完工	70	0	100.00%	
58	莲花村水毁道路修复工程	仙寓镇政府 刘璇	莲花村	新建6米盖板涵及挡墙等附属工程	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	项目所在村有关村民	受益农户132户496人，其中脱贫户46户145人	保障当地群众出行及生产安全	已完工	30.789188	1.210812	96.22%	
59	演新路隐患处治项目	大演乡政府 钱 锐	新火村	演新路水毁塌方修复挡墙60米及隐患处治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	项目所在村有关村民	受益人口224户845人，其中脱贫户75户229人	恢复道路正常通行，消除安全隐患	已完工	50	0	100.00%	
60	青联村水毁修复工程	大演乡政府 钱 锐	青联村	新建挡土墙14米	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	项目所在村有关村民	受益群众1300人，受益脱贫户100户351人。	保障群众出行安全，加固水毁公路护坝	已完工	24.69	0.31	98.76%	
61	新农村坳头组道路拓宽工程	大演乡政府 钱 锐	新农村	道路拓宽330米，新建道路70米，新建挡墙110米，土方开挖等。	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	项目村民组全体村民	受益人口90人，其中脱贫户4户11人。	保障高山村民组坳头组村民出行安全。	已完工	44.11	0.89	98.02%	
62	大演乡白石路升级改造工程	大演乡政府 钱 锐	新联村	新建公路长约8000米，宽6.5米。	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	项目所在村有关村民	受益人口880人，其中脱贫户44户147人。	保障群众出行安全，增强道路基础设施建设，助力乡村旅游产业发展	已完工	229	0	100.00%	
63	西坑平板桥、石泉村塘边组平板桥、库山路水毁修复工程	丁香镇政府 章志成	石泉村	西坑平板桥加固、塘边组平板桥新建、库山路塌方支护挡土墙15米	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	项目所在村有关村民	受益人口1500余人，其中脱贫户11户37人	改善交通出行条件	已完工	22.987647	2.012353	91.95%	
64	丁香至库山岔路口公路升级改造工程	丁香镇政府 章志成	西柏村	新建公路长约5392米，宽6.5米。	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	西柏、库山、林茶村有关村民	受益403户1611人，其中贫困户102户351人	改善群众交通出行条件	已完工	200	0	100.00%	
65	大山村沧溪河护岸修复工程	仙寓镇政府 刘璇	大山村	新建护坝长60米及附属工程。	61.20			61.20	0.00	王村组全体村民	受益农户58户180人，其中脱贫户21户46人	提升村庄防洪能力，保障村庄及群众安全。	已完工	55.490124	5.709876	90.67%	
66	秋浦河城区段防洪能力提升工程	县水利局 陈文忠	仁里镇横渡镇	香口大桥到杨潭大桥，河道监控、岸坡整治、界桩等	50.00				50.00	秋浦河城区段沿岸村民	提升秋浦河县城段10公里河道防洪安全及生态环境。	提升城区防洪保障能力，确保群众生命财产安全	已完工	50	0	100.00%	

石台县2022年衔接资金项目计划完成情况一览表

项目类别	项目名称	责任单位和 责任人	实施地点	建设任务	资金规模	筹资方式				受益对象	绩效目标	群众参与和联农带农机制	项目实施情况	资金拨付			备注
						中央专项	省级专项	市级专项	县级专项					累计拨付	余额	拨付进度	
67	石台县黄湓河小 河段防洪治理工程	县水利局 陈文忠	小河镇	河道综合治理、清淤、护岸、隔堰等	191.71				191.71	尧田村、 红石村、 狮山村、 茅田村	受益农户700户2200人	提升黄湓河小 河段防洪保障能力，保障小 河镇居民生命财产安	已完结	191.71	0	100.00%	
68	湘源路水毁修 复	县水利局 陈文忠	仙寓镇 大演乡	修复道路15.94km	225.00				225.00	仙寓镇、 大演乡村 民	受益农户1500户4500人	改善仙寓镇、大演乡 居民出行条件	已完结	225	0	100.00%	
69	小水电在线监 测建设项目	县水利局 陈文忠	石台县	河道生态流量监测设备等	22.80				22.80	全县人居 、河道生 态环境	19座小水电站安装在 线监测设备，提升水 电站下泄生态流量监	提升水电站下泄生态 流量监测水平，确保 生态流量泄放稳定	已完结	22.8	0	100.00%	
70	横渡镇中心学 校自来水提升 改造项目	横渡镇政府 方 堃	河西村	新建深水机电井一口及管网改造，新建 蓄水塔一座	16.53				16.53	横渡中心 学校全体 师生	受益师生65人，其中 受益脱贫户子女13人	保证在枯水期自来水 供应，改善师生的生 活条件，满足中心学 校、以及镇中心幼儿园	已完结	16.53	0	100.00%	
71	矶滩乡高乐村 里板壁排洪沟 项目	矶滩乡政府 彭 超	高乐村	新建浆砌石排洪沟长390米，均高2米及 附属桥涵、堰堰等。	37.00	37.00				项目点村 民	受益人口21户64人其 中脱贫户4户8人	解决40亩水田排洪安 全。	已完结	36.12	0.88	97.62%	
72	大演乡白石路 升级改造工程	大演乡政府 钱 锟	新联村	新建沥青混凝土公路长约8000米，路面 宽6.5米。	350.00	350.00				新联村村 民	受益人口880人，其 中脱贫户44户147人 。	保障群众出行安全， 增强道路基础设施建 设，助力乡村旅游产 业发展	已完结	350	0	100.00%	
73	南姚路提升改 造工程	仙寓镇政府 刘 璇	莲花村	新建沥青混凝土公路长约5800米，路面 宽6.5米。	200.00	200.00				莲花村村 民	项目受益人口438户 1774人，其中脱贫户 138户551人	改善农户出行条件	已完结	200	0	100.00%	
74	仙寓镇大山村 将军岩村组道 路护坝工程	仙寓镇政府 刘 璇	大山村	新建道路护坝长75米，均高5.4米（含 基础）	52.00		52.00			项目所在 组村民	受益农户47户 160人，其中脱贫户 12户46人	保障当地群众出行安 全	已完结	50.868224	1.131776	97.82%	
二、产 业项目					6589.50898	2833.00	2374.00	1073.00	#####					6095.98859	493.52040		
75	黄河村2022年 村集体光伏电 站项目	七都镇政府 刘家伟	小河镇	新建分布式村集体光伏电站一座。	50.00	50.00				黄河村有 关村民	新建光伏电站一座， 装机规模≥120千瓦 。	村集体经济年均增收 4万元左右	已完结	50	0	100.00%	
76	毕家村2022年 村集体光伏电 站项目	七都镇政府 刘家伟	小河镇	新建分布式村集体光伏电站一座。	50.00	50.00				毕家村有 关村民	新建光伏电站一座， 装机规模≥120千瓦 。	村集体经济年均增收 4万元左右	已完结	50	0	100.00%	
77	八棚村2022年 村集体光伏电 站项目	七都镇政府 刘家伟	小河镇	新建分布式村集体光伏电站一座。	50.00	50.00				八棚村有 关村民	新建光伏电站一座， 装机规模≥120千瓦 。	村集体经济年均增收 4万元左右	已完结	50	0	100.00%	
78	三甲村2022年 村集体光伏电 站项目	七都镇政府 刘家伟	小河镇	新建分布式村集体光伏电站一座。	50.00	50.00				三甲村有 关村民	新建光伏电站一座， 装机规模≥120千瓦 。	村集体经济年均增收 4万元左右	已完结	50	0	100.00%	
79	毛坦村2022年 村集体光伏电 站项目	七都镇政府 刘家伟	小河镇	新建分布式村集体光伏电站一座。	50.00	50.00				毛坦村有 关村民	新建光伏电站一座， 装机规模≥120千瓦 。	村集体经济年均增收 4万元左右	已完结	50	0	100.00%	
80	缘溪村2022年 村集体光伏电 站项目	仁里镇政府檀 世好	仁里镇	新建分布式村集体光伏电站一座。	50.00	50.00				缘溪村有 关村民	新建光伏电站一座， 装机规模≥120千瓦 。	村集体经济年均增收 4万元左右	已完结	50	0	100.00%	
81	同心村2022年 村集体光伏电 站项目	仁里镇政府檀 世好	仁里镇	新建分布式村集体光伏电站一座。	50.00	50.00				同心村有 关村民	新建光伏电站一座， 装机规模≥120千瓦 。	村集体经济年均增收 4万元左右	已完结	50	0	100.00%	
82	永丰村2022年 村集体光伏电 站项目	仁里镇政府檀 世好	仁里镇	新建分布式村集体光伏电站一座。	50.00	50.00				永丰村有 关村民	新建光伏电站一座， 装机规模≥120千瓦 。	村集体经济年均增收 4万元左右	已完结	50	0	100.00%	

石台县2022年衔接资金项目计划完成情况一览表

项目类别	项目名称	责任单位和 责任人	实施地点	建设任务	资金规模	筹资方式				受益对象	绩效目标	群众参与和联农带农机制	项目实施情况	资金拨付			备注
						中央专项	省级专项	市级专项	县级专项					累计拨付	余额	拨付进度	
83	杜村村2022年村集体光伏电站项目	仁里镇政府檀世好	仁里镇	新建分布式村集体光伏电站一座。	50.00	50.00				杜村村有关村民	新建光伏电站一座，装机规模≥120千瓦。	村集体经济年均增收4万元左右	已完工	50	0	100.00%	
84	考坑村2022年村集体光伏电站项目	仙寓镇政府刘璇	小河镇	新建分布式村集体光伏电站一座。	50.00	50.00				考坑村有关村民	新建光伏电站一座，装机规模≥120千瓦。	村集体经济年均增收4万元左右	已完工	50	0	100.00%	
85	富硒黄精种植基地(一期)	仙寓镇政府刘璇	仙寓镇仙寓山林场场对面工区	栽植富硒黄精15000亩，一期在仙寓山林场林下栽植1000亩富硒黄精。	350.00	350.00				项目相关村村民	受益人口150户492人，其中脱贫人口78户214人。	带动群众务工，预计增加务工收入人均5000元，共带动村集体经济年均增收10.5万	已完工	350	0	100.00%	源头村150万元、碧潭村50
86	丁香乡村振兴园(实训基地)项目	丁香镇政府章志成	丁香村	新建6#楼为多功能培训教研楼，建筑面积1100㎡；7#标准化厂房，建筑面积3900㎡；8#标准化厂房，建筑面积2500㎡。配套建设室外停车场、道路、给排水	500.00	500.00				全镇9个村	解决群众就业160人，其中脱贫人口10人。	促进村集体经济年增收，提供务工岗位，带动群众务工增收	已完成	500	0	100.00%	库山村200万元、林茶村
87	七都镇乡村振兴产业园(七都镇小微企业创新创业示范	七都镇政府刘家伟	七都村	新建标准化厂房2栋，共计3000平方米，配套供水、供电、道路等附属设施。	750.00	750.00				河口村、银堤村、七井村、启田村村	受益人口102户310人，其中脱贫人口29户87人。	预计带动河口村、银堤村、七井村、启田村集体经济年增收共22.5万元，提供务工	主体完工	618	132	82.40%	河口村200万、银堤村200
88	八棚村集体经济发展项目	七都镇政府刘家伟	八棚村	新建厂房800平方米；烘干设备一套、锅炉等配套设施。	160.00	160.00				八棚村村民	全村群众受益，其中脱贫人口68户176人。	提供务工岗位，预计带动群众增收，预计年增加村集体经济收入5万元左右。	已完工	129.2	30.8	80.75%	
89	横渡村富硒茶产业园(二期)	横渡镇政府刘琳	横渡村	平整土地70亩，新植无性系茶园40亩，基地砂石生产道路，边沟整治，以及茶叶生产管理机械4套、灌溉设施等。	140.00	140.00				横渡村村民	受益人口58户184人，其中脱贫人口18户66人	带动群众务工，流转群众闲置土地每亩年增收500元，预计带动村集体经济年增收	已完工	132.796073	7.203927	94.85%	
90	大演乡新唐村蜜蜂养殖基地提升项目	大演乡政府钱锐	新唐村	种植枇杷林100亩，水肥滴灌15000米、护坝450米、护栏500米、场地硬化1200平方米、沟渠50米等设施配套。	280.00	280.00				新唐村村民	受益人口105户316人，其中脱贫人口26户78人。	提升村集体经济稳定增收能力，预计年增收8.5万元左右。	已完工	158.63	121.37	56.65%	
91	西柏村标准化育秧工厂项目	丁香镇政府章志成	西柏村	建设420平方米钢构育秧大棚。	63.00	63.00				西柏村村民	受益人口30户76人，其中脱贫人口3户10人。	每年解决20人就业，预计带动村集体经济年增收3万元左右。	已完工	63	0	100.00%	入股池州市石台优品电子商
92	南源村2022年村集体光伏电站项目	仙寓镇政府刘璇	丁香镇	新建分布式村集体光伏电站一座。	50.00		50.00			南源村有关村民	新建光伏电站一座，装机规模≥120千瓦。	村集体经济年均增收4万元左右	已完工	50	0	100.00%	
93	大山村2022年村集体光伏电站项目	仙寓镇政府刘璇	丁香镇	新建分布式村集体光伏电站一座。	50.00		50.00			大山村有关村民	新建光伏电站一座，装机规模≥120千瓦。	村集体经济年均增收4万元左右	已完工	50	0	100.00%	
94	山溪村2022年村集体光伏电站项目	仙寓镇政府刘璇	丁香镇	新建分布式村集体光伏电站一座。	50.00		50.00			山溪村有关村民	新建光伏电站一座，装机规模≥120千瓦。	村集体经济年均增收4万元左右	已完工	50	0	100.00%	
95	占坡村2022年村集体光伏电站项目	仙寓镇政府刘璇	七都镇	新建分布式村集体光伏电站一座。	50.00		50.00			占坡村有关村民	新建光伏电站一座，装机规模≥120千瓦。	村集体经济年均增收4万元左右	已完工	50	0	100.00%	
96	竹溪村2022年村集体光伏电站项目	仙寓镇政府刘璇	七都镇	新建分布式村集体光伏电站一座。	50.00		50.00			竹溪村有关村民	新建光伏电站一座，装机规模≥120千瓦。	村集体经济年均增收4万元左右	已完工	50	0	100.00%	
97	珂田村2022年村集体光伏电站项目	仙寓镇政府刘璇	小河镇	新建分布式村集体光伏电站一座。	50.00		50.00			珂田村有关村民	新建光伏电站一座，装机规模≥120千瓦。	村集体经济年均增收4万元左右	已完工	50	0	100.00%	
98	莘田村2022年村集体光伏电站项目	小河镇政府罗彦辉	小河镇	新建分布式村集体光伏电站一座。	50.00		50.00			莘田村有关村民	新建光伏电站一座，装机规模≥120千瓦。	村集体经济年均增收4万元左右	已完工	50	0	100.00%	

石台县2022年衔接资金项目计划完成情况一览表

项目类别	项目名称	责任单位和 责任人	实施地点	建设任务	资金规模	筹资方式				受益对象	绩效目标	群众参与和联农带农机制	项目实施情况	资金拨付			备注
						中央专项	省级专项	市级专项	县级专项					累计拨付	余额	拨付进度	
99	樟村村2022年村集体光伏电站项目	小河镇政府 罗彦辉	小河镇	新建分布式村集体光伏电站一座。	50.00		50.00			樟村村有关村民	新建光伏电站一座，装机规模≥120千瓦。	村集体经济年均增收4万元左右	已完工	50	0	100.00%	
100	郑村村2022年村集体光伏电站项目	小河镇政府 罗彦辉	小河镇	新建分布式村集体光伏电站一座。	50.00		50.00			郑村村有关村民	新建光伏电站一座，装机规模≥120千瓦。	村集体经济年均增收4万元左右	已完工	50	0	100.00%	
101	尧田村2022年村集体光伏电站项目	小河镇政府 罗彦辉	小河镇	新建分布式村集体光伏电站一座。	50.00		50.00			尧田村有关村民	新建光伏电站一座，装机规模≥120千瓦。	村集体经济年均增收4万元左右	已完工	50	0	100.00%	
102	富硒黄精种植基地（二期）	七都镇政府 刘家伟	中龙山管理站老里工区和将军坞工区	栽植3000亩富硒黄精。	900.00		900.00			项目相关村村民	受益人口187户542人，其中脱贫人口89户214人。	带动群众务工，预计增加务工收入人均4000元，预计共带动村集体经济年总增收5年后增加村集体收入10万元/年，10年后增加收入50万元/年	已完工	900	0	100.00%	新棚100万元、高路亭
103	丁香镇红桃村马石香榧基地建设项目	丁香镇政府章志成	丁香镇红桃村	“2+7”香榧苗木采购、栽植，270亩山场清理整治及附属配套设施等。	186.20		186.20			红桃村委会及马石组农户	受益农户20户92人	村集体经济年总增收5年后增加村集体收入10万元/年，10年后增加收入50万元/年	已完工	159.2	27	85.50%	
104	石台县国土绿化试点示范项目生态廊道香榧造林	县林业局汪文良	新中村、丁香村、西柏村、库山村	营造生态廊道造林香榧林1240亩	210.80		210.80			新中村、西柏村、库山村、丁香村4	受益脱贫户189户，其中监测户3户	5年后增加村集体收入10万元/年，10年后增加收入50万元/年	已完工	210.8	0	100.00%	
105	小河镇富硒大米精深加工厂建设项目（一期）	小河镇政府 罗彦辉	东庄村	入股安徽中硒农业科技有限公司，新建4000平方米厂房及附属设施工程。	500.00		500.00			东庄村、来田村、梓丰村村民	受益农户150户462人，其中受益脱贫户12户40人。	促进产业发展，解决部分贫困户就业增收，预计带动东庄、来田、梓丰等村集体	已完工	500	0	100.00%	东庄村200万元、来田村
106	2022年第四批村集体光伏电站项目	七都镇、横渡镇、大演乡、小河镇、矶滩乡	小河镇	新建分布式村集体光伏电站10座。	500.00			500.00		项目村民组	新建光伏电站10座，装机规模≥1200千瓦。	村集体经济年均增收4万元左右	已完工	500	0	100.00%	七都镇七都村、六都村，横
107	2022年财政资金扶持到户农业产业提质增效项目	县农业农村局江 汉	石台县	用于科技强农、机械强农到户产业扶持，根据《石台县2022年财政资金扶持到户农业产业提质增效项目奖补办法》进行奖补。	150.00			150.00		全县有意愿、有能力发展产业的农户	受益人口350户1100人，其中脱贫人口80户260人。	激发农户发展内生动力，促进农业产业提质增效。	已完工	79.6801	70.3199	53.12%	
108	2022年第四批村集体光伏电站项目（丁香村、华侨村）	丁香镇政府章志成	小河镇	新建分布式村集体光伏电站2座。其中丁香村装机规模210千瓦、华侨村装机规模120千瓦。	120.00			120.00		项目村民组	新建光伏电站2座，装机规模≥330千瓦。	集体经济增收村均5万元左右	已完工	120	0	100.00%	
109	2022年第四批村集体光伏电站项目（石泉村）	丁香镇政府章志成	小河镇	新建分布式村集体光伏电站1座。	50.00			50.00		项目村民组	新建光伏电站1座，装机规模≥120千瓦。	村集体经济年增收4万元左右	已完工	50	0	100.00%	
110	2022年脱贫人口小额信贷贴息项目	县乡村振兴局江东风	石台县	对全县脱贫人口小额信贷户进行全额贴息	220.00			220.00		有关建档立卡脱贫户、监测户	对全县脱贫人口小额信贷户进行全额贴息；受益户>1300户	对全县脱贫人口小额信贷户进行全额贴息	已完工	175.14	44.86	79.61%	
111	2022年银堤村光伏电站项目	七都镇政府 刘家伟	银堤村	新建村集体光伏100千瓦	33.00			33.00		银堤村有关村民	新建光伏电站一座，装机规模≥100千瓦	村集体经济年均增收4.8万元左右	已完工	33	0	100.00%	
112	小河镇梓丰村、龙山村油茶造林项目	小河镇政府 罗彦辉	梓丰村 龙山村	营造木本油料林油茶经济林500亩	125.00				125.00	梓丰村、龙山村有关村民	受益脱贫户55户，其中监测户14户	山场租金211户，100元/亩，合计5万元，务工酬劳25万元	已完工	100	25	80.00%	
113	西柏村、新中村香榧基地建设项目	丁香镇政府章志成	新中村 西柏村	新中村：苗木栽植220亩（含苗木购置，山场清理及技术指导），机耕路1.7公里。西柏村：道路0.5公里、沟渠500米、护坝100米、涵洞5处等基础设施。	184.51				#####	新中村农户、西柏村农户	受益农户55户162人，其中脱贫户30户121人。	新中村每年解决30人就业；5年后增加村集体收入9万元/年，10年后增加收入45万	已完工	179.237311	5.271669	97.14%	
114	丁香镇石泉村、华侨村农产品深加工项目	丁香镇政府章志成	丁香镇石泉村、华侨村	石泉村标准化厂房改建450㎡；华侨村种植基地基础设施，含道路硬化、分拣交易大棚、农产品清洗蒸煮烘干及包装设备采购安装、电力架设等。	50.00	50.00				石泉村村委会及丁香镇部分农户	受益农50户200人，其中脱贫户5户12人。	2022年带动20户余发展订单农业100亩；2023年以后年带动50余户发展订单农业	已完工	47.805101	2.194899	95.61%	



石台县2022年衔接资金项目计划完成情况一览表

项目类别	项目名称	责任单位和 责任人	实施地点	建设任务	资金规模	筹资方式				受益对象	绩效目标	群众参与和联农带农机制	项目实施情况	资金拨付			备注
						中央专项	省级专项	市级专项	县级专项					累计拨付	余额	拨付进度	
115	仁里镇杏溪村中华蜂养殖基地蜜源培植项目	仁里镇政府 檀世好	杏溪村	林地种植枇杷，桃树等果树苗木；种植密度综合按40株/亩，3年期挂果，林下种植蜜源花卉。	40.00	40.00				杏溪村村民	受益人口50户160人，其中脱贫人口10户30人。	预计带动村集体经济年增收1.2万元。	已完工	27.5	12.5	68.75%	
116	七都镇银堤村集体经济项目	七都镇政府 刘家伟	银堤村	新建厂房500平方米钢构厂房，房顶加固及0.6m*0.6m排水沟75米长等附属设施	77.00		77.00			银堤村村委会及部分农户	项目受益441户1450人，其中脱贫户132户365人。	预计带动村集体经济增收3.5万元。	主体完工	62	15	80.52%	
三、教育帮扶项目					260.00	0.00	0.00	140.00	120.00					236.85	23.15		
117	2022年雨露计划项目	县乡村振兴局 江东风	各乡镇	对全县建档立卡脱贫户中、高等职业教育在校学生进行教育资助。	140.00			140.00	0.00	有关脱贫户	受益脱贫户420余户	对全县建档立卡脱贫户中、高等职业教育在校学生按1500元/人/学期给予资助。	已完工	139.95	0.05	99.96%	
118	2022年脱贫户大学生救助项目	县教体局 江东霞	石台县	兜底资助全县脱贫户本科大学生，资助标准新生每人每年5000元，老生每人每年3000元。	120.00				120.00	全县脱贫户本科大学生	受益脱贫户本科大学生≥260人	保障脱贫户本科大学生顺利入学和完成学业，促进教育公平。	已完工	96.9	23.1	80.75%	
四、就业帮扶					175.80	0.00	0.00	175.80	0.00					175.80	0.00		
119	乡镇公益岗位补贴	县人社局 张小照	石台县	对我县2022年乡村公益岗位安置就业脱贫户、监测户进行补贴。	175.80			175.80	0.00	有关脱贫户、监测户	补贴标准500元每人每月，补贴人数293人	采取积极有效的措施，促进脱贫户、监测户等就业困难人员就近就地就业增收	已完工	175.8	0	100.00%	
五、其他					344.4510	0	0	0	344.45102					336.66052	7.7905		
120	2022年致富带头人及业务培训项目	县乡村振兴局 江东风	石台县	对全县致富带头人及乡村振兴业务员进行培训	14.00				14.00	有关建档立卡脱贫户、致富带头人	对全县致富带头人及乡村振兴业务员进行培训	对全县致富带头人及乡村振兴业务员进行培训	已完工	13.8095	0.1905	98.64%	
121	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴十四五规划项目	县乡村振兴局 江东风	石台县	编制巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴十四五规划	30.00				30.00	县域内有关村民	编制巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴十四五规划	编制巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴十四五规划	已完成	22.4	7.6	74.67%	
122	七都镇2022年衔接资金项目管理费	七都镇政府 刘家伟	七都镇	主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出	24.00				24.00	项目相关村村民	保障项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善。	保障项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善。	已完工	24	0	100.00%	
123	横渡镇2022年衔接资金项目管理费	横渡镇政府 方 堃	横渡镇	主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出	15.00				15.00	项目相关村村民	保障项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善。	保障项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善。	已完工	15	0	100.00%	
124	仙寓镇2022年衔接资金项目管理费	仙寓镇政府 刘 璇	仙寓镇	主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出	14.00				14.00	项目相关村村民	保障项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善。	保障项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善。	已完工	14	0	100.00%	
125	大演乡2022年衔接资金项目管理费	大演乡政府 钱 锟	大演乡	主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出	19.00				19.00	项目相关村村民	保障项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善。	保障项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善。	已完工	19	0	100.00%	
126	小河镇2022年衔接资金项目管理费	小河镇政府 罗彦辉	小河镇	主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出	10.00				10.00	项目相关村村民	保障项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善。	保障项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善。	已完工	10	0	100.00%	
127	丁香镇2022年衔接资金项目管理费	丁香镇政府 章志成	丁香镇	主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出	7.50				7.50	项目相关村村民	保障项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善。	保障项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善。	已完工	7.5	0	100.00%	
128	仁里镇2022年衔接资金项目管理费	仁里镇政府 檀世好	仁里镇	主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出	8.50				8.50	项目相关村村民	保障项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善。	保障项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善。	已完工	8.5	0	100.00%	



石台县2022年衔接资金项目计划完成情况一览表

项目类别	项目名称	责任单位和 责任人	实施地点	建设任务	资金规模	筹资方式				受益对象	绩效目标	群众参与和联农带农机制	项目实施情况	资金拨付			备注
						中央专项	省级专项	市级专项	县级专项					累计拨付	余额	拨付进度	
129	矶滩乡2022年衔接资金项目管理费	矶滩乡政府 彭 超	矶滩乡	主要用于项目前期设计、评审、招标、 监理以及验收等与项目管理相关的支出	6.00				6.00	项目相关 村村民	保障项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善。	保障项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善。	已完工	6	0	100.00%	
130	县乡村振兴局2022年衔接资金项目管理费	县乡村振兴局 江东风	石台县	主要用于项目前期设计、评审、招标、 监理以及验收等与项目管理相关的支出	6.00				6.00	项目相关 村村民	保障项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善。	保障项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善。	已完工	6	0	100.00%	
131	2022年“防贫保”项目	县财政局 舒晓斌 县乡村振兴局 江东风	石台县	为全县脱贫人口和监测帮扶对象购买“ 防贫保”综合保险	90.45				90.45102	有关脱贫 人口和监 测帮扶对 象	受益6882户 21053人，其中脱贫 户6856户20982人， 监测户26户71人	有效化解脱贫人口和 监测帮扶对象面临的 自然灾害、大病医疗 人身意外等方面的	已完工	90.45102	0	100.00%	
132	石台县富硒土壤资源地球化学详查	县农业农村局 江 汉	石台县	开展1:1万土壤地球化学详查、大气干湿 沉降物调查、灌溉水调查、农产品及根 系土调查，基于生态地质环境调查结 果，开展综合研究。	100.00				100.00	富硒地区 村民	富硒产业发展规模和 质量明显增强	为富硒产业基地划定 与建设及特色农产品 种植核心区划定提供 基础资料，为石台县	已完成	100	0	100.00%	