

池州市环境保护工作委员会办公室文件

池州市环境保护工作委员会办公室 关于我市农村生活污水处理设施建设等 重点工作 11 月份进展情况的通报

江南集中区管委会，各县区人民政府，九华山风景区、开发区、平天湖风景区管委会，市政府有关部门：

近日，安徽省生态环境保护委员会办公室对我市农村生活污水处理设施建设等重点工作 10 月份进展情况进行了通报，根据市政府领导批示精神，现将全市 11 月份有关进展情况通报如下：

一、主要工作进展

（一）乡镇政府驻地生活污水处理设施建设进展

全市乡镇政府驻地生活污水处理设施 42 个（不包含城关镇），截止 11 月底，已完成 28 个，在建 14 个（具体情况见附

件 1)。

(二) 美丽乡村中心村污水建设进展情况

全市 2018 年省市县级和 2019 年省级美丽乡村中心村 195 个，已完成 127 个，在建 62 个，未动工 6 个。其中 2018 年省市县级美丽乡村中心村 124 个，已完成 104 个，在建 15 个，未动工 5 个；2019 年度下达的省级美丽乡村中心村 71 个，已完成 23 个，在建 47 个，未动工 1 个（具体情况见附件 2）。

(三) 农村环境综合整治建设进展情况

2019 全市计划完成 55 个建制村环境综合整治任务。截止目前，已完成 23 个，在建 32 个。从整治进度上看，石台县已全部完成（具体情况见附件 3）。

(四) 加油站地下油罐防渗改造进展。

全市加油站地下油罐防渗改造任务 107 个，已全部完成。

二、存在问题

一是部分乡镇政府驻地及美丽乡村中心村生活污水处理设施建设进度缓慢。贵池区和石台县乡镇政府驻地生活污水处理设施建设在建率分别达到 78%、86%，进展相对滞后。贵池区 2018 年市县级美丽乡村中心村污水处理设施仍有 5 处未动工。

二是建制村环境综合整治工作进度不一。根据原省环保厅《关于分解落实“十三五”期间农村环境综合整治任务的通知》（皖环函〔2016〕467 号）要求，今年全市有 55 个建制村整治任务。截止目前，除石台县全部完成外，其他县区均有半数以上

整治任务未完成。

三、下一步工作建议

一要按照《关于转发〈安徽省生态环境保护委员会办公室关于开展全省农村生活污水处理设施问题排查整改工作的通知〉的通知》（池环委办〔2019〕30号）要求，深入开展农村生活污水处理设施问题排查整改，根据整改方案落实整改措施，按时限完成整改。进一步规范农村生活污水处理设施建设和运行，促进农村生活污水治理提质增效。

二要加快推进乡镇政府驻地、美丽乡村中心村生活污水处理设施建设及建制村环境综合整治项目建设，采取有力举措，加快整治进度，确保年度目标的完成。

- 附件：1. 乡镇政府驻地生活污水处理设施建设进展
2. 美丽乡村中心村生活污水处理设施建设进展
3. 建制村环境综合整治工作进展

池州市环境保护工作委员会办公室

2019年12月11日

附件 1

乡镇政府驻地生活污水设施建设进展

县（区）	乡镇政府驻地乡镇政府驻地乡镇政府驻地生活污水								2019 年度下达的乡镇政府驻地乡镇政府驻地生活污水							
	乡镇政府驻地乡镇政府驻地乡镇政府驻地生活污水								处理设施 1-11 月份建设进展							
	总任务数 (不包含 城关镇)	建成 (个)	在建 (个)	未动工 (个)	建成率 (%)	在建 率 (%)	未动工 率 (%)	总任务数 (不包含 城关镇)	建成 (个)	在建 (个)	未动工 (个)	建成率 (%)	在建率 (%)	未动工率 (%)		
贵池区	9	2	7	0	22	78	0	2	2	0	0	100	0	0		
东至县	14	13	1	0	93	7	0	2	2	0	0	100	0	0		
青阳县	10	10	0	0	100	0	0	2	2	0	0	100	0	0		
石台县	7	1	6	0	14	86	0	1	1	0	0	100	0	0		
九华山风景 区	2	2	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
全市合计	42	28	14	0	67	33	0	7	7	0	0	100	0	0		

附件 2

美丽乡村中心村生活污水处理设施建设进展

县（区）	总体建设进展							2018 年度省级美丽乡村中心村生活污水处理设施建设 1-11 月份进展情况				2018 年度市县级美丽乡村中心村生活污水处理设施建设 1-11 月份进展情况				2019 年度省级美丽乡村中心村生活污水处理设施建设 1-11 月份进展情况			
	总任务数	建成（个）	在建（个）	未动工（个）	建成率（%）	在建率（%）	未动工率（%）	任务数	建成（个）	在建（个）	未动工（个）	任务数	建成（个）	在建（个）	未动工（个）	任务数	建成（个）	在建（个）	未动工（个）
贵池区	68	43	19	6	63	28	9	15	15	0	0	31	12	14	5	22	16	5	1
东至县	58	41	17	0	71	29	0	19	19	0	0	19	19	0	0	20	3	17	0
青阳县	51	28	23	0	55	45	0	28	28	0	0	0	0	0	0	23	0	23	0
石台县	18	15	3	0	83	17	0	6	6	0	0	6	5	1	0	6	4	2	0
全市合计	195	127	62	6	65	32	3	68	68	0	0	56	36	15	5	71	23	47	1

附件 3

建制村环境综合整治工作进展

县（区）	整治工作进展							整治方案编制进展						
	总任务数	建成（个）	在建（个）	未动工（个）	建成率（%）	在建率（%）	未动工率（%）	总任务数（不包含城关镇）	已完成整治方案编制（个）	正在编制整治方案（个）	未编制整治方案（个）	完成率（%）	在编率（%）	未编制率（%）
贵池区	26	13	13	0	50	50	0	26	26	0	0	100	0	0
东至县	9	1	8	0	11	89	0	9	9	0	0	100	0	0
青阳县	11	0	11	0	0	100	0	11	11	0	0	100	0	0
石台县	9	9	0	0	100	0	0	9	9	0	0	100	0	0
全市合计	55	23	32	0	42	58	0	55	55	0	0	100	0	0