

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间： 2022 年 11 月 18 日

合同段交工验收证书第 01 号

工程名称: G318 池州至殷汇段一级公路改建工程		合同段名称及编号: CYSG-01		
项目法人: 池州市公路管理服务中心		设计单位: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司		
施工单位: 安徽省公路桥梁工程有限公司		监理单位: 安徽省高等级公路工程监理有限公司、安徽省公路工程建设监理有限责任公司		
<p>本合同段主要工程量: 本合同段起讫桩号 K0+000~ K14+000, 全长 14km. 路面宽度 23.5 米, 全线采用双向四车道一级公路标准。本合同段主要工程量为路基路面、桥涵、防护、隧道、互通立交、排水工程、交安、机电和绿化等。其中桥梁 13 座/1498.36m (大桥 3 座/1042.5m、中桥 10 座/455.86m), 隧道 2 座/1430 米 (造价 11385.99 万元), 互通立交 1 处 (造价 10021 万元), 涵洞 104 道 (天然气保护涵 1 道含防腐), 挖方 137.3 万 m³、填方 215.2 万 m³、构件预制 2.3 万 m³、盖板边沟 1.2 万 m、排水沟 1.95 万 m、拱形骨架 1.23 万 m³、挡墙 6.74 万 m³、水稳 23.3 万 m³、沥青混凝土 7.13 万 m³、波形梁护栏 5.1 万 m、乔木 3304 株、灌木 143.7 万株等。</p>				
本合同段价款	原合同	51000.784470 万元	实际	以决算审计为准
本合同段工期	原合同	36 个月	实际	36 个月
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定 (内容较多时, 可用附件)</p> <p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定:</p> <p>工程平、纵线形顺畅, 几何尺寸控制较好。砌筑工程的外观质量良好。交工验收资料基本完善。根据《公路工程质量检验评定标准》, 交工验收工程质量评定得分为 98.9 分, 质量等级合格。</p> <p>合同执行期间, 施工单位能按合同要求按期组织人员、机械设备、材料进场, 建立质量自检体系, 施工期间, 能够采取有效措施确保工程质量, 完成阶段工程计划任务, 同时高度重视文明工地建设和施工安全生产, 合同执行良好。</p> <p>遗留问题及缺陷的处理意见:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、部分桥梁伸缩缝堵塞, 影响梁体伸缩。建议对桥梁伸缩缝内杂物进行清理。 2、进一步完善沿线交通安全设施设置。 3、整理修复个别处受雨水冲刷的边坡; 清理部分涵洞内的淤泥。 				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章




年 月 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)




单位盖章



年 月 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)




单位盖章



年 月 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)



单位盖章

2022年 11 月 22 日

(注:表中内容较多时,可用附件。)