

报告编号：安永咨[2023]-107 号

## 2022 年贵池区里山街道高标准农田建设 项目（8 标段）工程结算审核报告

建设单位：池州贵池区里山街道高标准农田建设管理处

施工单位：安徽省阜南县水利建筑安装工程有限公司

审核机构：安徽永昌工程咨询管理有限公司

报告日期：2023 年 8 月 15 日

地址：池州市南美花园朝阳楼 1509 室

电话：0566-2126118

# 2022 年贵池区里山街道高标准农田建设项目 (8 标段) 工程价款结算审核报告

贵池区审计局:

我公司接受贵单位委托,依据现有送审资料,对安徽省阜南县水利建筑安装工程有限公司承建施工的 2022 年贵池区里山街道高标准农田建设项目 (8 标段) 竣工价款结算进行了审核,本次审核工作得到了建设单位及相关单位的支持和配合,我们本着客观、公正、公平、合理的原则并结合该项目的实际情况,实施了包括现场勘察等我们认为必要的审核程序。截止目前,审核工作已完成,现出具审核报告如下:

## 一、项目基本情况:

(一) 项目资金来源: 财政资金。

(二) 工程规模及主要特征: 2022 年贵池区里山街道高标准农田建设项目 (8 标段), 主要建设内容为土壤改良工程、明渠、明沟工程、农桥工程、田间道路工程、涵管工程、塘坝整治工程、科技推广工程等, 具体详见图纸及工程量清单。

(三) 工程参建单位: 建设单位为池州贵池区里山街道高标准农田建设管理处, 设计单位为南京市水利规划设计院股份有限公司、监理单位为淮北兴业建设工程项目管理有限公司、施工单位为安徽省阜南县水利建筑安装工程有限公司。

(四) 工程开竣工时间: 工程于 2022 年 5 月 20 日开工, 2023



年1月6日完工，实际施工工期231天（已补充停工报告，工期延误不涉及），工程质量合格。

（五）工程质量情况：根据2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）竣工验收鉴定书，工程质量合格，无遗留问题存在。

（六）合同情况：该项目合同价为9267753.22元，合同形式为单价合同，合同工期150天，质量标准合格。

## 二、审核结果

本工程合同价9267753.22元，送审竣工结算造价9858195.85元，经我公司审核后造价为9568614.96元，核减金额为289580.89元，核减率2.94%。

## 三、审核情况的说明：

### （一）、审核计价依据

- 1、2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）结算审计的《安徽省建设工程造价咨询合同》。
- 2、安徽省、池州市相关部门颁发的相关文件、标准（主要指定额、人材机价格文件）。
- 3、贵政办〔2014〕14号文相关规定；
- 4、委托方提供的工程招标文件、投标文件商务标（含电子版预算）、《建设工程施工合同》；
- 5、委托方提供的工程竣工结算书（含电子版）；
- 6、现场踏勘、丈量、核实；

7、其它（相关会议决定等）。


四、审核存在问题：

无。

附件：

- 1、工程结算审定签署表；
- 2、工程结算审核明细表；
- 3、工程送审资料；

审核人（签字并加盖执业印章）：



单位（公章）：

审定人（签字并加盖执业印章）：




期：2023-8-15



工程结算审定签署表

金额单位：元

工程名称	2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）		工程地址	池州市贵池区里山街道	
发包人单位	池州贵池区里山街道高标准农田建设管理处		承包人单位	安徽省阜南县水利建筑安装工程有限公司	
委托合同书编号	/		审定日期	2023年8月5日	
报审结算造价	9858195.85		核减金额（-）	289580.89	
审定结算造价	大写	玖佰伍拾陆万捌仟陆佰壹拾肆元玖角陆分			
建设单位意见：（签章）	负责		承包单位意见：（签章）	负责	
负责人 代表人 吴世伟 A13221151010269 安徽永昌工程咨询有限公司 参审人 王勇 A11183400009463 安徽永昌工程咨询有限公司 有效日期：2026年09月11日					

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
I	第一部分 建筑工程					8826753.22	9785166.39		9417195.85		9417195.85			9127614.96	-289,580.89	
1	土壤改良					178550.46	664332.48		658582.48		658582.48			658582.48	0.00	
1.1	晓岭村	亩	150		200	17250.00	23000.00	150.00	17250.00	150.00	17250.00		150.00	17250.00	0.00	
1.1.1	地力培肥					17250.00	23000.00		17250.00		17250.00			17250.00	0.00	
1.1.1.1	绿肥种植	亩	150	115.00	200	17250.00	23000.00	150	17250.00	150	17250.00	115.00	150	17250.00	0.00	
1.2	象山村	亩	200		200	161300.46	641332.48	200	641332.48	200	641332.48		200	641332.48	0.00	
1.2.1	地力培肥					23000.00	23000.00		23000.00		23000.00			23000.00	0.00	
1.2.1.1	绿肥种植	亩	200	115.00	200	23000.00	23000.00	200	23000.00	200	23000.00	115.00	200	23000	0.00	
1.2.2	深耕深松	亩	127		164	138300.46	618332.48	164	618332.48	164	618332.48		164	618332.48	0.00	
1.2.2.1	清表	亩	127	820.00	164	104140.00	134480.00	164	134480.00	164	134480.00	820.00	164	134480	0.00	
1.2.2.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m³	762.00	9.83	984.00	7490.46	9672.72	984.00	9672.72	984.00	9672.72	9.83	984.00	9672.72	0.00	
1.2.2.3	深耕	亩	127	210.00	164	26670.00	34440.00	164	34440.00	164	34440.00	210.00	164	34440	0.00	
1.2.2.4	深耕深挖垃圾(建筑、灌木、渣土等)清运(运距2km)	m³	0	16.21	21877.60	0	354635.90	21877.60	354635.90	21877.60	354635.90	16.21	21877.60	354635.896	0.00	新增 单价
1.2.2.5	余土平整	m³	0	3.89	21877.60	0	85103.86	21877.60	85103.86	21877.60	85103.86	3.89	21877.60	85103.864	0.00	
2	水利措施					7801593.38	7965646.14		7603425.60		7603425.60			7321722.64	-281,702.96	
2.1	衬砌沟渠工程	m	12192		12458	7500872.40	7529150.96	12458	7166930.43	12458	7166930.43		12458	6886599.91	-280,330.51	
2.1.1	晓岭村	m	5072		4288	3588981.36	2975825.46	4288	2939922.14	4288	2939922.14		4288	2843799.53	-96,122.60	
2.1.1.1	明沟衬砌	m	30		41	49983.18	44511.76	41	44511.76	41	44511.76		41	44511.76	0.00	
2.1.1.1.1	G001(排洪沟)	m	30		41	49983.18	44511.76	41	44511.76	41	44511.76		41	44511.76	0.00	
2.1.1.1.1.1	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m³	128.54	2.46	271.42	316.21	667.69	271.42	667.69	271.42	667.69	2.46	271.42	667.6932	0.00	
2.1.1.1.1.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m³	196.02	9.83	284.95	1926.88	2801.06	284.95	2801.06	284.95	2801.06	9.83	284.95	2801.0585	0.00	
2.1.1.1.1.3	碎石垫层	m³	5.99	213.39	8.00	1278.21	1707.12	8.00	1707.12	8.00	1707.12	213.39	8.00	1707.12	0.00	
2.1.1.1.1.4	M10浆砌石挡墙	m³	62.77	425.48	38.64	26707.38	16440.55	38.64	16440.55	38.64	16440.55	425.48	38.64	16440.5472	0.00	
2.1.1.1.1.5	浆砌石挡墙勾凸缝	m²	43.29	15.00	53.30	649.35	799.50	53.30	799.50	53.30	799.50	15.00	53.30	799.5	0.00	
2.1.1.1.1.6	伸缩缝(缝内填充聚乙烯闭孔泡沫板,厚度20mm)	m²	1.05	40.00	5.11	42.00	204.40	5.11	204.40	5.11	204.40	40.00	5.11	204.4	0.00	
2.1.1.1.1.7	砂石导滤体	m³	0.63	218.37	0.26	137.57	57.49	0.26	57.49	0.26	57.49	218.37	0.26	57.4859025	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.1.1.1.1.8	Φ75排水管PVC	m	23.20	16.00	13.65	371.20	218.40	13.65	218.40	13.65	218.40	16.00	13.65	218.4	0.00	
2.1.1.1.1.9	C20砼底板	m³	23.77	570.18	27.88	13553.18	15896.62	27.88	15896.62	27.88	15896.62	570.18	27.88	15896.6184	0.00	
2.1.1.1.1.10	C20砼压顶	m³	2.66	572.97	3.28	1524.10	1879.34	3.28	1879.34	3.28	1879.34	572.97	3.28	1879.3416	0.00	
2.1.1.1.1.11	模板制安	m²	54.95	58.00	61.20	3187.10	3549.60	61.20	3549.60	61.20	3549.60	58.00	61.20	3549.6	0.00	
2.1.1.1.1.12	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.1.2	明渠衬砌	m	5042		4247	3538998.18	2931313.69	4247	2895410.37	4247	2895410.37		4247	2799287.77	-96,122.60	
2.1.1.2.1	X001(b*h=0.8m*0.8m)	m	435		568	298634.63	352718.12	568	344258.13	568	344258.13		566.2	325820.17	-18,437.96	
2.1.1.2.1.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.1.2.1.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m³	528.74	2.46	1031.78	1300.70	2538.18	993.28	2443.47	993.28	2443.47	2.46	558.036	1372.76856	-1,070.70	
2.1.1.2.1.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m³	681.86	9.83	586.92	6702.68	5769.42	586.92	5769.42	586.92	5769.42	9.83	319.92	3144.8136	-2,624.61	
2.1.1.2.1.4	余土平整	m³	0	3.89	444.86	0	1730.51	406.36	1580.74	406.36	1580.74	3.89	238.116	926.27124	-654.47	
2.1.1.2.1.5	碎石垫层	m³	67.60	213.39	79.72	14425.16	17011.45	79.72	17011.45	79.72	17011.45	213.39	79.72	17011.4508	0.00	
2.1.1.2.1.6	碎石垫层基础处理	m³	33.80	213.39	72.74	7212.58	15521.99	34.24	7306.47	34.24	7306.47	213.39	30.76	6563.8764	-742.60	
2.1.1.2.1.7	C20砼渠道（壁厚20cm）	m³	270.40	593.47	252.48	160474.29	149839.31	252.48	149839.31	252.48	149839.31	593.47	243.152	144303.4174	-5,535.89	
2.1.1.2.1.8	C20砼渠道(壁厚15cm)	m³	0	593.47	41.58	0	24676.48	41.58	24676.48	41.58	24676.48	593.47	41.58	24676.4826	0.00	
2.1.1.2.1.9	C25钢筋砼横撑	m³	3.86	636.71	5.18	2457.70	3298.16	5.18	3298.16	5.18	3298.16	636.71	5.18	3298.1578	0.00	
2.1.1.2.1.10	模板制安	m²	1702.24	58.00	2054.17	98729.92	119141.86	2054.17	119141.86	2054.17	119141.86	58.00	1919.52	111332.16	-7,809.70	
2.1.1.2.1.11	钢筋制安	t	0	7142.34	0.50	0	3571.17	0.50	3571.17	0.50	3571.17	7142.34	0.50	3571.17	0.00	
2.1.1.2.1.12	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	2	540.00		1080.00						540.00		0	0.00	
2.1.1.2.1.13	下田涵	座	2	490.00		980.00						490.00		0	0.00	
2.1.1.2.1.14	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	10	390.00	21	3900.00	8190.00	21	8190.00	21	8190.00	390.00	21	8190	0.00	
2.1.1.2.1.15	渠道伸缩缝	m²	27.04	40.00	28.49	1081.60	1139.60	28.49	1139.60	28.49	1139.60	40.00	28.49	1139.6	0.00	
2.1.1.2.2	X002(b*h=0.8m*0.8m)	m	740		762	517057.68	500990.67	762	487762.32	762	487762.32		761.4	470759.92	-17,002.40	
2.1.1.2.2.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.1.2.2.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m³	899.47	2.46	1496.58	2212.70	3681.59	1436.38	3533.49	1436.38	3533.49	2.46	822.312	2022.88752	-1,510.61	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.1.1.2.2.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	1159.95	9.83	845.82	11402.31	8314.41	845.82	8314.41	845.82	8314.41	9.83	456.84	4490.7372	-3,823.67	
2.1.1.2.2.4	余土平整	m <sup>3</sup>	0	3.89	650.76	0	2531.46	590.56	2297.28	590.56	2297.28	3.89	365.472	1421.68608	-875.59	
2.1.1.2.2.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	115.00	213.39	106.68	24539.85	22764.45	106.68	22764.45	106.68	22764.45	213.39	106.68	22764.4452	0.00	
2.1.1.2.2.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	57.50	213.39	94.50	12269.93	20165.36	34.30	7319.28	34.30	7319.28	213.39	34.30	7319.277	0.00	
2.1.1.2.2.7	C20砼渠道（壁厚20cm）	m <sup>3</sup>	459.98	593.47	426.72	272984.33	253245.52	426.72	253245.52	426.72	253245.52	593.47	426.38	253046.1125	-199.41	
2.1.1.2.2.8	C25钢筋砼横撑	m <sup>3</sup>	6.57	636.71	9.12	4183.18	5806.80	9.12	5806.80	9.12	5806.80	636.71	9.12	5806.7952	0.00	
2.1.1.2.2.9	模板制安	m <sup>2</sup>	3055.61	58.00	2923.68	177225.38	169573.44	2923.68	169573.44	2923.68	169573.44	58.00	2741.04	158980.32	-10,593.12	
2.1.1.2.2.10	钢筋制安	t	0	7142.34	0.88	0	6285.26	0.88	6285.26	0.88	6285.26	7142.34	0.88	6285.2592	0.00	
2.1.1.2.2.11	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	3	540.00		1620.00						540.00		0	0.00	
2.1.1.2.2.12	下田涵	座	3	490.00		1470.00						490.00		0	0.00	
2.1.1.2.2.13	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	18	390.00	17	7020.00	6630.00	17	6630.00	17	6630.00	390.00	17	6630	0.00	
2.1.1.2.2.14	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	46	40.00	42.56	1840.00	1702.40	42.56	1702.40	42.56	1702.40	40.00	42.56	1702.4	0.00	
2.1.1.2.3	X003(b*h=0.8m*0.8m)	m	290		297	198934.59	127563.37	297	123225.71	297	123225.71		297	120241.45	-2,984.25	
2.1.1.2.3.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.1.2.3.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	352.50	2.46	395.19	867.15	972.17	375.45	923.61	375.45	923.61	2.46	193.122	475.08012	-448.53	
2.1.1.2.3.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	454.58	9.83	224.25	4468.52	2204.38	224.25	2204.38	224.25	2204.38	9.83	130.23	1280.1609	-924.22	
2.1.1.2.3.4	余土平整	m <sup>3</sup>	0	3.89	170.94	0	664.96	151.20	588.17	151.20	588.17	3.89	62.89	244.64988	-343.52	
2.1.1.2.3.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	45.07	213.39	32.10	9617.49	6849.82	32.10	6849.82	32.10	6849.82	213.39	32.10	6849.819	0.00	
2.1.1.2.3.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	22.53	213.39	46.20	4807.68	9858.62	26.46	5646.30	26.46	5646.30	213.39	23.1	4929.309	-716.99	
2.1.1.2.3.7	C20砼渠道（壁厚20cm）	m <sup>3</sup>	180.26	593.47		106978.90						593.47		0	0.00	
2.1.1.2.3.8	C20砼渠道(壁厚15cm)	m <sup>3</sup>	0	593.47	90.99	0	53999.84	90.99	53999.84	90.99	53999.84	593.47	90.99	53999.8353	0.00	
2.1.1.2.3.9	C25钢筋砼横撑	m <sup>3</sup>	2.58	636.71		1642.71						636.71		0	0.00	
2.1.1.2.3.10	模板制安	m <sup>2</sup>	1134.83	58.00	788.60	65820.14	45738.80	788.60	45738.80	788.60	45738.80	58.00	779.10	45187.8	-551.00	
2.1.1.2.3.11	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	1	540.00		540.00						540.00		0	0.00	
2.1.1.2.3.12	下田涵	座	1	490.00		490.00						490.00		0	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：



审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.1.1.2.3.13	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	7	390.00	17	2730.00	6630.00	17	6630.00	17	6630.00	390.00	17	6630	0.00	
2.1.1.2.3.14	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	17.05	40.00	8.87	682.00	354.80	8.87	354.80	8.87	354.80	40.00	8.87	354.8	0.00	
2.1.1.2.4	X004(b*h=0.6m*0.6m)	m	295		0	131197.21	0	0	0	0	0		0	0	0.00	
2.1.1.2.4.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00		290.00						290.00		0	0.00	
2.1.1.2.4.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	253.44	2.46		623.46						2.46		0	0.00	
2.1.1.2.4.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	185.29	9.83		1821.40						9.83		0	0.00	
2.1.1.2.4.4	余土平整	m <sup>3</sup>	68.15	3.89		265.10						3.89		0	0.00	
2.1.1.2.4.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	36.02	213.39		7686.31						213.39		0	0.00	
2.1.1.2.4.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	18.01	213.39		3843.15						213.39		0	0.00	
2.1.1.2.4.7	C20砼渠道（壁厚15cm）	m <sup>3</sup>	103.15	593.47		61216.43						593.47		0	0.00	
2.1.1.2.4.8	模板制安	m <sup>2</sup>	884.12	58.00		51278.96						58.00		0	0.00	
2.1.1.2.4.9	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	1	540.00		540.00						540.00		0	0.00	
2.1.1.2.4.10	下田涵	座	1	490.00		490.00						490.00		0	0.00	
2.1.1.2.4.11	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	7	390.00		2730.00						390.00		0	0.00	
2.1.1.2.4.12	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	10.31	40.00		412.40						40.00		0	0.00	
2.1.1.2.5	X005(第一段; b*h=0.5m*0.5m)	m	175		0	66986.31	0	0	0	0	0		0	0	0.00	
2.1.1.2.5.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00		290.00						290.00		0	0.00	
2.1.1.2.5.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	123.39	2.46		303.54						2.46		0	0.00	
2.1.1.2.5.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	84.89	9.83		834.47						9.83		0	0.00	
2.1.1.2.5.4	余土平整	m <sup>3</sup>	38.50	3.89		149.77						3.89		0	0.00	
2.1.1.2.5.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	19.43	213.39		4146.17						213.39		0	0.00	
2.1.1.2.5.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	9.71	213.39		2072.02						213.39		0	0.00	
2.1.1.2.5.7	C20砼渠道（壁厚15cm）	m <sup>3</sup>	52.45	593.47		31127.50						593.47		0	0.00	
2.1.1.2.5.8	模板制安	m <sup>2</sup>	446.78	58.00		25913.24						58.00		0	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.1.1.2.5.9	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	4	390.00		1560.00						390.00		0	0.00	
2.1.1.2.5.10	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	14.74	40.00		589.60						40.00		0	0.00	
2.1.1.2.6	X005(第二段；b*h=1.0m*1.0m)	m	415		0	471542.88	0	0	0	0	0		0	0	0.00	
2.1.1.2.6.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00		290.00						290.00		0	0.00	
2.1.1.2.6.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	504.43	2.46		1240.90						2.46		0	0.00	
2.1.1.2.6.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	650.51	9.83		6394.51						9.83		0	0.00	
2.1.1.2.6.4	C15砼垫层	m <sup>3</sup>	73.70	525.55		38733.04						525.55		0	0.00	
2.1.1.2.6.5	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	36.85	213.39		7863.42						213.39		0	0.00	
2.1.1.2.6.6	C25砼渠道（壁厚20cm）	m <sup>3</sup>	313.24	628.57		196893.27						628.57		0	0.00	
2.1.1.2.6.7	模板制安	m <sup>2</sup>	2118.99	58.00		122901.42						58.00		0	0.00	
2.1.1.2.6.8	C25钢筋砼预制盖板（B*L=1m*1.4m）	块	2	260.00		520.00						260.00		0	0.00	
2.1.1.2.6.9	钢筋制安	t	12.53	7142.34		89493.52						7142.34		0	0.00	
2.1.1.2.6.10	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）(b*h=1.0m*1.0m)	座	2	540.00		1080.00						540.00		0	0.00	
2.1.1.2.6.11	下田涵	座	2	490.00		980.00						490.00		0	0.00	
2.1.1.2.6.12	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	10	390.00		3900.00						390.00		0	0.00	
2.1.1.2.6.13	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	31.32	40.00		1252.80						40.00		0	0.00	
2.1.1.2.7	X006(b*h=1.5m*1.2m)	m	585		588	888801.68	1036404.63	588	1030977.05	588	1030977.05		586.2	1007769.85	-23,207.20	
2.1.1.2.7.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.1.2.7.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	1210.42	2.46	2299.77	2977.63	5657.43	2275.07	5596.67	2275.07	5596.67	2.46	1274.985	3136.4631	-2,460.21	
2.1.1.2.7.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	1004.50	9.83	1105.44	9874.24	10866.48	1105.44	10866.48	1105.44	10866.48	9.83	509.994	5013.24102	-5,853.23	
2.1.1.2.7.4	余土平整	m <sup>3</sup>	205.92	3.89	1194.33	801.03	4645.94	1169.63	4549.86	1169.63	4549.86	3.89	764.991	2975.81499	-1,574.05	
2.1.1.2.7.5	C15砼垫层	m <sup>3</sup>	136.36	525.55	123.48	71664.00	64894.91	123.48	64894.91	123.48	64894.91	525.55	123.48	64894.914	0.00	
2.1.1.2.7.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	68.18	213.39	71.25	14548.93	15204.04	46.55	9933.30	46.55	9933.30	213.39	42.75	9122.4225	-810.88	
2.1.1.2.7.7	C25砼渠道（壁厚20cm）	m <sup>3</sup>	620.13	628.57	561.54	389795.11	352967.20	561.54	352967.20	561.54	352967.20	628.57	559.821	351886.686	-1,080.51	
2.1.1.2.7.8	模板制安	m <sup>2</sup>	3636.36	58.00	3303.90	210908.88	191626.20	3303.90	191626.20	3303.90	191626.20	58.00	3106.86	180197.88	-11,428.32	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.1.1.2.7.9	C25钢筋砼预制盖板（B*L=1m*1.9m）	块	2	370.00		740.00						370.00		0	0.00	
2.1.1.2.7.10	钢筋制安	t	24.81	7142.34	52.96	177201.46	378258.33	52.96	378258.33	52.96	378258.33	7142.34	52.96	378258.3264	0.00	
2.1.1.2.7.11	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	2	540.00		1080.00						540.00		0	0.00	
2.1.1.2.7.12	下田涵	座	2	490.00	1.65	980.00	808.50	1.65	808.50	1.65	808.50	490.00	1.65	808.5	0.00	
2.1.1.2.7.13	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	14	390.00	23	5460.00	8970.00	23	8970.00	23	8970.00	390.00	23	8970	0.00	
2.1.1.2.7.14	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	62.01	40.00	55.39	2480.40	2215.60	55.39	2215.60	55.39	2215.60	40.00	55.39	2215.6	0.00	
2.1.1.2.8	X007(b*h=0.5m*0.5m)	m	140		154	53264.68	55123.58	154	55123.58	154	55123.58		154	51897.52	-3,226.06	
2.1.1.2.8.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.1.2.8.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	98.71	2.46	190.14	242.83	467.74	190.14	467.74	190.14	467.74	2.46	84.08	206.84664	-260.90	
2.1.1.2.8.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	67.91	9.83	100.10	667.56	983.98	100.10	983.98	100.10	983.98	9.83	60.06	590.3898	-393.59	
2.1.1.2.8.4	余土平整	m <sup>3</sup>	30.80	3.89	90.04	119.81	350.26	90.04	350.26	90.04	350.26	3.89	24.02	93.45336	-256.80	
2.1.1.2.8.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	15.54	213.39	15.40	3316.08	3286.21	15.40	3286.21	15.40	3286.21	213.39	15.40	3286.206	0.00	
2.1.1.2.8.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	7.77	213.39	19.20	1658.04	4097.09	19.20	4097.09	19.20	4097.09	213.39	9.60	2048.544	-2,048.54	
2.1.1.2.8.7	C20砼渠道（壁厚15cm）	m <sup>3</sup>	41.96	593.47	41.58	24902.00	24676.48	41.58	24676.48	41.58	24676.48	593.47	41.58	24676.4826	0.00	
2.1.1.2.8.8	模板制安	m <sup>2</sup>	357.42	58.00	358.79	20730.36	20809.82	358.79	20809.82	358.79	20809.82	58.00	354.20	20543.6	-266.22	
2.1.1.2.8.9	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	3	390.00		1170.00						390.00		0	0.00	
2.1.1.2.8.10	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	4.20	40.00	4.05	168.00	162.00	4.05	162.00	4.05	162.00	40.00	4.05	162	0.00	
2.1.1.2.9	X008(b*h=0.5m*0.5m)	m	615		399	236798.28	149503.03	399	149503.03	399	149503.03		398.5	143265.17	-6,237.86	
2.1.1.2.9.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.1.2.9.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	433.64	2.46	449.19	1066.75	1105.01	449.19	1105.01	449.19	1105.01	2.46	217.58	535.24926	-569.76	
2.1.1.2.9.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	298.34	9.83	259.35	2932.68	2549.41	259.35	2549.41	259.35	2549.41	9.83	155.42	1527.72945	-1,021.68	
2.1.1.2.9.4	余土平整	m <sup>3</sup>	135.30	3.89	189.84	526.32	738.48	189.84	738.48	189.84	738.48	3.89	62.17	241.82574	-496.65	
2.1.1.2.9.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	68.27	213.39	39.90	14568.14	8514.26	39.90	8514.26	39.90	8514.26	213.39	39.90	8514.261	0.00	
2.1.1.2.9.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	34.13	213.39	26.25	7283.00	5601.49	26.25	5601.49	26.25	5601.49	213.39	10.50	2240.595	-3,360.89	
2.1.1.2.9.7	C20砼渠道（壁厚15cm）	m <sup>3</sup>	184.32	593.47	107.73	109388.39	63934.52	107.73	63934.52	107.73	63934.52	593.47	107.60	63854.40465	-80.12	

建设单位：

监理单位：

施工单位：



审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.1.1.2.9.8	模板制安	m <sup>2</sup>	1570.10	58.00	928.77	91065.80	53868.66	928.77	53868.66	928.77	53868.66	58.00	916.55	53159.9	-708.76	
2.1.1.2.9.9	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	3	540.00		1620.00						540.00		0	0.00	
2.1.1.2.9.10	下田涵	座	3	490.00		1470.00						490.00		0	0.00	
2.1.1.2.9.11	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	15	390.00	32	5850.00	12480.00	32	12480.00	32	12480.00	390.00	32	12480	0.00	
2.1.1.2.9.12	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	18.43	40.00	10.53	737.20	421.20	10.53	421.20	10.53	421.20	40.00	10.53	421.2	0.00	
2.1.1.2.10	X009(b*h=0.5m*0.5m)	m	200		180	77274.66	76617.90	180	72168.17	180	72168.17		180	70381.18	-1,786.99	
2.1.1.2.10.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.1.2.10.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	141.02	2.46	233.70	346.91	574.90	213.45	525.09	213.45	525.09	2.46	98.28	241.7688	-283.32	
2.1.1.2.10.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	97.02	9.83	117.00	953.71	1150.11	117.00	1150.11	117.00	1150.11	9.83	70.20	690.066	-460.04	
2.1.1.2.10.4	余土平整	m <sup>3</sup>	44.00	3.89	116.70	171.16	453.96	96.45	375.19	96.45	375.19	3.89	28.08	109.2312	-265.96	
2.1.1.2.10.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	22.20	213.39	18.00	4737.26	3841.02	18.00	3841.02	18.00	3841.02	213.39	18.00	3841.02	0.00	
2.1.1.2.10.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	11.10	213.39	37.50	2368.63	8002.13	17.25	3680.98	17.25	3680.98	213.39	15.00	3200.85	-480.13	
2.1.1.2.10.7	C20砼渠道（壁厚15cm）	m <sup>3</sup>	59.94	593.47	48.60	35572.59	28842.64	48.60	28842.64	48.60	28842.64	593.47	48.60	28842.642	0.00	
2.1.1.2.10.8	模板制安	m <sup>2</sup>	510.60	58.00	419.13	29614.80	24309.54	419.13	24309.54	419.13	24309.54	58.00	414.00	24012	-297.54	
2.1.1.2.10.9	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	1	540.00		540.00						540.00		0	0.00	
2.1.1.2.10.10	下田涵	座	1	490.00		490.00						490.00		0	0.00	
2.1.1.2.10.11	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	5	390.00	23	1950.00	8970.00	23	8970.00	23	8970.00	390.00	23	8970	0.00	
2.1.1.2.10.12	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	5.99	40.00	4.59	239.60	183.60	4.59	183.60	4.59	183.60	40.00	4.59	183.6	0.00	
2.1.1.2.11	X010(b*h=0.5m*0.5m)	m	395		170	150989.58	96185.89	170	96185.89	170	96185.89		170	91200.12	-4,985.77	
2.1.1.2.11.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.1.2.11.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	278.52	2.46	318.85	685.16	784.37	318.85	784.37	318.85	784.37	2.46	157.43	387.28764	-397.08	
2.1.1.2.11.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	191.62	9.83	166.16	1883.62	1633.35	166.16	1633.35	166.16	1633.35	9.83	91.71	901.5093	-731.84	
2.1.1.2.11.4	余土平整	m <sup>3</sup>	86.90	3.89	152.69	338.04	593.96	152.69	593.96	152.69	593.96	3.89	65.72	255.66636	-338.30	
2.1.1.2.11.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	43.85	213.39	21.84	9357.15	4660.44	21.84	4660.44	21.84	4660.44	213.39	21.84	4660.4376	0.00	
2.1.1.2.11.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	21.92	213.39	20.30	4677.51	4331.82	20.30	4331.82	20.30	4331.82	213.39	12.18	2599.0902	-1,732.73	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.1.1.2.11.7	C20砼渠道（壁厚15cm）	m <sup>3</sup>	118.38	593.47	13.23	70254.98	7851.61	13.23	7851.61	13.23	7851.61	593.47	13.23	7851.6081	0.00	
2.1.1.2.11.8	C20砼渠道（壁厚20cm）	m <sup>3</sup>	0	593.47	67.76	0	40213.53	67.76	40213.53	67.76	40213.53	593.47	67.76	40213.5272	0.00	
2.1.1.2.11.9	C25钢筋砼横撑	m <sup>3</sup>	0	636.71	1.44	0	916.86	1.44	916.86	1.44	916.86	636.71	1.44	916.8624	0.00	
2.1.1.2.11.10	模板制安	m <sup>2</sup>	1008.44	58.00	579.09	58489.52	33587.22	579.09	33587.22	579.09	33587.22	58.00	548.30	31801.4	-1,785.82	
2.1.1.2.11.11	钢筋制安	t	0	7142.34	0.14	0	999.93	0.14	999.93	0.14	999.93	7142.34	0.14	999.9276	0.00	
2.1.1.2.11.12	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	1	540.00		540.00						540.00		0	0.00	
2.1.1.2.11.13	下田涵	座	1	490.00		490.00						490.00		0	0.00	
2.1.1.2.11.14	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门J200*200等)	个	9	390.00		3510.00						390.00		0	0.00	
2.1.1.2.11.15	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	11.84	40.00	8.07	473.60	322.80	8.07	322.80	8.07	322.80	40.00	8.07	322.8	0.00	
2.1.1.2.12	X011(b*h=0.6m*0.6m)	m	215		597	95916.77	235529.18	597	235529.18	597	235529.18		596.3	228646.89	-6,882.28	
2.1.1.2.12.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.1.2.12.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	184.71	2.46	792.13	454.39	1948.64	792.13	1948.64	792.13	1948.64	2.46	402.50	990.15615	-958.48	
2.1.1.2.12.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	135.04	9.83	465.66	1327.44	4577.44	465.66	4577.44	465.66	4577.44	9.83	268.34	2637.73305	-1,939.70	
2.1.1.2.12.4	余土平整	m <sup>3</sup>	49.67	3.89	326.47	193.22	1269.97	326.47	1269.97	326.47	1269.97	3.89	134.17	521.911575	-748.06	
2.1.1.2.12.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	26.25	213.39	65.67	5601.49	14013.32	65.67	14013.32	65.67	14013.32	213.39	65.67	14013.3213	0.00	
2.1.1.2.12.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	13.13	213.39	22.00	2801.81	4694.58	22.00	4694.58	22.00	4694.58	213.39	13.20	2816.748	-1,877.83	
2.1.1.2.12.7	C20砼渠道（壁厚15cm）	m <sup>3</sup>	75.17	593.47	188.06	44611.14	111607.97	188.06	111607.97	188.06	111607.97	593.47	187.83	111474.1407	-133.83	
2.1.1.2.12.8	模板制安	m <sup>2</sup>	644.36	58.00	1631.12	37372.88	94604.96	1631.12	94604.96	1631.12	94604.96	58.00	1610.01	93380.58	-1,224.38	
2.1.1.2.12.9	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	1	540.00		540.00						540.00		0	0.00	
2.1.1.2.12.10	下田涵	座	1	490.00	3.63	490.00	1778.70	3.63	1778.70	3.63	1778.70	490.00	3.63	1778.7	0.00	
2.1.1.2.12.11	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	5	390.00		1950.00						390.00		0	0.00	
2.1.1.2.12.12	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	7.11	40.00	18.59	284.40	743.60	18.59	743.60	18.59	743.60	40.00	18.59	743.6	0.00	
2.1.1.2.13	X012(b*h=0.5m*0.5m)	m	92		105	35279.72	36521.80	105	36521.80	105	36521.80		105	35358.10	-1,163.70	
2.1.1.2.13.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.1.2.13.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	79.04	2.46	118.25	194.44	290.90	118.25	290.90	118.25	290.90	2.46	57.33	141.0318	-149.86	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.1.1.2.13.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	57.79	9.83	68.25	568.08	670.90	68.25	670.90	68.25	670.90	9.83	40.95	402.5385	-268.36	
2.1.1.2.13.4	余土平整	m <sup>3</sup>	21.25	3.89	50.00	82.66	194.50	50.00	194.50	50.00	194.50	3.89	16.38	63.7182	-130.78	
2.1.1.2.13.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	10.21	213.39	10.50	2178.71	2240.60	10.50	2240.60	10.50	2240.60	213.39	10.50	2240.595	0.00	
2.1.1.2.13.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	5.11	213.39	8.00	1090.42	1707.12	8.00	1707.12	8.00	1707.12	213.39	6.00	1280.34	-426.78	
2.1.1.2.13.7	C20砼渠道（壁厚15cm）	m <sup>3</sup>	27.57	593.47	28.35	16361.97	16824.87	28.35	16824.87	28.35	16824.87	593.47	28.35	16824.8745	0.00	
2.1.1.2.13.8	模板制安	m <sup>2</sup>	234.88	58.00	244.74	13623.04	14194.92	244.74	14194.92	244.74	14194.92	58.00	241.50	14007	-187.92	
2.1.1.2.13.9	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	2	390.00		780.00						390.00		0	0.00	
2.1.1.2.13.10	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	2.76	40.00	2.70	110.40	108.00	2.70	108.00	2.70	108.00	40.00	2.70	108	0.00	
2.1.1.2.14	X013(b*h=1.0m*1.0m)	m	188		145	215714.49	166473.30	145	166473.30	145	166473.30		145	160057.58	-6,415.72	
2.1.1.2.14.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.1.2.14.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	228.51	2.46	412.60	562.13	1015.00	412.60	1015.00	412.60	1015.00	2.46	208.80	513.648	-501.35	
2.1.1.2.14.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	294.69	9.83	207.35	2896.80	2038.25	207.35	2038.25	207.35	2038.25	9.83	104.40	1026.252	-1,012.00	
2.1.1.2.14.4	余土平整	m <sup>3</sup>	0	3.89	205.25	0	798.42	205.25	798.42	205.25	798.42	3.89	104.40	406.116	-392.31	
2.1.1.2.14.5	C15砼垫层	m <sup>3</sup>	33.39	525.55	23.20	17548.11	12192.76	23.20	12192.76	23.20	12192.76	525.55	23.20	12192.76	0.00	
2.1.1.2.14.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	16.69	213.39	24.00	3561.48	5121.36	24.00	5121.36	24.00	5121.36	213.39	14.40	3072.816	-2,048.54	
2.1.1.2.14.7	C25砼渠道（壁厚20cm）	m <sup>3</sup>	141.90	628.57	98.60	89194.08	61977.00	98.60	61977.00	98.60	61977.00	628.57	98.60	61977.002	0.00	
2.1.1.2.14.8	模板制安	m <sup>2</sup>	959.93	58.00	680.44	55675.94	39465.52	680.44	39465.52	680.44	39465.52	58.00	638.00	37004	-2,461.52	
2.1.1.2.14.9	C25钢筋砼预制盖板（B*L=1m*1.4m）	块	1	260.00		260.00						260.00		0	0.00	
2.1.1.2.14.10	钢筋制安	t	5.96	7142.34	5.72	42568.35	40854.18	5.72	40854.18	5.72	40854.18	7142.34	5.72	40854.1848	0.00	
2.1.1.2.14.11	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等） b*h=1.0m*1.0m	座	1	540.00		540.00						540.00		0	0.00	
2.1.1.2.14.12	下田涵	座	1	490.00		490.00						490.00		0	0.00	
2.1.1.2.14.13	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	4	390.00	6	1560.00	2340.00	6	2340.00	6	2340.00	390.00	6	2340	0.00	
2.1.1.2.14.14	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	14.19	40.00	9.52	567.60	380.80	9.52	380.80	9.52	380.80	40.00	9.52	380.8	0.00	
2.1.1.2.15	X014(b*h=0.5m*0.5m)	m	262		282	100605.02	97682.23	282	97682.23	282	97682.23		282	93889.83	-3,792.40	
2.1.1.2.15.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：



审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.1.1.2.15.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m³	184.74	2.46	322.99	454.46	794.56	322.99	794.56	322.99	794.56	2.46	153.97	378.77112	-415.78	
2.1.1.2.15.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m³	127.1	9.83	183.30	1249.39	1801.84	183.30	1801.84	183.30	1801.84	9.83	109.98	1081.1034	-720.74	
2.1.1.2.15.4	余土平整	m³	57.64	3.89	139.69	224.22	543.39	139.69	543.39	139.69	543.39	3.89	43.99	171.12888	-372.27	
2.1.1.2.15.5	碎石垫层	m³	29.08	213.39	28.20	6205.38	6017.60	28.20	6017.60	28.20	6017.60	213.39	28.20	6017.598	0.00	
2.1.1.2.15.6	碎石垫层基础处理	m³	14.54	213.39	21.25	3102.69	4534.54	21.25	4534.54	21.25	4534.54	213.39	12.75	2720.7225	-1,813.82	
2.1.1.2.15.7	C20砼渠道（壁厚15cm）	m³	78.52	593.47	76.14	46599.26	45186.81	76.14	45186.81	76.14	45186.81	593.47	76.14	45186.8058	0.00	
2.1.1.2.15.8	模板制安	m²	668.89	58.00	656.70	38795.62	38088.60	656.70	38088.60	656.70	38088.60	58.00	648.60	37618.8	-469.80	
2.1.1.2.15.9	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	1	540.00		540.00						540.00		0	0.00	
2.1.1.2.15.10	下田涵	座	1	490.00	0.25	490.00	122.50	0.25	122.50	0.25	122.50	490.00	0.25	122.5	0.00	
2.1.1.2.15.11	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门J200*200等)	个	6	390.00		2340.00						390.00		0	0.00	
2.1.1.2.15.12	渠道伸缩缝	m²	7.85	40.00	7.56	314.00	302.40	7.56	302.40	7.56	302.40	40.00	7.56	302.4	0.00	
2.1.2	象山村	m	7120		8170	3911891.04	4553325.51	8170	4227008.29	8170	4227008.29		8170	4042800.38	-184,207.91	
2.1.2.1	明渠衬砌	m	7120		8170	3911891.04	4553325.51	8170	4227008.29	8170	4227008.29		8170	4042800.38	-184,207.91	
2.1.2.1.1	X015(b*h=0.8m*0.8m)	m	795		843	555104.42	705102.01	843	635061.89	843	635061.89		841.9	602063.88	-32,998.01	
2.1.2.1.1.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.2.1.1.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m³	966.32	2.46	2463.12	2377.15	6059.28	2140.98	5266.81	2140.98	5266.81	2.46	909.25	2236.75992	-3,030.05	
2.1.2.1.1.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m³	1246.16	9.83	935.73	12249.75	9198.23	935.73	9198.23	935.73	9198.23	9.83	505.14	4965.5262	-4,232.70	
2.1.2.1.1.4	余土平整	m³	0	3.89	1527.39	0	5941.55	1205.25	4688.42	1205.25	4688.42	3.89	404.11	1571.99568	-3,116.43	
2.1.2.1.1.5	碎石垫层	m³	123.54	213.39	118.02	26362.20	25184.29	118.02	25184.29	118.02	25184.29	213.39	118.02	25184.2878	0.00	
2.1.2.1.1.6	碎石垫层基础处理	m³	61.77	213.39	176.40	13181.10	37642.00	99.96	21330.46	99.96	21330.46	213.39	88.20	18820.998	-2,509.47	
2.1.2.1.1.7	抛石挤淤	m³	0	210.35	567.00	0	119268.45	321.30	67585.46	321.30	67585.46	210.35	283.50	59634.225	-7,951.23	
2.1.2.1.1.8	C20砼渠道（壁厚20cm）	m³	494.17	593.47	472.08	293275.07	280165.32	472.08	280165.32	472.08	280165.32	593.47	471.46	279799.7401	-365.58	
2.1.2.1.1.9	C25钢筋砼横撑	m³	7.06	636.71	10.08	4495.17	6418.04	10.08	6418.04	10.08	6418.04	636.71	10.08	6418.0368	0.00	
2.1.2.1.1.10	模板制安	m²	3282.71	58.00	3234.16	190397.18	187581.28	3234.16	187581.28	3234.16	187581.28	58.00	3030.84	175788.72	-11,792.56	
2.1.2.1.1.11	钢筋制安	t	0	7142.34	0.98	0	6999.49	0.98	6999.49	0.98	6999.49	7142.34	0.98	6999.4932	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.1.2.1.1.12	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	3	540.00	4	1620.00	2160.00	4	2160.00	4	2160.00	540.00	4	2160	0.00	
2.1.2.1.1.13	下田涵	座	3	490.00	2.25	1470.00	1102.50	2.25	1102.50	2.25	1102.50	490.00	2.25	1102.5	0.00	
2.1.2.1.1.14	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	19	390.00	39	7410.00	15210.00	39	15210.00	39	15210.00	390.00	39	15210	0.00	
2.1.2.1.1.15	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	49.42	40.00	47.04	1976.80	1881.60	47.04	1881.60	47.04	1881.60	40.00	47.04	1881.6	0.00	
2.1.2.1.2	X016(b*h=0.8m*0.8m)	m	416		615	362227.38	445053.30	615	412197.78	615	412197.78		615	394726.16	-17,471.62	
2.1.2.1.2.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.2.1.2.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	505.65	2.46	1510.50	1243.90	3715.83	1360.98	3348.01	1360.98	3348.01	2.46	664.20	1633.932	-1,714.08	
2.1.2.1.2.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	652.08	9.83	682.65	6409.95	6710.45	682.65	6710.45	682.65	6710.45	9.83	369.00	3627.27	-3,083.18	
2.1.2.1.2.4	余土平整	m <sup>3</sup>	0	3.89	827.85	0	3220.34	678.33	2638.70	678.33	2638.70	3.89	295.20	1148.328	-1,490.38	
2.1.2.1.2.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	64.65	213.39	86.10	13795.66	18372.88	86.10	18372.88	86.10	18372.88	213.39	86.10	18372.879	0.00	
2.1.2.1.2.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	32.32	213.39	243.60	6896.76	51981.80	94.08	20075.73	94.08	20075.73	213.39	81.20	17327.268	-2,748.46	
2.1.2.1.2.7	C20砼渠道（壁厚20cm）	m <sup>3</sup>	258.59	593.47	344.40	153465.41	204391.07	344.40	204391.07	344.40	204391.07	593.47	344.40	204391.068	0.00	
2.1.2.1.2.8	C25钢筋砼横撑	m <sup>3</sup>	115.44	636.71	7.34	73501.80	4673.45	7.34	4673.45	7.34	4673.45	636.71	7.34	4673.4514	0.00	
2.1.2.1.2.9	模板制安	m <sup>2</sup>	1717.75	58.00	2359.44	99629.50	136847.52	2359.44	136847.52	2359.44	136847.52	58.00	2214.00	128412	-8,435.52	
2.1.2.1.2.10	钢筋制安	t	0	7142.34	0.71	0	5071.06	0.71	5071.06	0.71	5071.06	7142.34	0.71	5071.0614	0.00	
2.1.2.1.2.11	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	2	540.00		1080.00						540.00		0	0.00	
2.1.2.1.2.12	下田涵	座	2	490.00	1.25	980.00	612.50	1.25	612.50	1.25	612.50	490.00	1.25	612.5	0.00	
2.1.2.1.2.13	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	10	390.00	20	3900.00	7800.00	20	7800.00	20	7800.00	390.00	20	7800	0.00	
2.1.2.1.2.14	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	25.86	40.00	34.16	1034.40	1366.40	34.16	1366.40	34.16	1366.40	40.00	34.16	1366.4	0.00	
2.1.2.1.3	X017(b*h=0.8m*0.8m)	m	785		792	548260.94	624649.91	792	580493.92	792	580493.92		790.6	547575.43	-32,918.49	
2.1.2.1.3.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.2.1.3.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	954.17	2.46	2138.92	2347.26	5261.74	1935.67	4761.75	1935.67	4761.75	2.46	853.85	2100.46608	-2,661.28	
2.1.2.1.3.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	1230.49	9.83	879.12	12095.72	8641.75	879.12	8641.75	879.12	8641.75	9.83	474.36	4662.9588	-3,978.79	
2.1.2.1.3.4	余土平整	m <sup>3</sup>	0	3.89	1259.80	0	4900.62	1056.55	4109.98	1056.55	4109.98	3.89	379.49	1476.20832	-2,633.77	
2.1.2.1.3.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	121.99	213.39	110.88	26031.45	23660.68	110.88	23660.68	110.88	23660.68	213.39	110.88	23660.6832	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.1.2.1.3.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	60.99	213.39	133.00	13014.66	28380.87	96.25	20538.79	96.25	20538.79	213.39	79.80	17028.522	-3,510.27	
2.1.2.1.3.7	抛石挤淤	m <sup>3</sup>	0	210.35	414.00	0	87084.90	247.50	52061.63	247.50	52061.63	210.35	207.00	43542.45	-8,519.18	
2.1.2.1.3.8	C20砼渠道（壁厚20cm）	m <sup>3</sup>	487.96	593.47	443.52	289589.62	263215.81	443.52	263215.81	443.52	263215.81	593.47	442.74	262750.5339	-465.28	
2.1.2.1.3.9	C25钢筋砼横撑	m <sup>3</sup>	6.97	636.71	9.46	4437.87	6023.28	9.46	6023.28	9.46	6023.28	636.71	9.46	6023.2766	0.00	
2.1.2.1.3.10	模板制安	m <sup>2</sup>	3241.42	58.00	3038.40	188002.36	176227.20	3038.40	176227.20	3038.40	176227.20	58.00	2846.16	165077.28	-11,149.92	
2.1.2.1.3.11	钢筋制安	t	0	7142.34	0.92	0	6570.95	0.92	6570.95	0.92	6570.95	7142.34	0.92	6570.9528	0.00	
2.1.2.1.3.12	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	3	540.00	4	1620.00	2160.00	4	2160.00	4	2160.00	540.00	4	2160	0.00	
2.1.2.1.3.13	下田涵	座	3	490.00	2.25	1470.00	1102.50	2.25	1102.50	2.25	1102.50	490.00	2.25	1102.5	0.00	
2.1.2.1.3.14	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	19	390.00	24	7410.00	9360.00	24	9360.00	24	9360.00	390.00	24	9360	0.00	
2.1.2.1.3.15	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	48.80	40.00	44.24	1952.00	1769.60	44.24	1769.60	44.24	1769.60	40.00	44.24	1769.6	0.00	
2.1.2.1.4	X019(b*h=0.6m*0.6m)	m	476		481	210813.89	203190.88	481	203190.88	481	203190.88		481	192738.25	-10,452.62	
2.1.2.1.4.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.2.1.4.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	408.93	2.46	679.89	1005.97	1672.53	679.89	1672.53	679.89	1672.53	2.46	324.68	798.7005	-873.83	
2.1.2.1.4.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	298.98	9.83	375.18	2938.97	3688.02	375.18	3688.02	375.18	3688.02	9.83	216.45	2127.7035	-1,560.32	
2.1.2.1.4.4	余土平整	m <sup>3</sup>	109.96	3.89	304.71	427.74	1185.32	304.71	1185.32	304.71	1185.32	3.89	108.23	420.99525	-764.33	
2.1.2.1.4.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	58.12	213.39	52.91	12402.23	11290.46	52.91	11290.46	52.91	11290.46	213.39	52.91	11290.4649	0.00	
2.1.2.1.4.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	29.06	213.39	59.40	6201.11	12675.37	59.40	12675.37	59.40	12675.37	213.39	29.70	6337.683	-6,337.68	
2.1.2.1.4.7	C20砼渠道（壁厚15cm）	m <sup>3</sup>	166.43	593.47	151.52	98771.21	89922.57	151.52	89922.57	151.52	89922.57	593.47	151.52	89919.60705	-2.97	
2.1.2.1.4.8	模板制安	m <sup>2</sup>	1426.57	58.00	1314.45	82741.06	76238.10	1314.45	76238.10	1314.45	76238.10	58.00	1298.70	75324.6	-913.50	
2.1.2.1.4.9	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	2	540.00		1080.00						540.00		0	0.00	
2.1.2.1.4.10	下田涵	座	0	490.00	1.13	0	553.70	1.13	553.70	1.13	553.70	490.00	1.13	553.7	0.00	
2.1.2.1.4.11	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	11	390.00	13	4290.00	5070.00	13	5070.00	13	5070.00	390.00	13	5070	0.00	
2.1.2.1.4.12	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	16.64	40.00	15.12	665.60	604.80	15.12	604.80	15.12	604.80	40.00	15.12	604.8	0.00	
2.1.2.1.5	X021(b*h=0.6m*0.6m)	m	295		680	131197.21	309174.96	680	296243.26	680	296243.26		680	285207.72	-11,035.54	
2.1.2.1.5.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：



审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.1.2.1.5.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	253.44	2.46	997.05	623.46	2452.74	938.20	2307.97	938.20	2307.97	2.46	459.00	1129.14	-1,178.83	
2.1.2.1.5.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	185.29	9.83	530.40	1821.40	5213.83	530.40	5213.83	530.40	5213.83	9.83	306.00	3007.98	-2,205.85	
2.1.2.1.5.4	余土平整	m <sup>3</sup>	68.15	3.89	466.65	265.10	1815.27	407.80	1586.34	407.80	1586.34	3.89	153.00	595.17	-991.17	
2.1.2.1.5.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	36.02	213.39	74.80	7686.31	15961.57	74.80	15961.57	74.80	15961.57	213.39	74.80	15961.572	0.00	
2.1.2.1.5.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	18.01	213.39	140.25	3843.15	29927.95	81.40	17369.95	81.40	17369.95	213.39	56.10	11971.179	-5,398.77	
2.1.2.1.5.7	C20砼渠道（壁厚15cm）	m <sup>3</sup>	103.15	593.47	214.20	61216.43	127121.27	214.20	127121.27	214.20	127121.27	593.47	214.20	127121.274	0.00	
2.1.2.1.5.8	模板制安	m <sup>2</sup>	884.12	58.00	1857.74	51278.96	107748.92	1857.74	107748.92	1857.74	107748.92	58.00	1836.00	106488	-1,260.92	
2.1.2.1.5.9	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	1	540.00		540.00						540.00		0	0.00	
2.1.2.1.5.10	下田涵	座	1	490.00	2.10	490.00	1029.00	2.10	1029.00	2.10	1029.00	490.00	2.10	1029	0.00	
2.1.2.1.5.11	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	7	390.00	43	2730.00	16770.00	43	16770.00	43	16770.00	390.00	43	16770	0.00	
2.1.2.1.5.12	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	10.31	40.00	21.11	412.40	844.40	21.11	844.40	21.11	844.40	40.00	21.11	844.4	0.00	
2.1.2.1.6	X022(b*h=0.6m*0.6m)	m	445		681	198432.48	321782.48	681	305684.33	681	305684.33		680	298335.90	-7,348.43	
2.1.2.1.6.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.2.1.6.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	382.30	2.46	1023.27	940.46	2517.24	950.01	2337.02	950.01	2337.02	2.46	459.00	1129.14	-1,207.88	
2.1.2.1.6.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	279.51	9.83	531.18	2747.58	5221.50	531.18	5221.50	531.18	5221.50	9.83	306.00	3007.98	-2,213.52	
2.1.2.1.6.4	余土平整	m <sup>3</sup>	102.80	3.89	492.09	399.89	1914.23	418.83	1629.25	418.83	1629.25	3.89	153.00	595.17	-1,034.08	
2.1.2.1.6.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	54.33	213.39	74.91	11593.48	15985.04	74.91	15985.04	74.91	15985.04	213.39	74.91	15985.0449	0.00	
2.1.2.1.6.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	27.17	213.39	158.40	5797.81	33800.98	85.14	18168.02	85.14	18168.02	213.39	79.20	16900.488	-1,267.54	
2.1.2.1.6.7	C20砼渠道（壁厚15cm）	m <sup>3</sup>	155.59	593.47	214.52	92338.00	127311.18	214.52	127311.18	214.52	127311.18	593.47	214.20	127121.274	-189.91	
2.1.2.1.6.8	模板制安	m <sup>2</sup>	1333.67	58.00	1860.75	77352.86	107923.50	1860.75	107923.50	1860.75	107923.50	58.00	1836.00	106488	-1,435.50	
2.1.2.1.6.9	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	2	540.00	4	1080.00	2160.00	4	2160.00	4	2160.00	540.00	4	2160	0.00	
2.1.2.1.6.10	下田涵	座	2	490.00	4.80	980.00	2352.00	4.80	2352.00	4.80	2352.00	490.00	4.80	2352	0.00	
2.1.2.1.6.11	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	11	390.00	55	4290.00	21450.00	55	21450.00	55	21450.00	390.00	55	21450	0.00	
2.1.2.1.6.12	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	15.56	40.00	21.42	622.40	856.80	21.42	856.80	21.42	856.80	40.00	21.42	856.8	0.00	
2.1.2.1.7	X023(b*h=0.6m*0.6m)	m	160		131	70808.77	70946.95	131	70946.95	131	70946.95		131	62987.95	-7,959.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.1.2.1.7.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.2.1.7.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m³	137.46	2.46	197.80	338.15	486.59	197.80	486.59	197.80	486.59	2.46	88.43	217.5255	-269.06	
2.1.2.1.7.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m³	100.50	9.83	102.18	987.92	1004.43	102.18	1004.43	102.18	1004.43	9.83	58.95	579.4785	-424.95	
2.1.2.1.7.4	余土平整	m³	36.96	3.89	95.62	143.77	371.96	95.62	371.96	95.62	371.96	3.89	29.48	114.65775	-257.30	
2.1.2.1.7.5	碎石垫层	m³	19.54	213.39	14.41	4169.64	3074.95	14.41	3074.95	14.41	3074.95	213.39	14.41	3074.9499	0.00	
2.1.2.1.7.6	碎石垫层基础处理	m³	9.77	213.39	27.50	2084.82	5868.23	27.50	5868.23	27.50	5868.23	213.39	16.50	3520.935	-2,347.29	
2.1.2.1.7.7	C20砼渠道（壁厚15cm）	m³	55.94	593.47	41.27	33198.71	24492.51	41.27	24492.51	41.27	24492.51	593.47	41.27	24489.53955	-2.97	
2.1.2.1.7.8	C20砼渠道（壁厚20cm）	m³	0	593.47	5.04	0	2991.09	5.04	2991.09	5.04	2991.09	593.47	0.00	0	-2,991.09	
2.1.2.1.7.9	模板制安	m²	479.52	58.00	382.43	27812.16	22180.94	382.43	22180.94	382.43	22180.94	58.00	353.70	20514.6	-1,666.34	
2.1.2.1.7.10	钢筋制安	t	0	7142.34	0.07	0	499.96	0.07	499.96	0.07	499.96	7142.34	0.07	499.9638	0.00	
2.1.2.1.7.11	C25钢筋砼预制盖板(B*L=1.2m*0.4m)	块	0	59.43	30	0	1782.90	30	1782.90	30	1782.90	59.43	30	1782.9	0.00	新增 单价
2.1.2.1.7.12	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	0	540.00	2	0	1080.00	2	1080.00	2	1080.00	540.00	2	1080	0.00	
2.1.2.1.7.13	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	4	390.00	7	1560.00	2730.00	7	2730.00	7	2730.00	390.00	7	2730	0.00	
2.1.2.1.7.14	渠道伸缩缝	m²	5.59	40.00	4.10	223.60	164.00	4.10	164.00	4.10	164.00	40.00	4.10	164	0.00	
2.1.2.1.7.15	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板、养护等	m²	0	109.15	36.00	0	3929.40	36.00	3929.40	36.00	3929.40	109.15	36.00	3929.4	0.00	
2.1.2.1.8	X024(b*h=0.6m*0.6m)	m	610		642	272141.78	387978.30	642	339689.57	642	339689.57		642	324368.72	-15,320.85	
2.1.2.1.8.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.2.1.8.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m³	524.05	2.46	1358.40	1289.16	3341.66	1136.27	2795.22	1136.27	2795.22	2.46	433.35	1066.041	-1,729.18	
2.1.2.1.8.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m³	383.14	9.83	500.76	3766.27	4922.47	500.76	4922.47	500.76	4922.47	9.83	288.90	2839.887	-2,082.58	
2.1.2.1.8.4	余土平整	m³	140.91	3.89	857.64	548.14	3336.22	635.51	2472.13	635.51	2472.13	3.89	144.45	561.9105	-1,910.22	
2.1.2.1.8.5	碎石垫层	m³	74.48	213.39	70.62	15893.29	15069.60	70.62	15069.60	70.62	15069.60	213.39	70.62	15069.6018	0.00	
2.1.2.1.8.6	碎石垫层基础处理	m³	37.24	213.39	118.80	7946.64	25350.73	68.42	14600.14	68.42	14600.14	213.39	59.40	12675.366	-1,924.78	
2.1.2.1.8.7	抛石挤淤	m³	0	210.35	405.00	0	85191.75	233.25	49064.14	233.25	49064.14	210.35	202.50	42595.875	-6,468.26	
2.1.2.1.8.8	C20砼渠道（壁厚15cm）	m³	213.29	593.47	202.23	126581.22	120017.44	202.23	120017.44	202.23	120017.44	593.47	202.23	120017.4381	0.00	
2.1.2.1.8.9	模板制安	m²	1828.17	58.00	1754.19	106033.86	101743.02	1754.19	101743.02	1754.19	101743.02	58.00	1733.40	100537.2	-1,205.82	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.1.2.1.8.10	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	3	540.00	5	1620.00	2700.00	5	2700.00	5	2700.00	540.00	5	2700	0.00	
2.1.2.1.8.11	下田涵	座	3	490.00	2.10	1470.00	1029.00	2.10	1029.00	2.10	1029.00	490.00	2.10	1029	0.00	
2.1.2.1.8.12	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	15	390.00	62	5850.00	24180.00	62	24180.00	62	24180.00	390.00	62	24180	0.00	
2.1.2.1.8.13	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	21.33	40.00	20.16	853.20	806.40	20.16	806.40	20.16	806.40	40.00	20.16	806.4	0.00	
2.1.2.1.9	X026(b*h=0.6m*0.6m)	m	165		166	72964.09	71265.35	166	71265.35	166	71265.35		166	68334.11	-2,931.24	
2.1.2.1.9.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.2.1.9.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	141.75	2.46	248.84	348.71	612.15	248.84	612.15	248.84	612.15	2.46	112.05	275.643	-336.50	
2.1.2.1.9.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	103.64	9.83	129.48	1018.78	1272.79	129.48	1272.79	129.48	1272.79	9.83	74.70	734.301	-538.49	
2.1.2.1.9.4	余土平整	m <sup>3</sup>	38.12	3.89	119.36	148.29	464.31	119.36	464.31	119.36	464.31	3.89	37.35	145.2915	-319.02	
2.1.2.1.9.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	20.15	213.39	18.26	4299.81	3896.50	18.26	3896.50	18.26	3896.50	213.39	18.26	3896.5014	0.00	
2.1.2.1.9.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	10.07	213.39	26.40	2148.84	5633.50	26.40	5633.50	26.40	5633.50	213.39	19.80	4225.122	-1,408.37	
2.1.2.1.9.7	C20砼渠道（壁厚15cm）	m <sup>3</sup>	57.69	593.47	52.29	34237.28	31032.55	52.29	31032.55	52.29	31032.55	593.47	52.29	31032.5463	0.00	
2.1.2.1.9.8	模板制安	m <sup>2</sup>	494.51	58.00	453.87	28681.58	26324.46	453.87	26324.46	453.87	26324.46	58.00	448.20	25995.6	-328.86	
2.1.2.1.9.9	下田涵	座	0	490.00	0.75	0	367.50	0.75	367.50	0.75	367.50	490.00	0.75	367.5	0.00	
2.1.2.1.9.10	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	4	390.00	3	1560.00	1170.00	3	1170.00	3	1170.00	390.00	3	1170	0.00	
2.1.2.1.9.11	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	5.77	40.00	5.04	230.80	201.60	5.04	201.60	5.04	201.60	40.00	5.04	201.6	0.00	
2.1.2.1.10	X027(b*h=0.6m*0.6m)	m	295		425	131197.21	194318.69	425	188458.23	425	188458.23		423.4	182054.94	-6,403.28	
2.1.2.1.10.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.2.1.10.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	253.44	2.46	651.75	623.46	1603.31	625.08	1537.70	625.08	1537.70	2.46	285.80	703.0557	-834.64	
2.1.2.1.10.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	185.29	9.83	331.50	1821.40	3258.65	331.50	3258.65	331.50	3258.65	9.83	190.53	1872.9099	-1,385.74	
2.1.2.1.10.4	余土平整	m <sup>3</sup>	68.15	3.89	320.25	265.10	1245.77	293.58	1142.03	293.58	1142.03	3.89	95.27	370.58085	-771.45	
2.1.2.1.10.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	36.02	213.39	46.75	7686.31	9975.98	46.75	9975.98	46.75	9975.98	213.39	46.75	9975.9825	0.00	
2.1.2.1.10.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	18.01	213.39	90.75	3843.15	19365.14	64.08	13674.03	64.08	13674.03	213.39	54.45	11619.0855	-2,054.95	
2.1.2.1.10.7	C20砼渠道（壁厚15cm）	m <sup>3</sup>	103.15	593.47	133.88	61216.43	79453.76	133.88	79453.76	133.88	79453.76	593.47	133.37	79151.68737	-302.08	
2.1.2.1.10.8	模板制安	m <sup>2</sup>	884.12	58.00	1161.36	51278.96	67358.88	1161.36	67358.88	1161.36	67358.88	58.00	1143.18	66304.44	-1,054.44	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.1.2.1.10.9	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	1	540.00	6	540.00	3240.00	6	3240.00	6	3240.00	540.00	6	3240	0.00	
2.1.2.1.10.10	下田涵	座	1	490.00	1.20	490.00	588.00	1.20	588.00	1.20	588.00	490.00	1.20	588	0.00	
2.1.2.1.10.11	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	7	390.00	19	2730.00	7410.00	19	7410.00	19	7410.00	390.00	19	7410	0.00	
2.1.2.1.10.12	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	10.31	40.00	13.23	412.40	529.20	13.23	529.20	13.23	529.20	40.00	13.23	529.2	0.00	
2.1.2.1.11	X029(b*h=0.6m*0.6m)	m	320		342	142361.63	213723.56	342	179352.11	342	179352.11		342	173883.04	-5,469.07	
2.1.2.1.11.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.2.1.11.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	274.91	2.46	783.18	676.28	1926.62	625.07	1537.67	625.07	1537.67	2.46	230.85	567.891	-969.78	
2.1.2.1.11.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	200.99	9.83	266.76	1975.73	2622.25	266.76	2622.25	266.76	2622.25	9.83	153.90	1512.837	-1,109.41	
2.1.2.1.11.4	余土平整	m <sup>3</sup>	73.92	3.89	516.42	287.55	2008.87	358.31	1393.83	358.31	1393.83	3.89	76.95	299.3355	-1,094.49	
2.1.2.1.11.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	39.07	213.39	37.62	8337.15	8027.73	37.62	8027.73	37.62	8027.73	213.39	37.62	8027.7318	0.00	
2.1.2.1.11.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	19.54	213.39	75.24	4169.64	16055.46	39.38	8403.30	39.38	8403.30	213.39	37.62	8027.7318	-375.57	
2.1.2.1.11.7	抛石挤淤	m <sup>3</sup>	0	210.35	256.50	0	53954.78	134.25	28239.49	134.25	28239.49	210.35	128.25	26977.3875	-1,262.10	
2.1.2.1.11.8	C20砼渠道（壁厚15cm）	m <sup>3</sup>	111.89	593.47	107.73	66403.36	63934.52	107.73	63934.52	107.73	63934.52	593.47	107.73	63934.5231	0.00	
2.1.2.1.11.9	模板制安	m <sup>2</sup>	959.04	58.00	934.74	55624.32	54214.92	934.74	54214.92	934.74	54214.92	58.00	923.40	53557.2	-657.72	
2.1.2.1.11.10	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	1	540.00	6	540.00	3240.00	6	3240.00	6	3240.00	540.00	6	3240	0.00	
2.1.2.1.11.11	下田涵	座	1	490.00		490.00						490.00		0	0.00	
2.1.2.1.11.12	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	8	390.00	18	3120.00	7020.00	18	7020.00	18	7020.00	390.00	18	7020	0.00	
2.1.2.1.11.13	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	11.19	40.00	10.71	447.60	428.40	10.71	428.40	10.71	428.40	40.00	10.71	428.4	0.00	
2.1.2.1.12	X030(b*h=0.6m*0.6m)	m	520		219	231541.51	130329.49	219	110718.78	219	110718.78		219	104870.90	-5,847.88	
2.1.2.1.12.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.2.1.12.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	446.73	2.46	492.75	1098.96	1212.17	402.54	990.25	402.54	990.25	2.46	147.83	363.6495	-626.60	
2.1.2.1.12.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	326.61	9.83	170.82	3210.58	1679.16	170.82	1679.16	170.82	1679.16	9.83	98.55	968.7465	-710.41	
2.1.2.1.12.4	余土平整	m <sup>3</sup>	120.12	3.89	321.93	467.27	1252.31	231.72	901.39	231.72	901.39	3.89	49.28	191.67975	-709.71	
2.1.2.1.12.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	63.49	213.39	24.09	13548.13	5140.54	24.09	5140.54	24.09	5140.54	213.39	24.09	5140.54101	0.00	
2.1.2.1.12.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	31.75	213.39	48.18	6775.13	10281.13	27.72	5915.17	27.72	5915.17	213.39	24.09	5140.5651	-774.61	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.1.2.1.12.7	抛石挤淤	m <sup>3</sup>	0	210.35	164.25	0	34549.99	94.50	19878.08	94.50	19878.08	210.35	82.13	17274.99375	-2,603.08	
2.1.2.1.12.8	C20砼渠道（壁厚15cm）	m <sup>3</sup>	181.82	593.47	68.99	107904.72	40943.50	68.99	40943.50	68.99	40943.50	593.47	68.99	40940.52795	-2.97	
2.1.2.1.12.9	模板制安	m <sup>2</sup>	1558.44	58.00	598.55	90389.52	34715.90	598.55	34715.90	598.55	34715.90	58.00	591.30	34295.4	-420.50	
2.1.2.1.12.10	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	2	540.00		1080.00						540.00		0	0.00	
2.1.2.1.12.11	下田涵	座	2	490.00		980.00						490.00		0	0.00	
2.1.2.1.12.12	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	13	390.00		5070.00						390.00		0	0.00	
2.1.2.1.12.13	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	18.18	40.00	6.62	727.20	264.80	6.62	264.80	6.62	264.80	40.00	6.62	264.8	0.00	
2.1.2.1.13	X032(b*h=0.5m*0.5m)	m	664		678	255314.15	282124.72	678	265907.90	678	265907.90		676.3	257944.44	-7,963.47	
2.1.2.1.13.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.2.1.13.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	468.19	2.46	889.68	1151.75	2188.61	815.88	2007.06	815.88	2007.06	2.46	369.26	908.379108	-1,098.69	
2.1.2.1.13.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	322.11	9.83	440.70	3166.34	4332.08	440.70	4332.08	440.70	4332.08	9.83	263.76	2592.73131	-1,739.35	
2.1.2.1.13.4	余土平整	m <sup>3</sup>	146.08	3.89	448.98	568.25	1746.53	375.18	1459.45	375.18	1459.45	3.89	105.50	410.405892	-1,049.04	
2.1.2.1.13.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	73.70	213.39	67.80	15726.84	14467.84	67.80	14467.84	67.80	14467.84	213.39	67.80	14467.842	0.00	
2.1.2.1.13.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	36.85	213.39	171.00	7863.42	36489.69	97.20	20741.51	97.20	20741.51	213.39	85.50	18244.845	-2,496.66	
2.1.2.1.13.7	C20砼渠道（壁厚15cm）	m <sup>3</sup>	199.00	593.47	183.06	118100.53	108640.62	183.06	108640.62	183.06	108640.62	593.47	182.60	108368.2155	-272.40	
2.1.2.1.13.8	模板制安	m <sup>2</sup>	1695.19	58.00	1578.03	98321.02	91525.74	1578.03	91525.74	1578.03	91525.74	58.00	1555.49	90218.42	-1,307.32	
2.1.2.1.13.9	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	3	540.00	5	1620.00	2700.00	5	2700.00	5	2700.00	540.00	5	2700	0.00	
2.1.2.1.13.10	下田涵	座	3	490.00	3	1470.00	1470.00	3	1470.00	3	1470.00	490.00	3	1470	0.00	
2.1.2.1.13.11	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门200*200等)	个	16	390.00	45	6240.00	17550.00	45	17550.00	45	17550.00	390.00	45	17550	0.00	
2.1.2.1.13.12	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	19.90	40.00	18.09	796.00	723.60	18.09	723.60	18.09	723.60	40.00	18.09	723.6	0.00	
2.1.2.1.14	X033(b*h=0.8m*0.8m)	m	814		865	569536.54	403539.00	865	387005.77	865	387005.77		863.9	373120.39	-13,885.37	
2.1.2.1.14.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.2.1.14.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	989.42	2.46	1355.05	2433.97	3333.42	1279.81	3148.33	1279.81	3148.33	2.46	583.13	1434.50595	-1,713.83	
2.1.2.1.14.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	1275.95	9.83	674.70	12542.59	6632.30	674.70	6632.30	674.70	6632.30	9.83	388.76	3821.46165	-2,810.84	
2.1.2.1.14.4	余土平整	m <sup>3</sup>	0	3.89	680.35	0	2646.56	605.11	2353.88	605.11	2353.88	3.89	194.38	756.128475	-1,597.75	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.1.2.1.14.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	126.50	213.39	95.15	26993.84	20304.06	95.15	20304.06	95.15	20304.06	213.39	95.15	20304.0585	0.00	
2.1.2.1.14.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	63.25	213.39	204.60	13496.92	43659.59	129.36	27604.13	129.36	27604.13	213.39	102.30	21829.797	-5,774.33	
2.1.2.1.14.7	C20砼渠道（壁厚15cm）	m <sup>3</sup>	0	593.47	272.48	0	161708.71	272.48	161708.71	272.48	161708.71	593.47	272.13	161500.1009	-208.60	
2.1.2.1.14.8	C20砼渠道（壁厚20cm）	m <sup>3</sup>	505.98	593.47		300283.95						593.47		0	0.00	
2.1.2.1.14.9	C25钢筋砼横撑	m <sup>3</sup>	7.23	636.71		4603.41						636.71		0	0.00	
2.1.2.1.14.10	模板制安	m <sup>2</sup>	3361.17	58.00	2363.22	194947.86	137066.76	2363.22	137066.76	2363.22	137066.76	58.00	2332.53	135286.74	-1,780.02	
2.1.2.1.14.11	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	4	540.00	11	2160.00	5940.00	11	5940.00	11	5940.00	540.00	11	5940	0.00	
2.1.2.1.14.12	下田涵	座	4	490.00	3.60	1960.00	1764.00	3.60	1764.00	3.60	1764.00	490.00	3.60	1764	0.00	
2.1.2.1.14.13	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门J200*200等)	个	20	390.00	49	7800.00	19110.00	49	19110.00	49	19110.00	390.00	49	19110	0.00	
2.1.2.1.14.14	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	50.60	40.00	27.09	2024.00	1083.60	27.09	1083.60	27.09	1083.60	40.00	27.09	1083.6	0.00	
2.1.2.1.15	X034(b*h=0.6m*0.6m)	m	360		360	159989.04	175309.17	360	165954.83	360	165954.83		360	159751.80	-6,203.03	
2.1.2.1.15.1	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.1.2.1.15.2	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	309.28	2.46	597.60	760.83	1470.10	555.03	1365.37	555.03	1365.37	2.46	243.00	597.78	-767.59	
2.1.2.1.15.3	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	226.12	9.83	280.80	2222.76	2760.26	280.80	2760.26	280.80	2760.26	9.83	162.00	1592.46	-1,167.80	
2.1.2.1.15.4	余土平整	m <sup>3</sup>	83.16	3.89	316.80	323.49	1232.35	274.23	1066.75	274.23	1066.75	3.89	274.23	1066.7547	0.00	
2.1.2.1.15.5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	43.96	213.39	39.60	9380.62	8450.24	39.60	8450.24	39.60	8450.24	213.39	39.60	8450.244	0.00	
2.1.2.1.15.6	碎石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	21.98	213.39	118.80	4690.31	25350.73	76.23	16266.72	76.23	16266.72	213.39	59.40	12675.366	-3,591.35	
2.1.2.1.15.7	C20砼渠道（壁厚15cm）	m <sup>3</sup>	125.87	593.47	113.40	74700.07	67299.50	113.40	67299.50	113.40	67299.50	593.47	113.40	67299.498	0.00	
2.1.2.1.15.8	模板制安	m <sup>2</sup>	1078.92	58.00	983.66	62577.36	57052.28	983.66	57052.28	983.66	57052.28	58.00	972.00	56376	-676.28	
2.1.2.1.15.9	C20砼生态通道（含土工网及速生草种等）	座	1	540.00	4	540.00	2160.00	4	2160.00	4	2160.00	540.00	4	2160	0.00	
2.1.2.1.15.10	下田涵	座	1	490.00	1.25	490.00	612.50	1.25	612.50	1.25	612.50	490.00	1.25	612.5	0.00	
2.1.2.1.15.11	放水口(含土方开挖、土方回填、C20混凝土、C20混凝土基座、模板制安拆、dn200PVC管、复合闸门J200*200等)	个	9	390.00	21	3510.00	8190.00	21	8190.00	21	8190.00	390.00	21	8190	0.00	
2.1.2.1.15.12	渠道伸缩缝	m <sup>2</sup>	12.59	40.00	11.03	503.60	441.20	11.03	441.20	11.03	441.20	40.00	11.03	441.2	0.00	
2.1.2.1.16	象山村原渠道修复	m	0		250	0	14836.75	250	14836.75	250	14836.75		250	14836.75	0.00	
2.1.2.1.16.1	C20砼渠道	m <sup>3</sup>	0	593.47	25.00	0	14836.75	25.00	14836.75	25.00	14836.75	593.47	25.00	14836.75	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：



审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.2	渠系配套建筑物					300720.98	436495.18		436495.18		436495.18			435122.73	-1,372.45	
2.2.1	晓岭村					202820.89	182020.30		182020.30		182020.30			182020.30	0.00	
2.2.1.1	涵洞					45480.88	39176.60		39176.60		39176.60			39176.60	0.00	
2.2.1.1.1	H001（Φ800钢筋混凝土涵管,长10m）	座	1		1	14829.69	18226.93	1	18226.93	1	18226.93		1	18226.93	0.00	
2.2.1.1.1.1	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m³	28.50	2.46	90.50	70.11	222.63	90.50	222.63	90.50	222.63	2.46	90.50	222.63	0.00	
2.2.1.1.1.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m³	20.60	9.83	71.20	202.50	699.90	71.20	699.90	71.20	699.90	9.83	71.20	699.896	0.00	
2.2.1.1.1.3	余土平整	m³	7.90	3.89	19.30	30.73	75.08	19.30	75.08	19.30	75.08	3.89	19.30	75.077	0.00	
2.2.1.1.1.4	碎石垫层	m³	0.88	213.39	1.38	187.78	294.48	1.38	294.48	1.38	294.48	213.39	1.38	294.4782	0.00	
2.2.1.1.1.5	C20素砼基座	m³	1.92	570.18	2.67	1094.75	1522.38	2.67	1522.38	2.67	1522.38	570.18	2.67	1522.3806	0.00	
2.2.1.1.1.6	C20素砼护底	m³	6.22	574.43		3572.95						574.43		0	0.00	
2.2.1.1.1.7	C20素砼挡土墙	m³	5.80	595.17	1.60	3451.99	952.27	1.60	952.27	1.60	952.27	595.17	1.60	952.272	0.00	
2.2.1.1.1.8	C20砼渠道（壁厚20cm）	m³	0	593.47	1.12	0	664.69	1.12	664.69	1.12	664.69	593.47	1.12	664.6864	0.00	
2.2.1.1.1.9	钢筋混凝土承插式Ⅱ级管直径Φ800（含水泥砂浆接口、油毡填充等）	m	6	465.00	10	2790.00	4650.00	10	4650.00	10	4650.00	465.00	10	4650	0.00	
2.2.1.1.1.10	模板制安	m²	23.97	58.00	25.63	1390.26	1486.54	25.63	1486.54	25.63	1486.54	58.00	25.63	1486.54	0.00	
2.2.1.1.1.11	混凝土拆除	m³	1.44	76.37	11.52	109.97	879.78	11.52	879.78	11.52	879.78	76.37	11.52	879.7824	0.00	
2.2.1.1.1.12	机械整修路面	m²	8.00	0.89	45.77	7.12	40.74	45.77	40.74	45.77	40.74	0.89	45.77	40.7353	0.00	
2.2.1.1.1.13	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板等	m²	8.00	109.15	40.25	873.20	4393.29	40.25	4393.29	40.25	4393.29	109.15	40.25	4393.2875	0.00	
2.2.1.1.1.14	公路基础 级配碎石 压实厚度20cm	m²	8.00	51.06	40.25	408.48	2055.17	40.25	2055.17	40.25	2055.17	51.06	40.25	2055.165	0.00	
2.2.1.1.1.15	Φ50排水管PVC	m	3.55	11.00		39.05						11.00		0	0.00	
2.2.1.1.1.16	塑料盲沟	m	8.88	35.00		310.80						35.00		0	0.00	
2.2.1.1.1.17	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.2.1.1.2	H002（Φ400钢筋混凝土涵管,长8m）	座	1		1	11153.45	7431.82	1	7431.82	1	7431.82		1	7431.82	0.00	
2.2.1.1.2.1	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m³	24.23	2.46	43.84	59.61	107.85	43.84	107.85	43.84	107.85	2.46	43.84	107.8464	0.00	
2.2.1.1.2.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m³	20.40	9.83	34.73	200.53	341.40	34.73	341.40	34.73	341.40	9.83	34.73	341.3959	0.00	
2.2.1.1.2.3	余土平整	m³	3.83	3.89	9.11	14.90	35.44	9.11	35.44	9.11	35.44	3.89	9.11	35.4379	0.00	
2.2.1.1.2.4	碎石垫层	m³	0.75	213.39	0.52	160.04	110.96	0.52	110.96	0.52	110.96	213.39	0.52	110.9628	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.2.1.1.2.5	C20素砼基座	m <sup>3</sup>	1.28	570.18	0.99	729.83	564.48	0.99	564.48	0.99	564.48	570.18	0.99	564.4782	0.00	
2.2.1.1.2.6	C20素砼挡土墙	m <sup>3</sup>	1.09	595.17	0.95	648.74	565.41	0.95	565.41	0.95	565.41	595.17	0.95	565.4115	0.00	
2.2.1.1.2.7	钢筋混凝土承插式Ⅱ级管直径Φ400（含水泥砂浆接口、油毡填充等）	m	7	220.00	8	1540.00	1760.00	8	1760.00	8	1760.00	220.00	8	1760	0.00	
2.2.1.1.2.8	模板制安	m <sup>2</sup>	6.65	58.00	11.19	385.70	649.02	11.19	649.02	11.19	649.02	58.00	11.19	649.02	0.00	
2.2.1.1.2.9	混凝土拆除	m <sup>3</sup>	30.00	76.37	4.88	2291.10	372.69	4.88	372.69	4.88	372.69	76.37	4.88	372.6856	0.00	
2.2.1.1.2.10	机械整修路面	m <sup>2</sup>	30.00	0.89	20.62	26.70	18.35	20.62	18.35	20.62	18.35	0.89	20.62	18.3518	0.00	
2.2.1.1.2.11	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板等	m <sup>2</sup>	30.00	109.15	16.33	3274.50	1782.42	16.33	1782.42	16.33	1782.42	109.15	16.33	1782.4195	0.00	
2.2.1.1.2.12	公路基础 级配碎石 压实厚度20cm	m <sup>2</sup>	30.00	51.06	16.33	1531.80	833.81	16.33	833.81	16.33	833.81	51.06	16.33	833.8098	0.00	
2.2.1.1.2.13	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.2.1.1.3	H003（Φ400钢筋圆涵管，长6m）	座	1		1	2750.42	3738.96	1	3738.96	1	3738.96		1	3738.96	0.00	
2.2.1.1.3.1	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	15.00	2.46	32.88	36.90	80.88	32.88	80.88	32.88	80.88	2.46	32.88	80.8848	0.00	
2.2.1.1.3.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	12.00	9.83	23.95	117.96	235.43	23.95	235.43	23.95	235.43	9.83	23.95	235.4285	0.00	
2.2.1.1.3.3	余土平整	m <sup>3</sup>	3.00	3.89	8.93	11.67	34.74	8.93	34.74	8.93	34.74	3.89	8.93	34.7377	0.00	
2.2.1.1.3.4	碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.29	213.39	0.38	61.88	81.09	0.38	81.09	0.38	81.09	213.39	0.38	81.0882	0.00	
2.2.1.1.3.5	C20素砼基座	m <sup>3</sup>	0.43	570.18	0.72	245.18	410.53	0.72	410.53	0.72	410.53	570.18	0.72	410.5296	0.00	
2.2.1.1.3.6	C20素砼挡土墙	m <sup>3</sup>	0.29	595.17	0.95	172.60	565.41	0.95	565.41	0.95	565.41	595.17	0.95	565.4115	0.00	
2.2.1.1.3.7	钢筋混凝土承插式Ⅱ级管直径Φ400（含水泥砂浆接口、油毡填充等）	m	6	220.00	6	1140.00	1320.00	6	1320.00	6	1320.00	220.00	6	1320	0.00	
2.2.1.1.3.8	模板制安	m2	3.48	58.00	10.23	201.84	593.34	10.23	593.34	10.23	593.34	58.00	10.23	593.34	0.00	
2.2.1.1.3.9	混凝土拆除	m <sup>3</sup>	0.49	76.37	1.67	37.42	127.54	1.67	127.54	1.67	127.54	76.37	1.67	127.5379	0.00	
2.2.1.1.3.10	机械整修路面	m <sup>2</sup>	2.70	0.89		2.40						0.89		0	0.00	
2.2.1.1.3.11	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板等	m <sup>2</sup>	2.70	109.15		294.71						109.15		0	0.00	
2.2.1.1.3.12	公路基础 级配碎石 压实厚度20cm	m <sup>2</sup>	2.70	51.06		137.86						51.06		0	0.00	
2.2.1.1.3.13	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.2.1.1.4	H004（Φ800钢筋圆涵管,长8m）	座	1		0	16747.32	0	0	0	0	0		0	0	0.00	
2.2.1.1.4.1	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	31.50	2.46		77.49						2.46		0	0.00	
2.2.1.1.4.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	22.80	9.83		224.12						9.83		0	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.2.1.1.4.3	余土平整	m <sup>3</sup>	8.70	3.89		33.84						3.89		0	0.00	
2.2.1.1.4.4	碎石垫层	m <sup>3</sup>	1.07	213.39		228.33						213.39		0	0.00	
2.2.1.1.4.5	C20素砼基座	m <sup>3</sup>	2.56	570.18		1459.66						570.18		0	0.00	
2.2.1.1.4.6	C20素砼护底	m <sup>3</sup>	6.22	574.43		3572.95						574.43		0	0.00	
2.2.1.1.4.7	C20素砼挡土墙	m <sup>3</sup>	5.80	595.17		3451.99						595.17		0	0.00	
2.2.1.1.4.8	钢筋混凝土承插式Ⅱ级管直径Φ800（含水泥砂浆接口、油毡填充等）	m	8	465.00		3720.00						465.00		0	0.00	
2.2.1.1.4.9	模板制安	m <sup>2</sup>	24.41	58.00		1415.78						58.00		0	0.00	
2.2.1.1.4.10	混凝土拆除	m <sup>3</sup>	1.98	76.37		151.21						76.37		0	0.00	
2.2.1.1.4.11	机械整修路面	m <sup>2</sup>	11.00	0.89		9.79						0.89		0	0.00	
2.2.1.1.4.12	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板等	m <sup>2</sup>	11.00	109.15		1200.65						109.15		0	0.00	
2.2.1.1.4.13	公路基础 级配碎石 压实厚度20cm	m <sup>2</sup>	11.00	51.06		561.66						51.06		0	0.00	
2.2.1.1.4.14	Φ50排水管PVC	m	3.55	11.00		39.05						11.00		0	0.00	
2.2.1.1.4.15	塑料盲沟	m	8.88	35.00		310.80						35.00		0	0.00	
2.2.1.1.4.16	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00		290.00						290.00		0	0.00	
2.2.1.1.5	H013（Φ500钢筋圆涵管，长4m）	座	0		1	0	7093.61	1	7093.61	1	7093.61		1	7093.61	0.00	
2.2.1.1.5.1	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	0	2.46	25.20	0	61.99	25.20	61.99	25.20	61.99	2.46	25.20	61.992	0.00	
2.2.1.1.5.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	0	9.83	21.89	0	215.18	21.89	215.18	21.89	215.18	9.83	21.89	215.1787	0.00	
2.2.1.1.5.3	余土平整	m <sup>3</sup>	0	3.89	3.32	0	12.91	3.32	12.91	3.32	12.91	3.89	3.32	12.9148	0.00	
2.2.1.1.5.4	碎石垫层	m <sup>3</sup>	0	213.39	0.25	0	53.35	0.25	53.35	0.25	53.35	213.39	0.25	53.3475	0.00	
2.2.1.1.5.5	C20素砼基座	m <sup>3</sup>	0	570.18	0.51	0	290.79	0.51	290.79	0.51	290.79	570.18	0.51	290.7918	0.00	
2.2.1.1.5.6	C20素砼挡土墙	m <sup>3</sup>	0	595.17	1.23	0	732.06	1.23	732.06	1.23	732.06	595.17	1.23	732.0591	0.00	
2.2.1.1.5.7	钢筋混凝土承插式Ⅱ级管直径Φ500（含水泥砂浆接口、油毡填充等）	m	0	210.72	4	0	842.88	4	842.88	4	842.88	210.72	4	842.88	0.00	新增 单价
2.2.1.1.5.8	模板制安	m <sup>2</sup>	0	58.00	10.12	0	586.96	10.12	586.96	10.12	586.96	58.00	10.12	586.96	0.00	
2.2.1.1.5.9	混凝土拆除	m <sup>3</sup>	0	76.37	5.56	0	424.62	5.56	424.62	5.56	424.62	76.37	5.56	424.6172	0.00	
2.2.1.1.5.10	机械整修路面	m <sup>2</sup>	0	0.89	22.24	0	19.79	22.24	19.79	22.24	19.79	0.89	22.24	19.7936	0.00	
2.2.1.1.5.11	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板等	m <sup>2</sup>	0	109.15	22.24	0	2427.50	22.24	2427.50	22.24	2427.50	109.15	22.24	2427.496	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.2.1.1.5.12	公路基础 级配碎石 压实厚度20cm	m <sup>2</sup>	0	51.06	22.24	0	1135.57	22.24	1135.57	22.24	1135.57	51.06	22.24	1135.5744	0.00	
2.2.1.1.5.13	标记牌购安（含基础等）	个	0	290.00	1	0	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.2.1.1.6	H014（Φ800钢筋圆涵管,长2m）	座	0		1	0	1342.64	1	1342.64	1	1342.64		1	1342.64	0.00	
2.2.1.1.6.1	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	0	2.46	10.68	0	26.27	10.68	26.27	10.68	26.27	2.46	10.68	26.2728	0.00	
2.2.1.1.6.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	0	9.83	9.23	0	90.73	9.23	90.73	9.23	90.73	9.83	9.23	90.7309	0.00	
2.2.1.1.6.3	余土平整	m <sup>3</sup>	0	3.89	1.45	0	5.64	1.45	5.64	1.45	5.64	3.89	1.45	5.6405	0.00	
2.2.1.1.6.4	钢筋混凝土承插式Ⅱ级管直径Φ800（含水泥砂浆接口、油毡填充等）	m	0	465.00	2	0	930.00	2	930.00	2	930.00	465.00	2	930	0.00	
2.2.1.1.6.5	标记牌购安（含基础等）	个	0	290.00	1	0	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.2.1.1.7	H015（Φ800钢筋圆涵管,长2m）	座	0		1	0	1342.64	1	1342.64	1	1342.64		1	1342.64	0.00	
2.2.1.1.7.1	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	0	2.46	10.68	0	26.27	10.68	26.27	10.68	26.27	2.46	10.68	26.2728	0.00	
2.2.1.1.7.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	0	9.83	9.23	0	90.73	9.23	90.73	9.23	90.73	9.83	9.23	90.7309	0.00	
2.2.1.1.7.3	余土平整	m <sup>3</sup>	0	3.89	1.45	0	5.64	1.45	5.64	1.45	5.64	3.89	1.45	5.6405	0.00	
2.2.1.1.7.4	钢筋混凝土承插式Ⅱ级管直径Φ800（含水泥砂浆接口、油毡填充等）	m	0	465.00	2	0	930.00	2	930.00	2	930.00	465.00	2	930	0.00	
2.2.1.1.7.5	标记牌购安（含基础等）	个	0	290.00	1	0	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.2.1.2	农桥					150156.66	141602.44		141602.44		141602.44			141602.44	0.00	
2.2.1.2.1	Q004（农桥，3m宽、4m跨）	座	1		1	66973.50	55907.44	1	55907.44	1	55907.44		1	55907.44	0.00	
2.2.1.2.1.1	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	178.64	2.46	214.44	439.45	527.52	214.44	527.52	214.44	527.52	2.46	214.44	527.5224	0.00	
2.2.1.2.1.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	144.98	9.83	97.04	1425.15	953.90	97.04	953.90	97.04	953.90	9.83	97.04	953.9032	0.00	
2.2.1.2.1.3	余土平整	m <sup>3</sup>	33.66	3.89	117.40	130.94	456.69	117.40	456.69	117.40	456.69	3.89	117.40	456.686	0.00	
2.2.1.2.1.4	M15浆砌石桥墩	m <sup>3</sup>	29.83	442.34	33.20	13195.00	14685.69	33.20	14685.69	33.20	14685.69	442.34	33.20	14685.688	0.00	
2.2.1.2.1.5	浆砌石挡墙勾凸缝	m <sup>2</sup>	19.40	15.00	30.59	291.00	458.85	30.59	458.85	30.59	458.85	15.00	30.59	458.85	0.00	
2.2.1.2.1.6	挡墙C20砼底板（含石率20%）	m <sup>3</sup>	22.05	541.46	14.44	11939.19	7818.68	14.44	7818.68	14.44	7818.68	541.46	14.44	7818.6824	0.00	
2.2.1.2.1.7	C20砼压顶	m <sup>3</sup>	0.47	572.97	0.68	269.30	389.62	0.68	389.62	0.68	389.62	572.97	0.68	389.6196	0.00	
2.2.1.2.1.8	碎石垫层	m <sup>3</sup>	4.30	213.39	16.35	917.58	3488.93	16.35	3488.93	16.35	3488.93	213.39	16.35	3488.9265	0.00	
2.2.1.2.1.9	C25钢筋砼台帽	m <sup>3</sup>	4.35	631.98	4.14	2749.11	2616.40	4.14	2616.40	4.14	2616.40	631.98	4.14	2616.3972	0.00	
2.2.1.2.1.10	C25钢筋砼桥面	m <sup>3</sup>	4.66	636.71	5.27	2967.07	3355.46	5.27	3355.46	5.27	3355.46	636.71	5.27	3355.4617	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.2.1.2.1.11	C25钢筋防护墩	m <sup>3</sup>	2.18	610.45	3.63	1330.78	2215.93	3.63	2215.93	3.63	2215.93	610.45	3.63	2215.9335	0.00	
2.2.1.2.1.12	钢筋制安	t	2.16	7142.34	1.31	15427.45	9356.47	1.31	9356.47	1.31	9356.47	7142.34	1.31	9356.4654	0.00	
2.2.1.2.1.13	模板制安	m <sup>2</sup>	149.85	58.00	83.47	8691.30	4841.26	83.47	4841.26	83.47	4841.26	58.00	83.47	4841.26	0.00	
2.2.1.2.1.14	反滤层	m <sup>3</sup>	0.27	218.37		58.96						218.37		0	0.00	
2.2.1.2.1.15	Φ50排水管PVC	m	14.54	11.00	4.40	159.94	48.40	4.40	48.40	4.40	48.40	11.00	4.40	48.4	0.00	
2.2.1.2.1.16	机械整修路面	m <sup>2</sup>	17.50	0.89	9.83	15.58	8.75	9.83	8.75	9.83	8.75	0.89	9.83	8.7487	0.00	
2.2.1.2.1.17	路基、路肩土方回填（外运1km）	m <sup>3</sup>	10.00	19.06	16.25	190.60	309.73	16.25	309.73	16.25	309.73	19.06	16.25	309.725	0.00	
2.2.1.2.1.18	连接段碎石（厚度20cm）	m <sup>2</sup>	17.50	48.89	9.83	855.58	480.59	9.83	480.59	9.83	480.59	48.89	9.83	480.5887	0.00	
2.2.1.2.1.19	连接段C30砼路面（厚度18cm）含拉毛、压槽、模板、养护等	m <sup>2</sup>	17.50	109.15	9.83	1910.13	1072.94	9.83	1072.94	9.83	1072.94	109.15	9.83	1072.9445	0.00	
2.2.1.2.1.20	连接段块石路基（厚度25cm）	m <sup>2</sup>	17.50	68.21		1193.68						68.21		0	0.00	
2.2.1.2.1.21	四毡三油简易支座	m <sup>2</sup>	3.21	163.40	3.07	524.51	501.64	3.07	501.64	3.07	501.64	163.40	3.07	501.638	0.00	
2.2.1.2.1.22	聚乙烯泡沫板填充	m <sup>2</sup>	2.53	40.00	3.25	101.20	130.00	3.25	130.00	3.25	130.00	40.00	3.25	130	0.00	
2.2.1.2.1.23	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.2.1.2.1.24	安全防护、警示标志购安（含基础）	块	1	1900.00	1	1900.00	1900.00	1	1900.00	1	1900.00	1900.00	1	1900	0.00	
2.2.1.2.2	Q005（农桥，3.5m宽、6m跨）	座	1		1	83183.16	85695.00	1	85695.00	1	85695.00		1	85695.00	0.00	
2.2.1.2.2.1	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	200.08	2.46	308.77	492.20	759.57	308.77	759.57	308.77	759.57	2.46	308.77	759.5742	0.00	
2.2.1.2.2.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	162.38	9.83	120.63	1596.20	1185.79	120.63	1185.79	120.63	1185.79	9.83	120.63	1185.7929	0.00	
2.2.1.2.2.3	余土平整	m <sup>3</sup>	37.70	3.89	188.14	146.65	731.86	188.14	731.86	188.14	731.86	3.89	188.14	731.8646	0.00	
2.2.1.2.2.4	M15浆砌石桥墩	m <sup>3</sup>	35.00	442.34	35.53	15481.90	15716.34	35.53	15716.34	35.53	15716.34	442.34	35.53	15716.3402	0.00	
2.2.1.2.2.5	浆砌石挡墙勾凸缝	m <sup>2</sup>	23.79	15.00	32.49	356.85	487.35	32.49	487.35	32.49	487.35	15.00	32.49	487.35	0.00	
2.2.1.2.2.6	挡墙C20砼底板（含石率20%）	m <sup>3</sup>	23.54	541.46	15.72	12745.97	8511.75	15.72	8511.75	15.72	8511.75	541.46	15.72	8511.7512	0.00	
2.2.1.2.2.7	C20砼压顶	m <sup>3</sup>	0.47	572.97	0.68	269.30	389.62	0.68	389.62	0.68	389.62	572.97	0.68	389.6196	0.00	
2.2.1.2.2.8	碎石垫层	m <sup>3</sup>	4.61	213.39	35.25	983.73	7522.00	35.25	7522.00	35.25	7522.00	213.39	35.25	7521.9975	0.00	
2.2.1.2.2.9	C25钢筋砼台帽	m <sup>3</sup>	5.29	631.98	4.57	3343.17	2888.15	4.57	2888.15	4.57	2888.15	631.98	4.57	2888.1486	0.00	
2.2.1.2.2.10	C25钢筋砼桥面	m <sup>3</sup>	8.16	636.71	8.97	5195.55	5711.29	8.97	5711.29	8.97	5711.29	636.71	8.97	5711.2887	0.00	
2.2.1.2.2.11	C25钢筋防护墩	m <sup>3</sup>	3.26	610.45	4.61	1990.07	2814.17	4.61	2814.17	4.61	2814.17	610.45	4.61	2814.1745	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.2.1.2.2.12	钢筋制安	t	3.35	7142.34	1.80	23926.84	12856.21	1.80	12856.21	1.80	12856.21	7142.34	1.80	12856.212	0.00	
2.2.1.2.2.13	模板制安	m <sup>2</sup>	149.85	58.00	115.46	8691.30	6696.68	115.46	6696.68	115.46	6696.68	58.00	115.46	6696.68	0.00	
2.2.1.2.2.14	反滤层	m <sup>3</sup>	0.27	218.37	0.02	58.96	4.37	0.02	4.37	0.02	4.37	218.37	0.02	4.3674	0.00	
2.2.1.2.2.15	Φ50排水管PVC	m	14.54	11.00	9.60	159.94	105.60	9.60	105.60	9.60	105.60	11.00	9.60	105.6	0.00	
2.2.1.2.2.16	机械整修路面	m <sup>2</sup>	20.50	0.89	11.18	18.25	9.95	11.18	9.95	11.18	9.95	0.89	11.18	9.9502	0.00	
2.2.1.2.2.17	路基、路肩土方回填（外运1km）	m <sup>3</sup>	10.00	19.06	19.17	190.60	365.38	19.17	365.38	19.17	365.38	19.06	19.17	365.3802	0.00	
2.2.1.2.2.18	连接段碎石（厚度20cm）	m <sup>2</sup>	20.50	48.89	11.18	1002.25	546.59	11.18	546.59	11.18	546.59	48.89	11.18	546.5902	0.00	
2.2.1.2.2.19	连接段C30砼路面（厚度18cm）含拉毛、压槽、模板、养护等	m <sup>2</sup>	20.50	109.15	11.18	2237.58	1220.30	11.18	1220.30	11.18	1220.30	109.15	11.18	1220.297	0.00	
2.2.1.2.2.20	连接段块石路基（厚度25cm）	m <sup>2</sup>	20.50	68.21		1398.31						68.21		0	0.00	
2.2.1.2.2.21	四毡三油简易文座	m <sup>2</sup>	3.63	163.40	3.47	593.14	567.00	3.47	567.00	3.47	567.00	163.40	3.47	566.998	0.00	
2.2.1.2.2.22	聚乙烯泡沫板填充	m <sup>2</sup>	2.86	40.00	3.60	114.40	144.00	3.60	144.00	3.60	144.00	40.00	3.60	144	0.00	
2.2.1.2.2.23	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.2.1.2.2.24	安全防护、警示标志购安（含基础）	块	1	1900.00	1	1900.00	1900.00	1	1900.00	1	1900.00	1900.00	1	1900	0.00	
2.2.1.2.2.25	M10浆砌石挡墙	m <sup>3</sup>	0	425.48	9.43	0	4012.28	9.43	4012.28	9.43	4012.28	425.48	9.43	4012.2764	0.00	
2.2.1.2.2.26	C20砼底板	m <sup>3</sup>	0	570.18	6.80	0	3877.22	6.80	3877.22	6.80	3877.22	570.18	6.80	3877.224	0.00	
2.2.1.2.2.27	10%水泥土基础换填	m <sup>3</sup>	0	204.93	31.14	0	6381.52	31.14	6381.52	31.14	6381.52	204.93	31.14	6381.5202	0.00	新增 单价
2.2.1.3	渡槽					7183.35	1241.26		1241.26		1241.26			1241.26	0.00	
2.2.1.3.1	C001	座	1		1	7183.35	1241.26	1	1241.26	1	1241.26		1	1241.26	0.00	
2.2.1.3.1.1	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	14.78	2.46		36.36						2.46		0	0.00	
2.2.1.3.1.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	12.56	9.83		123.46						9.83		0	0.00	
2.2.1.3.1.3	余土平整	m <sup>3</sup>	2.22	3.89		8.64						3.89		0	0.00	
2.2.1.3.1.4	反滤层	m <sup>3</sup>	2.50	218.37		545.93						218.37		0	0.00	
2.2.1.3.1.5	PVC闭孔泡沫板填充	m <sup>2</sup>	0.84	40.00		33.60						40.00		0	0.00	
2.2.1.3.1.6	橡胶止水	m	2	178.21		356.42						178.21		0	0.00	
2.2.1.3.1.7	Φ50排水管PVC	m	2.89	11.00		31.79						11.00		0	0.00	
2.2.1.3.1.8	碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.74	213.39		157.91						213.39		0	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：



审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.2.1.3.1.9	C25钢筋砼渡槽	m <sup>3</sup>	1.27	632.22		802.92						632.22		0	0.00	
2.2.1.3.1.10	C25钢筋砼横撑	m <sup>3</sup>	0.02	636.71		12.73						636.71		0	0.00	
2.2.1.3.1.11	C20素砼压顶	m <sup>3</sup>	0.16	572.97		91.68						572.97		0	0.00	
2.2.1.3.1.12	C20素砼底板	m <sup>3</sup>	2.64	570.18		1505.28						570.18		0	0.00	
2.2.1.3.1.13	C20毛石砼支墩（含石率20%）	m <sup>3</sup>	1.55	531.85		824.37						531.85		0	0.00	
2.2.1.3.1.14	钢筋制安	t	0.13	7142.34		928.50						7142.34		0	0.00	
2.2.1.3.1.15	模板制安	m <sup>2</sup>	24.72	58.00		1433.76						58.00		0	0.00	
2.2.1.3.1.16	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.2.1.3.1.17	浆砌石挡墙勾凸缝	m <sup>2</sup>	0	15.00	8.22	0	123.30	8.22	123.30	8.22	123.30	15.00	8.22	123.3	0.00	
2.2.1.3.1.18	混凝土凿毛(水平面)	m <sup>2</sup>	0	10.19	5.40	0	55.03	5.40	55.03	5.40	55.03	10.19	5.40	55.026	0.00	新增 单价
2.2.1.3.1.19	混凝土凿毛（垂直面）	m <sup>2</sup>	0	14.29	14.40	0	205.78	14.40	205.78	14.40	205.78	14.29	14.40	205.776	0.00	新增 单价
2.2.1.3.1.20	M10砂浆抹面（平面厚4cm）	m <sup>2</sup>	0	26.55	5.40	0	143.37	5.40	143.37	5.40	143.37	26.55	5.40	143.37	0.00	新增 单价
2.2.1.3.1.21	M10砂浆抹面（立面厚4cm）	m <sup>2</sup>	0	29.43	14.40	0	423.79	14.40	423.79	14.40	423.79	29.43	14.40	423.792	0.00	新增 单价
2.2.2	象山村					97900.09	254474.87		254474.87		254474.87			253102.43	-1,372.45	
2.2.2.1	涵洞					14829.69	79843.06		79843.06		79843.06			78485.90	-1,357.16	
2.2.2.1.1	H005（Φ800钢筋圆涵管,长4m）	座	1		1	14829.69	10760.87	1	10760.87	1	10760.87		1	10620.04	-140.84	
2.2.2.1.1.1	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	28.50	2.46	36.20	70.11	89.05	36.20	89.05	36.20	89.05	2.46	36.20	89.052	0.00	
2.2.2.1.1.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	20.60	9.83	30.16	202.50	296.47	30.16	296.47	30.16	296.47	9.83	30.16	296.4728	0.00	
2.2.2.1.1.3	余土平整	m <sup>3</sup>	7.90	3.89	6.04	30.73	23.50	6.04	23.50	6.04	23.50	3.89	6.04	23.4956	0.00	
2.2.2.1.1.4	碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.88	213.39	0.66	187.78	140.84	0.66	140.84	0.66	140.84	213.39	0.00	0	-140.84	
2.2.2.1.1.5	C20素砼基座	m <sup>3</sup>	1.92	570.18	0.93	1094.75	530.27	0.93	530.27	0.93	530.27	570.18	0.93	530.2674	0.00	
2.2.2.1.1.6	C20素砼护底	m <sup>3</sup>	6.22	574.43		3572.95						574.43		0	0.00	
2.2.2.1.1.7	C20素砼挡土墙	m <sup>3</sup>	5.80	595.17	1.60	3451.99	952.27	1.60	952.27	1.60	952.27	595.17	1.60	952.272	0.00	
2.2.2.1.1.8	C20砼渠道（壁厚20cm）	m <sup>3</sup>	0	593.47	1.12	0	664.69	1.12	664.69	1.12	664.69	593.47	1.12	664.6864	0.00	
2.2.2.1.1.9	钢筋混凝土承插式Ⅱ级管直径Φ800（含水泥砂浆接口、油毡填充等）	m	6	465.00	4	2790.00	1860.00	4	1860.00	4	1860.00	465.00	4	1860	0.00	
2.2.2.1.1.10	模板制安	m <sup>2</sup>	23.97	58.00	21.33	1390.26	1237.14	21.33	1237.14	21.33	1237.14	58.00	21.33	1237.14	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.2.2.1.1.11	混凝土拆除	m <sup>3</sup>	1.44	76.37	7.15	109.97	546.05	7.15	546.05	7.15	546.05	76.37	7.15	546.0455	0.00	
2.2.2.1.1.12	机械整修路面	m <sup>2</sup>	8.00	0.89	25.64	7.12	22.82	25.64	22.82	25.64	22.82	0.89	25.64	22.8196	0.00	
2.2.2.1.1.13	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板等	m <sup>2</sup>	8.00	109.15	25.64	873.20	2798.61	25.64	2798.61	25.64	2798.61	109.15	25.64	2798.606	0.00	
2.2.2.1.1.14	公路基础 级配碎石 压实厚度20cm	m <sup>2</sup>	8.00	51.06	25.64	408.48	1309.18	25.64	1309.18	25.64	1309.18	51.06	25.64	1309.1784	0.00	
2.2.2.1.1.15	Φ50排水管PVC	m	3.55	11.00		39.05						11.00		0	0.00	
2.2.2.1.1.16	塑料盲沟	m	8.88	35.00		310.80						35.00		0	0.00	
2.2.2.1.1.17	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.2.2.1.2	H006（Φ800钢筋圆涵管,长6m）	座	0		1	0	7884.85	1	7884.85	1	7884.85		1	7692.80	-192.05	
2.2.2.1.2.1	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	0	2.46	54.30	0	133.58	54.30	133.58	54.30	133.58	2.46	54.30	133.578	0.00	
2.2.2.1.2.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	0	9.83	39.04	0	383.76	39.04	383.76	39.04	383.76	9.83	39.04	383.7632	0.00	
2.2.2.1.2.3	余土平整	m <sup>3</sup>	0	3.89	15.26	0	59.36	15.26	59.36	15.26	59.36	3.89	15.26	59.3614	0.00	
2.2.2.1.2.4	碎石垫层	m <sup>3</sup>	0	213.39	0.90	0	192.05	0.90	192.05	0.90	192.05	213.39	0.00	0	-192.05	
2.2.2.1.2.5	C20素砼基座	m <sup>3</sup>	0	570.18	1.51	0	860.97	1.51	860.97	1.51	860.97	570.18	1.51	860.9718	0.00	
2.2.2.1.2.6	C20素砼挡土墙	m <sup>3</sup>	0	595.17	1.60	0	952.27	1.60	952.27	1.60	952.27	595.17	1.60	952.272	0.00	
2.2.2.1.2.7	C20砼渠道（壁厚20cm）	m <sup>3</sup>	0	593.47	1.12	0	664.69	1.12	664.69	1.12	664.69	593.47	1.12	664.6864	0.00	
2.2.2.1.2.8	钢筋混凝土承插式Ⅱ级管直径Φ800（含水泥砂浆接口、油毡填充等）	m	0	465.00	6	0	2790.00	6	2790.00	6	2790.00	465.00	6	2790	0.00	
2.2.2.1.2.9	模板制安	m <sup>2</sup>	0	58.00	22.77	0	1320.66	22.77	1320.66	22.77	1320.66	58.00	22.77	1320.66	0.00	
2.2.2.1.2.10	混凝土拆除	m <sup>3</sup>	0	76.37	3.11	0	237.51	3.11	237.51	3.11	237.51	76.37	3.11	237.5107	0.00	
2.2.2.1.2.11	标记牌购安（含基础等）	个	0	290.00	1	0	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.2.2.1.3	H007（Φ800钢筋圆涵管,长4m）	座	0		1	0	10760.87	1	10760.87	1	10760.87		1	10620.04	-140.84	
2.2.2.1.3.1	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	0	2.46	36.20	0	89.05	36.20	89.05	36.20	89.05	2.46	36.20	89.052	0.00	
2.2.2.1.3.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	0	9.83	30.16	0	296.47	30.16	296.47	30.16	296.47	9.83	30.16	296.4728	0.00	
2.2.2.1.3.3	余土平整	m <sup>3</sup>	0	3.89	6.04	0	23.50	6.04	23.50	6.04	23.50	3.89	6.04	23.4956	0.00	
2.2.2.1.3.4	碎石垫层	m <sup>3</sup>	0	213.39	0.66	0	140.84	0.66	140.84	0.66	140.84	213.39	0.00	0	-140.84	
2.2.2.1.3.5	C20素砼基座	m <sup>3</sup>	0	570.18	0.93	0	530.27	0.93	530.27	0.93	530.27	570.18	0.93	530.2674	0.00	
2.2.2.1.3.6	C20素砼挡土墙	m <sup>3</sup>	0	595.17	1.60	0	952.27	1.60	952.27	1.60	952.27	595.17	1.60	952.272	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.2.2.1.3.7	C20砼渠道（壁厚20cm）	m <sup>3</sup>	0	593.47	1.12	0	664.69	1.12	664.69	1.12	664.69	593.47	1.12	664.6864	0.00	
2.2.2.1.3.8	钢筋混凝土承插式Ⅱ级管直径Φ800（含水泥砂浆接口、油毡填充等）	m	0	465.00	4	0	1860.00	4	1860.00	4	1860.00	465.00	4	1860	0.00	
2.2.2.1.3.9	模板制安	m <sup>2</sup>	0	58.00	21.33	0	1237.14	21.33	1237.14	21.33	1237.14	58.00	21.33	1237.14	0.00	
2.2.2.1.3.10	混凝土拆除	m <sup>3</sup>	0	76.37	7.15	0	546.05	7.15	546.05	7.15	546.05	76.37	7.15	546.0455	0.00	
2.2.2.1.3.11	机械整修路面	m <sup>2</sup>	0	0.89	25.64	0	22.82	25.64	22.82	25.64	22.82	0.89	25.64	22.8196	0.00	
2.2.2.1.3.12	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板等	m <sup>2</sup>	0	109.15	25.64	0	2798.61	25.64	2798.61	25.64	2798.61	109.15	25.64	2798.606	0.00	
2.2.2.1.3.13	公路基础 级配碎石 压实厚度20cm	m <sup>2</sup>	0	51.06	25.64	0	1309.18	25.64	1309.18	25.64	1309.18	51.06	25.64	1309.1784	0.00	
2.2.2.1.3.14	标记牌购安（含基础等）	个	0	290.00	1	0	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.2.2.1.4	H008（Φ600钢筋混凝土涵管，长6m）	座	0		1	0	7682.23	1	7682.23	1	7682.23		1	7534.99	-147.24	
2.2.2.1.4.1	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	0	2.46	41.70	0	102.58	41.70	102.58	41.70	102.58	2.46	41.70	102.582	0.00	
2.2.2.1.4.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	0	9.83	33.84	0	332.65	33.84	332.65	33.84	332.65	9.83	33.84	332.6472	0.00	
2.2.2.1.4.3	余土平整	m <sup>3</sup>	0	3.89	7.86	0	30.58	7.86	30.58	7.86	30.58	3.89	7.86	30.5754	0.00	
2.2.2.1.4.4	碎石垫层	m <sup>3</sup>	0	213.39	0.69	0	147.24	0.69	147.24	0.69	147.24	213.39	0.00	0	-147.24	
2.2.2.1.4.5	C20素砼基座	m <sup>3</sup>	0	570.18	0.85	0	484.65	0.85	484.65	0.85	484.65	570.18	0.85	484.653	0.00	
2.2.2.1.4.6	C20素砼挡土墙	m <sup>3</sup>	0	595.17	1.35	0	803.48	1.35	803.48	1.35	803.48	595.17	1.35	803.4795	0.00	
2.2.2.1.4.7	C20砼渠道（壁厚15cm）	m <sup>3</sup>	0	593.47	0.63	0	373.89	0.63	373.89	0.63	373.89	593.47	0.63	373.8861	0.00	
2.2.2.1.4.8	钢筋混凝土承插式Ⅱ级管直径Φ600（含水泥砂浆接口、油毡填充等）	m	0	283.76	6	0	1702.56	6	1702.56	6	1702.56	283.76	6	1702.56	0.00	新增 单价
2.2.2.1.4.9	模板制安	m <sup>2</sup>	0	58.00	18.01	0	1044.58	18.01	1044.58	18.01	1044.58	58.00	18.01	1044.58	0.00	
2.2.2.1.4.10	混凝土拆除	m <sup>3</sup>	0	76.37	4.46	0	340.61	4.46	340.61	4.46	340.61	76.37	4.46	340.6102	0.00	
2.2.2.1.4.11	机械整修路面	m <sup>2</sup>	0	0.89	17.50	0	15.58	17.50	15.58	17.50	15.58	0.89	17.50	15.575	0.00	
2.2.2.1.4.12	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板等	m <sup>2</sup>	0	109.15	12.57	0	1372.02	12.57	1372.02	12.57	1372.02	109.15	12.57	1372.0155	0.00	
2.2.2.1.4.13	公路基础 级配碎石 压实厚度20cm	m <sup>2</sup>	0	51.06	12.57	0	641.82	12.57	641.82	12.57	641.82	51.06	12.57	641.8242	0.00	
2.2.2.1.4.14	标记牌购安（含基础等）	个	0	290.00	1	0	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.2.2.1.5	H009（Φ500钢筋混凝土涵管，长2m）	座	0		1	0	2270.69	1	2270.69	1	2270.69		1	2251.48	-19.21	
2.2.2.1.5.1	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	0	2.46	12.60	0	31.00	12.60	31.00	12.60	31.00	2.46	12.60	30.996	0.00	
2.2.2.1.5.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	0	9.83	10.33	0	101.54	10.33	101.54	10.33	101.54	9.83	10.33	101.5439	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.2.2.1.5.3	余土平整	m <sup>3</sup>	0	3.89	2.27	0	8.83	2.27	8.83	2.27	8.83	3.89	2.27	8.8303	0.00	
2.2.2.1.5.4	碎石垫层	m <sup>3</sup>	0	213.39	0.09	0	19.21	0.09	19.21	0.09	19.21	213.39	0.00	0	-19.21	
2.2.2.1.5.5	C20素砼基座	m <sup>3</sup>	0	570.18	0.20	0	114.04	0.20	114.04	0.20	114.04	570.18	0.20	114.036	0.00	
2.2.2.1.5.6	C20素砼挡土墙	m <sup>3</sup>	0	595.17	1.23	0	732.06	1.23	732.06	1.23	732.06	595.17	1.23	732.0591	0.00	
2.2.2.1.5.7	钢筋混凝土承插式Ⅱ级管直径Φ500（含水泥砂浆接口、油毡填充等）	m	0	210.72	2	0	421.44	2	421.44	2	421.44	210.72	2	421.44	0.00	新增 单价
2.2.2.1.5.8	模板制安	m <sup>2</sup>	0	58.00	9.04	0	524.32	9.04	524.32	9.04	524.32	58.00	9.04	524.32	0.00	
2.2.2.1.5.9	混凝土拆除	m <sup>3</sup>	0	76.37	0.37	0	28.26	0.37	28.26	0.37	28.26	76.37	0.37	28.2569	0.00	
2.2.2.1.5.10	标记牌购安（含基础等）	个	0	290.00	1	0	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.2.2.1.6	H010（Φ800钢筋混凝土涵管，长12m）	座	0		1	0	22121.24	1	22121.24	1	22121.24		1	21775.55	-345.69	
2.2.2.1.6.1	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	0	2.46	108.60	0	267.16	108.60	267.16	108.60	267.16	2.46	108.60	267.156	0.00	
2.2.2.1.6.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	0	9.83	87.02	0	855.41	87.02	855.41	87.02	855.41	9.83	87.02	855.4066	0.00	
2.2.2.1.6.3	余土平整	m <sup>3</sup>	0	3.89	21.58	0	83.95	21.58	83.95	21.58	83.95	3.89	21.58	83.9462	0.00	
2.2.2.1.6.4	碎石垫层	m <sup>3</sup>	0	213.39	1.62	0	345.69	1.62	345.69	1.62	345.69	213.39	0.00	0	-345.69	
2.2.2.1.6.5	C20素砼基座	m <sup>3</sup>	0	570.18	3.26	0	1858.79	3.26	1858.79	3.26	1858.79	570.18	3.26	1858.7868	0.00	
2.2.2.1.6.6	C20素砼挡土墙	m <sup>3</sup>	0	595.17	1.60	0	952.27	1.60	952.27	1.60	952.27	595.17	1.60	952.272	0.00	
2.2.2.1.6.7	C20砼渠道（壁厚20cm）	m <sup>3</sup>	0	593.47	1.12	0	664.69	1.12	664.69	1.12	664.69	593.47	1.12	664.6864	0.00	
2.2.2.1.6.8	钢筋混凝土承插式Ⅱ级管直径Φ800（含水泥砂浆接口、油毡填充等）	m	0	465.00	12	0	5580.00	12	5580.00	12	5580.00	465.00	12	5580	0.00	
2.2.2.1.6.9	模板制安	m <sup>2</sup>	0	58.00	27.04	0	1568.32	27.04	1568.32	27.04	1568.32	58.00	27.04	1568.32	0.00	
2.2.2.1.6.10	混凝土拆除	m <sup>3</sup>	0	76.37	14.41	0	1100.49	14.41	1100.49	14.41	1100.49	76.37	14.41	1100.4917	0.00	
2.2.2.1.6.11	机械整修路面	m <sup>2</sup>	0	0.89	58.58	0	52.14	58.58	52.14	58.58	52.14	0.89	58.58	52.1362	0.00	
2.2.2.1.6.12	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板等	m <sup>2</sup>	0	109.15	53.07	0	5792.59	53.07	5792.59	53.07	5792.59	109.15	53.07	5792.5905	0.00	
2.2.2.1.6.13	公路基础 级配碎石 压实厚度20cm	m <sup>2</sup>	0	51.06	53.07	0	2709.75	53.07	2709.75	53.07	2709.75	51.06	53.07	2709.7542	0.00	
2.2.2.1.6.14	标记牌购安（含基础等）	个	0	290.00	1	0	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.2.2.1.7	H011（Φ300钢筋混凝土涵管，长4m）	座	0		1	0	2499.76	1	2499.76	1	2499.76		1	2463.48	-36.28	
2.2.2.1.7.1	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	0	2.46	18.08	0	44.48	18.08	44.48	18.08	44.48	2.46	18.08	44.4768	0.00	
2.2.2.1.7.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	0	9.83	16.08	0	158.07	16.08	158.07	16.08	158.07	9.83	16.08	158.0664	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.2.2.1.7.3	余土平整	m <sup>3</sup>	0	3.89	2.00	0	7.78	2.00	7.78	2.00	7.78	3.89	2.00	7.78	0.00	
2.2.2.1.7.4	碎石垫层	m <sup>3</sup>	0	213.39	0.17	0	36.28	0.17	36.28	0.17	36.28	213.39	0.00	0	-36.28	
2.2.2.1.7.5	C20素砼基座	m <sup>3</sup>	0	570.18	0.26	0	148.25	0.26	148.25	0.26	148.25	570.18	0.26	148.2468	0.00	
2.2.2.1.7.6	C20素砼挡土墙	m <sup>3</sup>	0	595.17	0.84	0	499.94	0.84	499.94	0.84	499.94	595.17	0.84	499.9428	0.00	
2.2.2.1.7.7	钢筋混凝土承插式Ⅱ级管直径Φ300（含水泥砂浆接口、油毡填充等）	m	0	190.00	4	0	760.00	4	760.00	4	760.00	190.00	4	760	0.00	
2.2.2.1.7.8	模板制安	m <sup>2</sup>	0	58.00	8.12	0	470.96	8.12	470.96	8.12	470.96	58.00	8.12	470.96	0.00	
2.2.2.1.7.9	混凝土拆除	m <sup>3</sup>	0	76.37	1.10	0	84.01	1.10	84.01	1.10	84.01	76.37	1.10	84.007	0.00	
2.2.2.1.7.10	标记牌购安（含基础等）	个	0	290.00	1	0	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.2.2.1.8	H012（Φ800钢筋圆涵管,长8m）	座	0		1	0	15862.55	1	15862.55	1	15862.55		1	15527.52	-335.02	
2.2.2.1.8.1	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	0	2.46	52.68	0	129.59	52.68	129.59	52.68	129.59	2.46	52.68	129.5928	0.00	
2.2.2.1.8.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	0	9.83	39.00	0	383.37	39.00	383.37	39.00	383.37	9.83	39.00	383.37	0.00	
2.2.2.1.8.3	余土平整	m <sup>3</sup>	0	3.89	13.68	0	53.22	13.68	53.22	13.68	53.22	3.89	13.68	53.2152	0.00	
2.2.2.1.8.4	碎石垫层	m <sup>3</sup>	0	213.39	1.57	0	335.02	1.57	335.02	1.57	335.02	213.39	0.00	0	-335.02	
2.2.2.1.8.5	C20素砼基座	m <sup>3</sup>	0	570.18	2.74	0	1562.29	2.74	1562.29	2.74	1562.29	570.18	2.74	1562.2932	0.00	
2.2.2.1.8.6	C20素砼挡土墙	m <sup>3</sup>	0	595.17	3.68	0	2190.23	3.68	2190.23	3.68	2190.23	595.17	3.68	2190.2256	0.00	
2.2.2.1.8.7	C20砼渠道（壁厚20cm）	m <sup>3</sup>	0	593.47	2.24	0	1329.37	2.24	1329.37	2.24	1329.37	593.47	2.24	1329.3728	0.00	
2.2.2.1.8.8	钢筋混凝土承插式Ⅱ级管直径Φ800（含水泥砂浆接口、油毡填充等）	m	0	465.00	8	0	3720.00	8	3720.00	8	3720.00	465.00	8	3720	0.00	
2.2.2.1.8.9	模板制安	m <sup>2</sup>	0	58.00	40.08	0	2324.64	40.08	2324.64	40.08	2324.64	58.00	40.08	2324.64	0.00	
2.2.2.1.8.10	混凝土拆除	m <sup>3</sup>	0	76.37	6.82	0	520.84	6.82	520.84	6.82	520.84	76.37	6.82	520.8434	0.00	
2.2.2.1.8.11	机械整修路面	m <sup>2</sup>	0	0.89	26.11	0	23.24	26.11	23.24	26.11	23.24	0.89	26.11	23.2379	0.00	
2.2.2.1.8.12	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板等	m <sup>2</sup>	0	109.15	18.73	0	2044.38	18.73	2044.38	18.73	2044.38	109.15	18.73	2044.3795	0.00	
2.2.2.1.8.13	公路基础 级配碎石 压实厚度20cm	m <sup>2</sup>	0	51.06	18.73	0	956.35	18.73	956.35	18.73	956.35	51.06	18.73	956.3538	0.00	
2.2.2.1.8.14	标记牌购安（含基础等）	个	0	290.00	1	0	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.2.2.2	农桥					83070.40	174631.82		174631.82		174631.82			174616.53	-15.29	
2.2.2.2.1	Q007（农桥，3.5m宽、6m跨）	座	1		1	83070.40	69175.25	1	69175.25	1	69175.25		1	69173.07	-2.18	
2.2.2.2.1.1	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	200.08	2.46	265.52	492.20	653.18	265.52	653.18	265.52	653.18	2.46	265.52	653.1792	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.2.2.2.1.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m³	162.38	9.83	120.63	1596.20	1185.79	120.63	1185.79	120.63	1185.79	9.83	120.63	1185.7929	0.00	
2.2.2.2.1.3	余土平整	m³	37.70	3.89	144.89	146.65	563.62	144.89	563.62	144.89	563.62	3.89	144.89	563.6221	0.00	
2.2.2.2.1.4	M15浆砌石桥墩	m³	35.00	442.34	35.53	15481.90	15716.34	35.53	15716.34	35.53	15716.34	442.34	35.53	15716.3402	0.00	
2.2.2.2.1.5	浆砌石挡墙勾凸缝	m²	23.79	15.00	32.49	356.85	487.35	32.49	487.35	32.49	487.35	15.00	32.49	487.35	0.00	
2.2.2.2.1.6	挡墙C20砼底板（含石率20%）	m³	23.54	536.67	15.72	12633.21	8436.45	15.72	8436.45	15.72	8436.45	536.67	15.72	8436.4524	0.00	
2.2.2.2.1.7	C20砼压顶	m³	0.47	572.97	0.68	269.30	389.62	0.68	389.62	0.68	389.62	572.97	0.68	389.6196	0.00	
2.2.2.2.1.8	碎石垫层	m³	4.61	213.39	21.25	983.73	4534.54	21.25	4534.54	21.25	4534.54	213.39	21.25	4534.5375	0.00	
2.2.2.2.1.9	C25钢筋砼台帽	m³	5.29	631.98	4.57	3343.17	2888.15	4.57	2888.15	4.57	2888.15	631.98	4.57	2888.1486	0.00	
2.2.2.2.1.10	C25钢筋砼桥面	m³	8.16	636.71	8.97	5195.55	5711.29	8.97	5711.29	8.97	5711.29	636.71	8.97	5711.2887	0.00	
2.2.2.2.1.11	C25钢筋防护墩	m³	3.26	610.45	4.61	1990.07	2814.17	4.61	2814.17	4.61	2814.17	610.45	4.61	2814.1745	0.00	
2.2.2.2.1.12	钢筋制安	t	3.35	7142.34	1.80	23926.84	12856.21	1.80	12856.21	1.80	12856.21	7142.34	1.80	12856.212	0.00	
2.2.2.2.1.13	模板制安	m²	149.85	58.00	107.46	8691.30	6232.68	107.46	6232.68	107.46	6232.68	58.00	107.46	6232.68	0.00	
2.2.2.2.1.14	反滤层	m³	0.27	218.37	0.01	58.96	2.18	0.01	2.18	0.01	2.18	218.37	0.00	0	-2.18	
2.2.2.2.1.15	Φ50排水管PVC	m	14.54	11.00	7.35	159.94	80.85	7.35	80.85	7.35	80.85	11.00	7.35	80.85	0.00	
2.2.2.2.1.16	机械整修路面	m²	20.50	0.89	11.18	18.25	9.95	11.18	9.95	11.18	9.95	0.89	11.18	9.9502	0.00	
2.2.2.2.1.17	路基、路肩土方回填（外运1km）	m³	10.00	19.06	19.17	190.60	365.38	19.17	365.38	19.17	365.38	19.06	19.17	365.3802	0.00	
2.2.2.2.1.18	连接段碎石（厚度20cm）	m²	20.50	48.89	11.18	1002.25	546.59	11.18	546.59	11.18	546.59	48.89	11.18	546.5902	0.00	
2.2.2.2.1.19	连接段C30砼路面（厚度18cm）含拉毛、压槽、模板、养护等	m²	20.50	109.15	11.18	2237.58	1220.30	11.18	1220.30	11.18	1220.30	109.15	11.18	1220.297	0.00	
2.2.2.2.1.20	连接段块石路基（厚度25cm）	m²	20.50	68.21		1398.31						68.21		0	0.00	
2.2.2.2.1.21	标记牌购安（含基础等）	个	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.2.2.2.1.22	四毡三油简易支座	m²	3.63	163.40	3.47	593.14	567.00	3.47	567.00	3.47	567.00	163.40	3.47	566.998	0.00	
2.2.2.2.1.23	聚乙烯泡沫板填充	m²	2.86	40.00	3.60	114.40	144.00	3.60	144.00	3.60	144.00	40.00	3.60	144	0.00	
2.2.2.2.1.24	安全防护、警示标志购安（含基础）	块	1	1900.00	1	1900.00	1900.00	1	1900.00	1	1900.00	1900.00	1	1900	0.00	
2.2.2.2.1.25	M10浆砌石挡墙	m³	0	425.48	1.89	0	804.16	1.89	804.16	1.89	804.16	425.48	1.89	804.1572	0.00	
2.2.2.2.1.26	C20砼底板	m³	0	570.18	1.36	0	775.44	1.36	775.44	1.36	775.44	570.18	1.36	775.4448	0.00	
2.2.2.2.2	Q008（农桥，4.5m宽、5.3m跨）	座	0		1	0	105456.57	1	105456.57	1	105456.57		1	105443.46	-13.10	

建设单位：

监理单位：

施工单位：



审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.2.2.2.2.1	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m³	0	2.46	253.01	0	622.40	253.01	622.40	253.01	622.40	2.46	253.01	622.4046	0.00	
2.2.2.2.2.2	土方回填,含清基、整平、夯实等	m³	0	9.83	134.71	0	1324.20	134.71	1324.20	134.71	1324.20	9.83	134.71	1324.1993	0.00	
2.2.2.2.2.3	余土平整	m³	0	3.89	118.30	0	460.19	118.30	460.19	118.30	460.19	3.89	118.30	460.187	0.00	
2.2.2.2.2.4	M15浆砌石桥墩	m³	0	442.34	40.18	0	17773.22	40.18	17773.22	40.18	17773.22	442.34	40.18	17773.2212	0.00	
2.2.2.2.2.5	浆砌石挡墙勾凸缝	m²	0	15.00	36.29	0	544.35	36.29	544.35	36.29	544.35	15.00	36.29	544.35	0.00	
2.2.2.2.2.6	挡墙C20砼底板（含石率20%）	m³	0	536.67	18.28	0	9810.33	18.28	9810.33	18.28	9810.33	536.67	18.28	9810.3276	0.00	
2.2.2.2.2.7	C20砼压顶	m³	0	572.97	2.44	0	1398.05	2.44	1398.05	2.44	1398.05	572.97	2.44	1398.0468	0.00	
2.2.2.2.2.8	碎石垫层	m³	0	213.39	59.05	0	12600.68	59.05	12600.68	59.05	12600.68	213.39	59.05	12600.6795	0.00	
2.2.2.2.2.9	C25钢筋砼台帽	m³	0	631.98	5.41	0	3419.01	5.41	3419.01	5.41	3419.01	631.98	5.41	3419.0118	0.00	
2.2.2.2.2.10	C25钢筋砼桥面	m³	0	636.71	9.76	0	6214.29	9.76	6214.29	9.76	6214.29	636.71	9.76	6214.2896	0.00	
2.2.2.2.2.11	C25钢筋防护墩	m³	0	610.45	1.39	0	848.53	1.39	848.53	1.39	848.53	610.45	1.39	848.5255	0.00	
2.2.2.2.2.12	钢筋制安	t	0	7142.34	1.87	0	13356.18	1.87	13356.18	1.87	13356.18	7142.34	1.87	13356.1758	0.00	
2.2.2.2.2.13	模板制安	m²	0	58.00	137.62	0	7981.96	137.62	7981.96	137.62	7981.96	58.00	137.62	7981.96	0.00	
2.2.2.2.2.14	反滤层	m³	0	218.37	0.06	0	13.10	0.06	13.10	0.06	13.10	218.37	0.00	0	-13.10	
2.2.2.2.2.15	Φ50排水管PVC	m	0	11.00	13	0	143.00	13	143.00	13	143.00	11.00	13	143	0.00	
2.2.2.2.2.16	机械整修路面	m²	0	0.89	13.88	0	12.35	13.88	12.35	13.88	12.35	0.89	13.88	12.3532	0.00	
2.2.2.2.2.17	路基、路肩土方回填（外运1km）	m³	0	19.06	25.03	0	477.07	25.03	477.07	25.03	477.07	19.06	25.03	477.0718	0.00	
2.2.2.2.2.18	连接段碎石（厚度20cm）	m²	0	48.89	13.88	0	678.59	13.88	678.59	13.88	678.59	48.89	13.88	678.5932	0.00	
2.2.2.2.2.19	连接段C30砼路面（厚度18cm）含拉毛、压槽、模板、养护等	m²	0	109.15	13.88	0	1515.00	13.88	1515.00	13.88	1515.00	109.15	13.88	1515.002	0.00	
2.2.2.2.2.20	连接段块石路基（厚度25cm）	m²	0	68.21		0						68.21		0	0.00	
2.2.2.2.2.21	标记牌购安（含基础等）	个	0	290.00	1	0	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
2.2.2.2.2.22	四毡三油简易支座	m²	0	163.40	4.27	0	697.72	4.27	697.72	4.27	697.72	163.40	4.27	697.718	0.00	
2.2.2.2.2.23	聚乙烯泡沫板填充	m²	0	40.00	4.30	0	172.00	4.30	172.00	4.30	172.00	40.00	4.30	172	0.00	
2.2.2.2.2.24	安全防护、警示标志购安（含基础）	块	0	1900.00	1	0	1900.00	1	1900.00	1	1900.00	1900.00	1	1900	0.00	
2.2.2.2.2.25	仿木栏杆购置安装	m	0	450.00	13	0	5850.00	13	5850.00	13	5850.00	450.00	13	5850	0.00	新增单价
2.2.2.2.2.26	M10浆砌石挡墙	m³	0	425.48	20.74	0	8824.46	20.74	8824.46	20.74	8824.46	425.48	20.74	8824.4552	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
2.2.2.2.2.27	C20砼底板	m <sup>3</sup>	0	570.18	14.96	0	8529.89	14.96	8529.89	14.96	8529.89	570.18	14.96	8529.8928	0.00	
3	田间道路					774385.8	1024039.51		1024039.51		1024039.51			1016161.59	-7,877.93	
3.1	晓岭村					94241.26	144651.50		144651.50		144651.50			144651.50	0.00	
3.1.1	L001（宽3.0m）	m	162		275	93181.52	144651.50	275	144651.50	275	144651.50		275	144651.50	0.00	
3.1.1.1	机械整修路面	m <sup>2</sup>	810.00	0.89	1254.00	720.90	1116.06	1254.00	1116.06	1254.00	1116.06	0.89	1254.00	1116.06	0.00	
3.1.1.2	路基、路肩土方回填（外运1km）	m <sup>3</sup>	131.22	19.06	342.21	2501.05	6522.52	342.21	6522.52	342.21	6522.52	19.06	342.21	6522.5226	0.00	
3.1.1.3	级配碎石路基（厚20cm）	m <sup>2</sup>	575.42	48.89	880.00	28132.28	43023.20	880.00	43023.20	880.00	43023.20	48.89	880.00	43023.2	0.00	
3.1.1.4	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板、养护等	m <sup>2</sup>	539.46	109.15	825.00	58882.06	90048.75	825.00	90048.75	825.00	90048.75	109.15	825.00	90048.75	0.00	
3.1.1.5	道路伸缩缝	m	107.89	7.00	162.00	755.23	1134.00	162.00	1134.00	162.00	1134.00	7.00	162.00	1134	0.00	
3.1.1.6	安全防护、警示标志购安（含基础）	块	1	1900.00	1	1900.00	1900.00	1	1900.00	1	1900.00	1900.00	1	1900	0.00	
3.1.1.7	小型标记牌购安（含基础等）	块	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
3.1.1.8	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	0	2.46	250.80	0	616.97	250.80	616.97	250.80	616.97	2.46	250.80	616.968	0.00	
3.1.2	会车道	处	1		0	618.04	0	0	0	0	0		0	0	0.00	
3.1.2.1	机械整修路面	m <sup>2</sup>	3.75	0.89		3.34						0.89		0	0.00	
3.1.2.2	路基、路肩土方回填（外运1km）	m <sup>3</sup>	0.73	19.06		13.91						19.06		0	0.00	
3.1.2.3	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板、养护等	m <sup>2</sup>	3.75	109.15		409.31						109.15		0	0.00	
3.1.2.4	公路基础 级配碎石 压实厚度20cm	m <sup>2</sup>	3.75	51.06		191.48						51.06		0	0.00	
3.1.3	下田坡道	处	1		0	441.70	0	0	0	0	0		0	0	0.00	
3.1.3.1	机械整修路面	m <sup>2</sup>	3.33	0.89		2.96						0.89		0	0.00	
3.1.3.2	路基、路肩土方回填（外运1km）	m <sup>3</sup>	0.66	19.06		12.58						19.06		0	0.00	
3.1.3.3	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板、养护等	m <sup>2</sup>	2.66	109.15		290.34						109.15		0	0.00	
3.1.3.4	公路基础 级配碎石 压实厚度20cm	m <sup>2</sup>	2.66	51.06		135.82						51.06		0	0.00	
3.2	象山村					680144.54	879388.01		879388.01		879388.01			871510.09	-7,877.93	
3.2.1	L002（宽3.0m）	m	230		231	131375.80	139219.16	231	139219.16	231	139219.16		231	139219.16	0.00	
3.2.1.1	机械整修路面	m <sup>2</sup>	1150.00	0.89	1208.67	1023.50	1075.72	1208.67	1075.72	1208.67	1075.72	0.89	1208.67	1075.7163	0.00	
3.2.1.2	路基、路肩土方回填（外运1km）	m <sup>3</sup>	186.30	19.06	1183.35	3550.88	22554.65	1183.35	22554.65	1183.35	22554.65	19.06	1183.35	22554.651	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
3.2.1.3	级配碎石路基（厚20cm）	m <sup>2</sup>	816.96	48.89	739.20	39941.17	36139.49	739.20	36139.49	739.20	36139.49	48.89	739.20	36139.488	0.00	
3.2.1.4	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板、养护等	m <sup>2</sup>	765.90	109.15	693.00	83597.99	75640.95	693.00	75640.95	693.00	75640.95	109.15	693.00	75640.95	0.00	
3.2.1.5	道路伸缩缝	m	153.18	7.00	135.00	1072.26	945.00	135.00	945.00	135.00	945.00	7.00	135.00	945	0.00	
3.2.1.6	安全防护、警示标志购安（含基础）	块	1	1900.00	1	1900.00	1900.00	1	1900.00	1	1900.00	1900.00	1	1900	0.00	
3.2.1.7	标记牌购安（含基础等）	块	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
3.2.1.8	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	0	2.46	273.72	0	673.35	273.72	673.35	273.72	673.35	2.46	273.72	673.3512	0.00	
3.2.2	会车道	处	0		1	0	4125.49	1	4125.49	1	4125.49		1	4125.49	0.00	
3.2.2.1	机械整修路面	m <sup>2</sup>	0	0.89	41.76	0	37.17	41.76	37.17	41.76	37.17	0.89	41.76	37.1664	0.00	
3.2.2.2	路基、路肩土方回填（外运1km）	m <sup>3</sup>	0	19.06	11.24	0	214.23	11.24	214.23	11.24	214.23	19.06	11.24	214.2344	0.00	
3.2.2.3	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板、养护等	m <sup>2</sup>	0	109.15	18.40	0	2008.36	18.40	2008.36	18.40	2008.36	109.15	18.40	2008.36	0.00	
3.2.2.4	公路基础 级配碎石 压实厚度20cm	m <sup>2</sup>	0	51.06	36.54	0	1865.73	36.54	1865.73	36.54	1865.73	51.06	36.54	1865.7324	0.00	
3.2.3	L003（宽3.0m）	m	190		0	108908.70	0	0	0	0	0		0	0	0.00	
3.2.3.1	机械整修路面	m <sup>2</sup>	950.00	0.89		845.50						0.89		0	0.00	
3.2.3.2	路基、路肩土方回填（外运1km）	m <sup>3</sup>	153.90	19.06		2933.33						19.06		0	0.00	
3.2.3.3	碎石路基（厚20cm）	m <sup>2</sup>	674.88	48.89		32994.88						48.89		0	0.00	
3.2.3.4	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板、养护等	m <sup>2</sup>	632.70	109.15		69059.21						109.15		0	0.00	
3.2.3.5	道路伸缩缝	m	126.54	7.00		885.78						7.00		0	0.00	
3.2.3.6	安全防护、警示标志购安（含基础）	块	1	1900.00		1900.00						1900.00		0	0.00	
3.2.3.7	小型标记牌购安（含基础等）	块	1	290.00		290.00						290.00		0	0.00	
3.2.4	L004（宽3.0m）	m	304		466	172939.99	306720.57	466	306720.57	466	306720.57		466	306720.57	0.00	
3.2.4.1	机械整修路面	m <sup>2</sup>	1520.00	0.89	2361.63	1352.80	2101.85	2361.63	2101.85	2361.63	2101.85	0.89	2361.63	2101.8507	0.00	
3.2.4.2	路基、路肩土方回填（外运1km）	m <sup>3</sup>	246.24	19.06	1922.36	4693.33	36640.18	1922.36	36640.18	1922.36	36640.18	19.06	1922.36	36640.1816	0.00	
3.2.4.3	碎石路基（厚20cm）	m <sup>2</sup>	1079.81	48.89	1491.20	52791.91	72904.77	1491.20	72904.77	1491.20	72904.77	48.89	1491.20	72904.768	0.00	
3.2.4.4	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板、养护等	m <sup>2</sup>	1012.32	109.15	1398.00	110494.73	152591.70	1398.00	152591.70	1398.00	152591.70	109.15	1398.00	152591.7	0.00	
3.2.4.5	道路伸缩缝	m	202.46	7.00	276.00	1417.22	1932.00	276.00	1932.00	276.00	1932.00	7.00	276.00	1932	0.00	
3.2.4.6	安全防护、警示标志购安（含基础）	块	1	1900.00	1	1900.00	1900.00	1	1900.00	1	1900.00	1900.00	1	1900	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
3.2.4.7	标记牌购安（含基础等）	块	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
3.2.4.8	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m³	0	2.46	523.12	0	1286.88	523.12	1286.88	523.12	1286.88	2.46	523.12	1286.8752	0.00	
3.2.4.9	C20素砼挡土墙	m³	0	595.17	29.78	0	17724.16	29.78	17724.16	29.78	17724.16	595.17	29.78	17724.1626	0.00	
3.2.4.10	碎石垫层	m³	0	213.39	1.68	0	358.50	1.68	358.50	1.68	358.50	213.39	1.68	358.4952	0.00	
3.2.4.11	C20砼渠道（壁厚20cm）	m³	0	593.47	7.68	0	4557.85	7.68	4557.85	7.68	4557.85	593.47	7.68	4557.8496	0.00	
3.2.4.12	C25钢筋砼预制盖板(B*L=1.2m*0.4m)	块	0	118.86	30	0	3565.80	30	3565.80	30	3565.80	118.86	30	3565.8	0.00	新增 单价
3.2.4.13	模板制安	m²	0	58.00	178.74	0	10366.92	178.74	10366.92	178.74	10366.92	58.00	178.74	10366.92	0.00	
3.2.4.14	钢筋制安	t	0	7142.34	0.07	0	499.96	0.07	499.96	0.07	499.96	7142.34	0.07	499.9638	0.00	
3.2.5	会车道	处	0		1	0	15829.48	1	15829.48	1	15829.48		1	15829.48	0.00	
3.2.5.1	机械整修路面	m²	0	0.89	122.72	0	109.22	122.72	109.22	122.72	109.22	0.89	122.72	109.2208	0.00	
3.2.5.2	路基、路肩土方回填（外运1km）	m³	0	19.06	26.92	0	513.10	26.92	513.10	26.92	513.10	19.06	26.92	513.0952	0.00	
3.2.5.3	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板、养护等	m²	0	109.15	87.37	0	9536.44	87.37	9536.44	87.37	9536.44	109.15	87.37	9536.4355	0.00	
3.2.5.4	公路基础 级配碎石 压实厚度20cm	m²	0	51.06	111.06	0	5670.72	111.06	5670.72	111.06	5670.72	51.06	111.06	5670.7236	0.00	
3.2.6	L005（宽3.0m）	m	460		603	260561.60	396602.46	603	396602.46	603	396602.46		603	388724.54	-7,877.93	
3.2.6.1	机械整修路面	m²	2300.00	0.89	3441.81	2047.00	3063.21	3441.81	3063.21	3441.81	3063.21	0.89	3441.81	3063.2109	0.00	
3.2.6.2	路基、路肩土方回填（外运1km）	m³	372.60	19.06	4984.67	7101.76	95007.81	4984.67	95007.81	4984.67	95007.81	19.06	4571.35	87129.88232	-7,877.93	
3.2.6.3	碎石路基（厚20cm）	m²	1633.92	48.89	1929.60	79882.35	94338.14	1929.60	94338.14	1929.60	94338.14	48.89	1929.60	94338.144	0.00	
3.2.6.4	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板、养护等	m²	1531.80	109.15	1809.00	167195.97	197452.35	1809.00	197452.35	1809.00	197452.35	109.15	1809.00	197452.35	0.00	
3.2.6.5	道路伸缩缝	m	306.36	7.00	358.00	2144.52	2506.00	358.00	2506.00	358.00	2506.00	7.00	358.00	2506	0.00	
3.2.6.6	安全防护、警示标志购安（含基础）	块	1	1900.00	1	1900.00	1900.00	1	1900.00	1	1900.00	1900.00	1	1900	0.00	
3.2.6.7	小型标记牌购安（含基础等）	块	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
3.2.6.8	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m³	0	2.46	831.28	0	2044.95	831.28	2044.95	831.28	2044.95	2.46	831.28	2044.9488	0.00	
3.2.7	会车道	处	6		3	3708.24	16890.86	3	16890.86	3	16890.86		3	16890.86	0.00	
3.2.7.1	机械整修路面	m²	22.50	0.89	133.10	20.03	118.46	133.10	118.46	133.10	118.46	0.89	133.10	118.459	0.00	
3.2.7.2	路基、路肩土方回填（外运1km）	m³	4.38	19.06	33.20	83.48	632.79	33.20	632.79	33.20	632.79	19.06	33.20	632.792	0.00	
3.2.7.3	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板、养护等	m²	22.50	109.15	91.16	2455.88	9950.11	91.16	9950.11	91.16	9950.11	109.15	91.16	9950.114	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
3.2.7.4	公路基础 级配碎石 压实厚度20cm	m <sup>2</sup>	22.50	51.06	121.22	1148.85	6189.49	121.22	6189.49	121.22	6189.49	51.06	121.22	6189.4932	0.00	
3.2.8	下田坡道[6处]	处	6		0	2650.21	0	0	0	0	0		0	0	0.00	
3.2.8.1	机械整修路面	m <sup>2</sup>	19.98	0.89		17.78						0.89		0	0.00	
3.2.8.2	路基、路肩土方回填（外运1km）	m <sup>3</sup>	3.96	19.06		75.48						19.06		0	0.00	
3.2.8.3	C30公路路面 水泥混凝土 压实厚度18cm含拉毛、压槽、模板、养护等	m <sup>2</sup>	15.96	109.15		1742.03						109.15		0	0.00	
3.2.8.4	公路基础 级配碎石 压实厚度20cm	m <sup>2</sup>	15.96	51.06		814.92						51.06		0	0.00	
4	科技推广措施					68300.00	68300.00		68300.00		68300.00			68300.00	0.00	
4.1	象山村					68300.00	68300.00		68300.00		68300.00			68300.00	0.00	
4.1.1	示范推广					68300.00	68300.00		68300.00		68300.00			68300.00	0.00	
4.1.1.1	杀虫灯	台	20	3415.00	20	68300.00	68300.00	20	68300.00	20	68300.00	3415.00	20	68300	0.00	
5	公示牌					3923.58	3923.58		3923.58		3923.58			3923.58	0.00	
5.1	项目公示牌					3923.58	3923.58		3923.58		3923.58			3923.58	0.00	
5.1.1	项目公示牌购安（含基础）	块	1	3923.58	1	3923.58	3923.58	1	3923.58	1	3923.58	3923.58	1	3923.58	0.00	
6	塘坝整治工程					0	58924.67		58924.67		58924.67			58924.67	0.00	
6.1	晓岭村					0	58924.67		58924.67		58924.67			58924.67	0.00	
6.1.1	双塘整治工程（T001）					0	29586.59		29586.59		29586.59			29586.59	0.00	
6.1.1.1	塘内清淤(运距1km)	m <sup>3</sup>	0	11.94	648.00	0	7737.12	648.00	7737.12	648.00	7737.12	11.94	648.00	7737.12	0.00	新增 单价
6.1.1.2	余土平整	m <sup>3</sup>	0	3.89	648.00	0	2520.72	648.00	2520.72	648.00	2520.72	3.89	648.00	2520.72	0.00	
6.1.1.3	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	0	2.46	115.86	0	285.02	115.86	285.02	115.86	285.02	2.46	115.86	285.0156	0.00	
6.1.1.4	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	0	9.83	112.93	0	1110.10	112.93	1110.10	112.93	1110.10	9.83	112.93	1110.1019	0.00	
6.1.1.5	C15砼垫层	m <sup>3</sup>	0	525.55	1.41	0	741.03	1.41	741.03	1.41	741.03	525.55	1.41	741.0255	0.00	
6.1.1.6	C20素砼截水墙	m <sup>3</sup>	0	595.17	2.92	0	1737.90	2.92	1737.90	2.92	1737.90	595.17	2.92	1737.8964	0.00	
6.1.1.7	C20素砼底板、侧墙、封堵	m <sup>3</sup>	0	570.18	4.22	0	2406.16	4.22	2406.16	4.22	2406.16	570.18	4.22	2406.1596	0.00	
6.1.1.8	C20素砼闸阀井	m <sup>3</sup>	0	595.17	3.14	0	1868.83	3.14	1868.83	3.14	1868.83	595.17	3.14	1868.8338	0.00	
6.1.1.9	C20素砼消能井	m <sup>3</sup>	0	595.17	1.55	0	922.51	1.55	922.51	1.55	922.51	595.17	1.55	922.5135	0.00	
6.1.1.10	Φ225闸阀购置安装	台	0	1345.04	1	0	1345.04	1	1345.04	1	1345.04	1345.04	1	1345.04	0.00	新增 单价

建设单位：

监理单位：

施工单位：

审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
6.1.1.11	Φ225PE管购置安装	m	0	259.86	9	0	2338.74	9	2338.74	9	2338.74	259.86	9	2338.74	0.00	新增 单价
6.1.1.12	C25钢筋砼预制盖板(B*L=1.1m*0.4m)	块	0	55.00	3	0	165.00	3	165.00	3	165.00	55.00	3	165	0.00	新增 单价
6.1.1.13	模板制安	m <sup>2</sup>	0	58.00	71.50	0	4147.00	71.50	4147.00	71.50	4147.00	58.00	71.50	4147	0.00	
6.1.1.14	钢筋制安	t	0	7142.34	0.01	0	71.42	0.01	71.42	0.01	71.42	7142.34	0.01	71.4234	0.00	
6.1.1.15	标记牌购安（含基础等）	个	0	290.00	1	0	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
6.1.1.16	安全防护、警示标志购安（含基础）	块	0	1900.00	1	1900	1900.00	1	1900.00	1	1900.00	1900.00	1	1900	0.00	
6.1.2	蛇形塘整治工程（T002）					0	29338.08		29338.08		29338.08			29338.08	0.00	
6.1.2.1	塘内清淤(运距1km)	m <sup>3</sup>	0	11.94	632.40	0	7550.86	632.40	7550.86	632.40	7550.86	11.94	632.40	7550.856	0.00	新增 单价
6.1.2.2	余土平整	m <sup>3</sup>	0	3.89	632.40	0	2460.04	632.40	2460.04	632.40	2460.04	3.89	632.40	2460.036	0.00	
6.1.2.3	土方开挖,含清除工程范围内草皮、树根、腐植土、污物等	m <sup>3</sup>	0	2.46	115.86	0	285.02	115.86	285.02	115.86	285.02	2.46	115.86	285.0156	0.00	
6.1.2.4	土方回填,含清基、整平、夯实等	m <sup>3</sup>	0	9.83	112.93	0	1110.10	112.93	1110.10	112.93	1110.10	9.83	112.93	1110.1019	0.00	
6.1.2.5	C15砼垫层	m <sup>3</sup>	0	525.55	1.41	0	741.03	1.41	741.03	1.41	741.03	525.55	1.41	741.0255	0.00	
6.1.2.6	C20素砼截水墙	m <sup>3</sup>	0	595.17	2.92	0	1737.90	2.92	1737.90	2.92	1737.90	595.17	2.92	1737.8964	0.00	
6.1.2.7	C20素砼底板、侧墙、封堵	m <sup>3</sup>	0	570.18	4.22	0	2406.16	4.22	2406.16	4.22	2406.16	570.18	4.22	2406.1596	0.00	
6.1.2.8	C20素砼闸阀井	m <sup>3</sup>	0	595.17	3.14	0	1868.83	3.14	1868.83	3.14	1868.83	595.17	3.14	1868.8338	0.00	
6.1.2.9	C20素砼消能井	m <sup>3</sup>	0	595.17	1.55	0	922.51	1.55	922.51	1.55	922.51	595.17	1.55	922.5135	0.00	
6.1.2.10	Φ225闸阀购置安装	台	0	1345.04	1	0	1345.04	1	1345.04	1	1345.04	1345.04	1	1345.04	0.00	新增 单价
6.1.2.11	Φ225PE管购置安装	m	0	259.86	9	0	2338.74	9	2338.74	9	2338.74	259.86	9	2338.74	0.00	新增 单价
6.1.2.12	C25钢筋砼预制盖板(B*L=1.1m*0.4m)	块	0	54.48	3	0	163.44	3	163.44	3	163.44	54.48	3	163.44	0.00	新增 单价
6.1.2.13	模板制安	m <sup>2</sup>	0	58.00	71.50	0	4147.00	71.50	4147.00	71.50	4147.00	58.00	71.50	4147	0.00	
6.1.2.14	钢筋制安	t	0	7142.34	0.01	0	71.42	0.01	71.42	0.01	71.42	7142.34	0.01	71.4234	0.00	
6.1.2.15	标记牌购安（含基础等）	个	0	290.00	1	0	290.00	1	290.00	1	290.00	290.00	1	290	0.00	
6.1.2.16	安全防护、警示标志购安（含基础）	块	0	1900.00	1	1900	1900.00	1	1900.00	1	1900.00	1900.00	1	1900	0.00	
II	第二部分 措施项目					441000	441000		441000.00		441000.00			441000	0.00	
2.1	临时工程	元				232000	232000		232000.00		232000.00			232000	0.00	
2.2	安全生产费用	元				209000	209000		209000.00		209000.00			209000	0.00	

建设单位：

监理单位：

施工单位：



审 核 明 细 表

工程名称：2022年贵池区里山街道高标准农田建设项目（8标段）

合同编号：LSGB-2022

序号	项目名称	单位	合同工程量	单价	施工单位 申报量	合同价款	施工单位申报 价款	监理单位 审核量	监理审核 价款	建设单位 核定量	建设单位核定 价款	审核单价	审核工程量	审核价款	审核增减	备注
														0	0.00	
														0	0.00	
														0	0.00	
														0	0.00	
	合计					9267753.22	10226166.39		9858195.85		9858195.85			9568614.96	-289,580.89	

建设单位：

监理单位：

施工单位：