

水库建管〔2023〕39号

关于报送石台县2023年建国等八座水库除险加固工程 项目划分的报告

石台县水利工程质量监督站：

依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》
(SL176-2007),我局组织设计、监理、施工总承包、施工单位,根据
工程施工图纸,完成了石台县2023年建国等八座水库除险加固工程项目
划分,工程划分8个单位工程,25个分部工程,367个单元工程,现随
文报送,请求予以批复核准。

附件：石台县2023年建国等八座水库除险加固工程项目划分报审
表

2023年9月15日

石质安[2023]12号

关于石台县2023年建国等八座水库 除险加固工程项目划分确认的函

石台县重点小型病险水库除险加固工程建设管理局：
你局《关于报送石台县2023年建国等八座水库除险加固工程项目划分的报告》（水库建管〔2023〕39号）已收悉，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）和设计文件的要求，经与参建单位讨论，现将该工程的项目划分确认如下：

一、同意将石台县2023年建国等八座水库除险加固工程划分为石台县建国水库除险加固工程、石台县白水坑水库除险加固工程、石台县长冲水库除险加固工程、石台县石岭水库除险加固工程、石台县朱冲水库除险加固工程、石台县新华水库除险加固工程、石台县唐冲水库除险加固工程、石台县庆丰水库除险加固工程等8个单位工程，其中石台县建国水库除险加固工程为主要单位工程。二、同意石台县建国水库除险加固工程划分为4个分部工程，其中主要分部2个；石台县白水坑水库除险加固工程划分为4个分部工程4，其中主要分部2个；石台县长冲水库除险加固工程划分为4个分部工程，其中主要分部2个；石台县石岭水库除险加固工程划分为2个分部工程4，其中主要分部1个；石台县朱冲水库除险加固工程划分为2个分部工程，其中主要分部1个；石台县新华水库除险加固工程

划分为3个分部工程，其中主要分部2个；石台县唐冲水库除险加固工程划分为4个分部工程，其中主要分部2个；石台县庆丰水库除险加固工程划分为2个分部工程，其中主要分部1个。

三、同意单元工程的划分原则，划分截渗槽开挖、基坑土方开挖等为重要隐蔽单元工程；划分检修闸门埋件安装、工作闸门启闭机安装等为关键部位单元工程。

工程实施过程中，可根据现场实际情况对划分的单元工程进行调整，涉及到分部工程和重要隐蔽单元工程的调整，应重新报我站确认。

各参建单位在工程建设过程中应建立健全质量管理体系，加强实体质量管理，控制质量行为，做好工程各环节的质量控制，严格按确认后的项目划分进行质量检查、评定和验收，确保工程质量达到规范要求，满足设计要求。

附件：石台县2023年建国等八座水库除险加固工程项目划分确认表

2023年9月18日

抄送：工程各有关参建单位

石台县2023年建国等八座水库除险加固工程

项目划分确认表

项目名称	单位工程名称	分部工程名称	重要隐蔽单元工程	关键部位单元工程
石台县2023年建国等八座水库除险加固工程	石台县建国水库除险加固工程	大坝防渗加固	截渗槽开挖等	
		水涵拆除重建	土方回填	
		溢洪道加固	交通桥基础开挖	
		金属结构安装及其它		检修闸门埋件安装等
	石台县白水坑水库除险加固工程	大坝防渗加固	截渗槽开挖等	
		放水涵拆除重建	基坑土方开挖等	
		防汛道路、挡墙及管理房、	导流墙基础开挖	
		金属结构安装及其它		闸门埋件安装等
	石台县长冲水库除险加固工程	大坝防渗加固	高压旋喷防渗墙	
		水涵拆除重建	基础土方开挖等	
		交通桥拆除重建	基础开挖	
		金属结构安装及其他		闸门埋件安装等
	石台县石岭水库除险加固工程	大坝防渗加固		
		放水涵及溢洪道修复加固		
	石台县朱冲水库除险加固工程	大坝加固	C25钢筋砼防浪墙基础开挖	
		放水涵、溢洪道维修加固		

项目名称	单位工程名称	分部工程名称	重要隐蔽单元工程	关键部位单元工程
石台县2023年建国等八座水库除险加固工程	石台县新华水库除险加固工程	大坝防渗加固	截渗槽开挖等	
		放水涵拆除重建	基坑土方开挖等	
		金属结构安装及其它		闸门埋件安装等
	石台县唐冲水库除险加固工程	大坝防渗加固	压浆板基槽开挖等	
		溢洪道加固	土方回填	
		入库道路及管理房		
		金属结构安装及其它		闸门埋件安装等
	石台县庆丰水库除险加固工程	大坝防渗	大坝左岸帷幕灌浆	
		防浪墙	防浪墙基础开挖	