

设计变更审批单

项目名称: 秋浦河航道整治工程		涉及合同名称: 秋浦河航道整治工程施工01标段、02标段	
建设单位: 池州市贵池区秋浦河航道整治工程建设指挥部		施工单位: 01标段: 长江宜昌航道工程局 02标段: 中交海洋建设开发有限公司	
提出部门: <input type="checkbox"/> 建设单位 <input checked="" type="checkbox"/> 施工单位 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 其他			
申请设计变更内容:			
1. 申请设计变更内容和范围: ①01标段岸基槽处于流沙层, 影响成槽稳定性. ②卵石资源匮乏, 02标段将卵石变更为块石. ③9#抛泥区位置变更			
2. 申请设计变更原因和依据: ①工程现场实际情况 ②工程变更规定			
3. 附件(《设计变更联系单》及有关部门批准文件、变更涉及工程量、金额估价及计价依据等书面文件):			
申请单位项目负责人: 朱世春		(公章) 日期: 2020年11月9日	
论证形成的一致意见: 专家组意见已附后			
参与论证人员会签:			
监理工程师/总监(代表): 张世成		设计单位项目负责人: 胡飞	
建设单位项目负责人: 蒋玉辉		施工单位代表: 刘胜利	
专家组成员签字:			
投融资委 投资组 审核意见	经专家评审, 同意设计变更, 由设计单位对设计优化后的工程进行造价核算。 负责人签字: 王敏 2020年11月9日		
投融资委 审批意见	同意。 领导签字: 朱世春 (公章) 2020年11月9日		

注: 如设计变更未清楚表示涉及工程量或亦无法依据图纸准确计算工程量, 应根据实际情况及时办理工程量确认的现场签证, 作为设计变更审批附件并为工程结算依据, 具体操作参见现场签证办理规定。